



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	El Tablón de Gómez, Colombia, 19 de septiembre de 2024
HORA:	De 08:30 a 09:30:00 horas
LUGAR:	Oficina del prestador de servicios de acueducto y alcantarillado – ASUAAASMES
ASISTENTES:	Delegados del prestador - ASUAAASMES Delegados del PDA de Nariño Delegado de ENTerritorio S.A. Delegados Contratista de obra e interventoría.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación por parte de los asistentes.
2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.
3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.
4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.
5. Recomendaciones generales.

DESARROLLO:

1. Presentación por parte de los asistentes.

Se da apertura a la reunión con la presentación de cada uno de los asistentes y entidad a la que representa, con el objeto de realizar el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas en campo para el centro poblado rural priorizado en el municipio de El Tablón de Gómez, Vereda El Plan.

2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.

Se aclara que teniendo en cuenta que quienes hacen parte del convenio son el Municipio, el PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el enlace por parte del Ministerio es el Ingeniero Álvaro Cañizarez Ortiz quien es el profesional que tiene asignado el proyecto, por lo tanto, es la persona encargada a quien se deben remitir inquietudes, solicitudes, etc. También se precisa que, en caso de requerirse información de la obra, también se debe pedir al Ministerio, quien a su vez informará



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

a ENTerritorio y este a su vez hará lo propio con sus contratistas de obra e interventoría.

En caso de temas a resolver en terreno quienes deben recibir y atender en primera medida será el personal técnico y social por parte de la interventoría.

3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.

En el marco del proyecto, cuya acta de inicio fue firmada el 23 de julio de 2024, en relación con la contratación derivada de ENTerritorio S.A., y considerando las actividades actualmente en desarrollo en el municipio, se establece lo siguiente:

En cuanto a la **actividad número 1** correspondiente a "*CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10*", la revisión y ajustes de los diseños fueron completados por la interventoría y los documentos correspondientes fueron enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024. Posteriormente, ENTerritorio S.A. realizó la radicación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) el 9 de septiembre de 2024.

En cuanto a la **actividad número 2** correspondiente a "*DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN*", se han realizado un total de 128 visitas en la Vereda El Plan, con 120 diagnósticos efectivos: 83 han sido aprobados y 17 se encuentran en proceso de validación. Las 19 viviendas iniciadas por el contratista anterior han sido diagnosticadas, y la intervención está programada para iniciar el 23 de septiembre de 2024.

En cuanto a la **actividad 3** correspondiente a "*EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS*", actualmente se están ejecutando obras en 27 viviendas y 7 han sido terminadas, aunque ninguna ha sido recibida a satisfacción. Las entregas de estas viviendas terminadas están previstas para el 20 de septiembre de 2024.

En cuanto a la **actividad 4** correspondiente a "*PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3*", se han radicado 11 solicitudes de inclusión, y se ha establecido un punto de atención para PQRS.

4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se coordinó con los participantes el mapeo y la ruta para realizar el recorrido por las viviendas que están siendo intervenidas con las conexiones intradomiciliarias del centro poblado rural, Vereda El Plan.

Durante el recorrido, se llevó a cabo la visita a viviendas que se encuentran en diferentes etapas: terminadas, en ejecución y aquellas que han recibido adecuaciones conforme a las necesidades identificadas en los diagnósticos previos. Además, se realizó un seguimiento de la ejecución del proyecto, asegurando que todas las actividades se alineen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022.

5. Recomendaciones generales

Se recomienda a ENTerritorio S.A. un seguimiento riguroso para alinearse con los hitos establecidos en el Otrosí No. 1 al Contrato y garantizar la progresión continua del proyecto conforme a los objetivos propuestos.

Las estadísticas actuales indican un progreso preocupante. Por lo tanto, se debe implementar un plan de choque efectivo que garantice la ejecución del proyecto sin inconvenientes.

Se hace un llamado a ENTerritorio S.A. para avanzar de manera más efectiva, adoptando medidas que mitiguen los atrasos en el proyecto. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) insta a considerar la baja ejecución actual, en función de la fecha del acta de inicio, y se requiere la implementación de un plan de choque que garantice la ejecución total del proyecto.

Los delegados técnico y social por parte del municipio no estuvieron presentes en la reunión, por lo que se enfatizó a los asistentes, la importancia de proporcionar el acompañamiento y asistencia técnica necesarios durante las visitas de seguimiento al proyecto. Este apoyo es fundamental para todos los actores involucrados en el Convenio No. 1060 de 2022 y en el Contrato No. 1083 de 2022.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Desarrollar un plan de acción destinado a mitigar los atrasos y a garantizar la continuidad y efectividad	ENTerritorio S.A.	23 de septiembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	del proyecto en el municipio de El Tablón de Gómez.		
2	Avanzar prioritariamente con la actividad No. 3 correspondiente a "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS"	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	27 de septiembre de 2024
3	Iniciar con el proceso de inclusiones con el objeto de lograr la intervención de las 370 conexiones que fueron viabilizadas para el municipio.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	20 de septiembre de 2024

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 19/09/2024