



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11 -2024 Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2024
HORA:	8:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis - FINDETER Andrea Santos - MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Cumplimiento de compromisos.
- Seguimiento Convenio 1131-2021 *"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"*
- Compromisos

DESARROLLO:

- Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1.	Actualización SIGEVAS	FINDETER	Pendiente
2.	Oficio a municipio solicitando atender temas de su competencia	FINDETER	Cumplido
3.	Informar la ruta que se tomará para la ejecución del proyecto.	FINDETER	Pendiente

- Seguimiento Convenio 1131-2021



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FINDETER informó que se suscribió inicialmente prórroga a los contratos derivados por el termino de (1) un me es decir hasta el 10 de septiembre de 2024, tiempo en el cual entre las partes FINDETER, contratista e interventoría, definirían las acciones que se tomarían sobre el contrato de obra teniendo en cuenta las solicitudes del contratista por el reconocimiento de mayores cantidades. Posteriormente se suscribió suspensión a partir del 10 de septiembre de 2024 a los contratos derivados por el término de (2) dos meses. A la fecha FINDETER no ha remitidos los documentos suscritos.

Según último balance del contrista el valor de mayores cantidades corresponde aproximadamente a 550 millones de pesos costo directo, pero según el análisis de la Interventoría el balance corresponde aproximadamente a 250 millones de pesos teniendo en cuenta que el tema de lluvias está dentro de la matriz de riesgos a cargo del contratista.

Dado lo anterior FINDETER informó que el contratista solicitó activar la cláusula de controversia contractual la cual ya fue revisada por parte de la interventoría y actualmente se encuentra en revisión por parte del ejecutor, una vez se cuente con el pronunciamiento del área jurídica se llamará al contratista con el fin de llegar a un arreglo directo. Se proyecta por parte de FINDETER al 15 de octubre de 2024 informar al MVCT el resultado de este proceso.

Se solicitó a FINDETER definir si procede suspensión o prórroga al convenio, lo anterior se debe definir a más tardar la primera semana de octubre de 2024 y remitir la correspondiente solicitud.

Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Definir como se procede con el convenio	FINDETER	5/10/2024
2	Informar la ruta que se tomará para la ejecución del proyecto.	FINDETER	15/10/2024
3	Subir a SIGEVAS prórroga y suspensión de los derivados	FINDETER	5/10/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 26/09/2024

Seguimiento - Conveni... Chat Compartido Resumen Asistencia +3 Unirse

jueves, 26 de septiembre de 2024 8:01 a. m. - 8:09 a. m. Descargar

2 Asistieron	8:01 a. m. - 8:09 a. m. Hora de inicio y finalización	7m 55s Duración de la reunión	7m 41s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	----------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	8:01 a. m.	8:09 a. m.	7m 51s	Organizador
JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	8:01 a. m.	8:09 a. m.	7m 31s	Moderador

Link de la reunión

[Seguimiento - Convenio 008-2017 y 1131-2021 Aracataca - Magdalena-20240926_080213-Grabación de la reunión.mp4](#)