

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de septiembre de 2024
HORA:	9:30 a.m.
LUGAR:	Alcaldía de Santa Bárbara de Pinto
ASISTENTES:	Maritza Carcamo – Secretaria de Planeación Libardo Sierra – Profesional social municipio Nicolas Alvarado – Apoyo secretaria de planeación Geomaris Martinez – Apoyo SST Rafael Martinez – Gerente ACUAPINTO John Henry Rivera - ENTerritorio
INVITADOS:	Loraine Tapia – Residente de interventoría Yojaina Ortega – Profesional social interventoría Juan Caamaño – Profesional social de obra Aldair Medina – Residente de obra Jose Medina – Ingeniero auxiliar de obra

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de listado de asistentes.
2. Compromisos pendientes en el marco del convenio No. 1377 de 2023.
3. Reporte del levantamiento de diagnósticos en el barrio Papelillo.
4. Otros
5. Recorrido de verificación levantamiento de diagnósticos barrio Papelillo.

DESARROLLO:

1. Se verifica que durante la reunión preliminar se encuentre al menos un representante de cada una de las partes citadas. Por parte del municipio se encuentra la secretaria de planeación, un apoyo de la secretaria de planeación y la delegada social. Por parte del prestador se encuentra el gerente. Por parte del gestor PDA no participo ningún representante.

Adicionalmente, se encuentra por parte de ENTerritorio S.A. el supervisor designado por la entidad, con la participación del área técnica y social de sus contratistas derivados de obra e interventoría.

2. El municipio realizó la creación del link para la publicación de la información correspondiente al proyecto de conexiones intradomiciliarias.
3. ENTerritorio S.A. junto con el contratista de obra reportan la siguiente información para la actividad de levantamiento de diagnósticos:
 - Se visitaron 37 viviendas de las 38 encuestadas, la restante, aún no ha sido posible identificar su ubicación.
 - De las 37 viviendas visitadas, se logró realizar 23 diagnósticos efectivos. Se presentaron 2 renunciaciones al programa, en donde los posibles beneficiarios argumentan que no quieren que el enchape del baño sea intervenido. Tres (3) viviendas no cuentan con cobertura de alcantarillado y 2 no se encuentran habitadas. El restante (9 viviendas son no efectivas).
 - A la fecha, el contratista no ha remitido la documentación de los diagnósticos, aún están en la recopilación de información.
4. Durante la reunión se revisaron otros temas respecto al proyecto:
 - El contratista de obra manifiesta que ya remitió la documentación de la actividad No. 1 a la interventoría; sin embargo, no se remitió el estudio de suelos.
 - La actividad de inclusiones inició la semana pasada, pero aún no se ha recibido ninguna solicitud.

Para finalizar la reunión, se aclaran las dudas presentadas y se dejan algunos compromisos para agilizar cada uno de los procesos.

5. Finalizando la jornada, se realiza una visita de campo al barrio Papelillo, con el fin de verificar el levantamiento de los diagnósticos.
 - Primero se visita el punto de atención, el cual fue instalado. Se identifica que no hay ninguna PQRS depositada en el buzón.
 - El contratista no tenía la información del modelo para la codificación de las viviendas, por lo que los diagnósticos no incluían el código estipulado para las viviendas, y estas no contaban con el sticker que permite verificar el código de cada una de ellas para su identificación.

Se visitaron 9 viviendas, en el siguiente orden:

Casa 8 – Helena Andrade = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado.

Casa 12 – Maria Concepción = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado.

Casa 11 – Ledis Orozco = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado.

Casa 28 – Claudia García = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado. Por otro lado, el diagnostico debe ser corregido, respecto a la información diligenciada del propietario, el desglose de los miembros de la familia, la presión del servicio del agua potable.

Casa 14 – Nelly Suárez = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado. Por otro lado, el diagnostico debe ser corregido, respecto a la información diligenciada del documento que acredita propiedad del inmueble, la presión y continuidad del servicio del agua potable.

Casa 7 – Aura Helena Martínez = En esta vivienda se identificó la necesidad de construir una unidad sanitaria nueva, teniendo en cuenta que tienen dos unidades sanitarias, una interna y otra externa, las cuales se encuentran estructuralmente en mal estado, por lo que se debe garantizar el adecuado manejo de los recursos; así mismo se identificó la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado.

Casa 6 – Cipriano Orozco = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado. El señor cuenta con una leve discapacidad en sus muñecas.

Casa 5 – Laura Medina = En esta vivienda se identificó la necesidad de adecuación de la unidad sanitaria; sin embargo, hay un muro que divide la



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

zona de sanitario de la zona de ducha, por lo que se debe revisar el tema y garantizar la ejecución de los recursos. También se identificó la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado.

Casa 4 – Pablo Orozco = En esta vivienda se identificó la necesidad de la construcción de una unidad sanitaria tipo 3, así como la instalación de lavadero y lavaplatos, conectándolos al sistema de acueducto y alcantarillado.

Por otro lado, en todos los diagnósticos debe incluirse la codificación que se tiene como modelo para la identificación de cada una de las viviendas visitadas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El municipio, por medio de la delegada social, debe realizar mayor acompañamiento durante el levantamiento de diagnósticos, con el fin de brindar asistencia a los beneficiarios para la expedición del certificado de sana posesión.	Alcaldía municipal.	Durante la ejecución del proyecto.
2	Remisión de las actividades durante la implementación del PGS.	Alcaldía municipal	4 de octubre de 2024.

FIRMAS: Ver listado de asistencia

Anexos: La mencionada anteriormente.

Elaboró: Geraldin Diaz Medina

Fecha: 26 de septiembre de 2024