

ACTA No. 04

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

De acuerdo con lo reportado por la interventoría en el informe mensual de septiembre de 2024 el estado del proyecto es el siguiente:

ESTADO: en ejecución

AVANCE: 96,61 %

Y de conformidad con el informe semanal reportado en obra por parte del contratista y remitido a la interventoría y seguidamente al ejecutor Aguas del Huila, en el aplicativo SigeVAS, se cuenta con un avance para el **07 de octubre de 2024 de 97.16%**

DATOS GENERALES

FECHA:	Jueves 10 de Octubre de 2024
HORA:	De 7:30 a.m. a. 12:00: pm
LUGAR:	Alcaldía Municipal de Colombia / Obra PTAR
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA
EJECUTOR	Aguas del Huila – PDA
ASISTENTES	Se anexa lista de asistentes

ORDEN DEL DÍA

1. Avance del proyecto por parte del ejecutor Aguas del Huila contratista e interventor
2. Seguimiento al CUR No. 1172/2021
3. Presentación de los avances del plan de fortalecimiento PTAR – Colombia
4. Programación de posible entrega del proyecto para asistencia del Gobernador del Huila, Ministra de Vivienda, Alcalde de Colombia y la Gerencia del PDA – Huila.
5. Oficio a interventoría por parte de la supervisión del ejecutor Aguas del Huila para temas correctivos sobre la construcción de la PTAR.
6. Actualización del aplicativo SigeVAS
7. Recorrido de obra con todos los actores del proyecto, incluyendo veedores, y ESP – EMP - Colombia.

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL COMITÉ.

SIGEVAS - MVCT

Los sistemas de información del Ministerio de conformidad con lo evidenciado en la asistencia técnica del día de hoy están actualizados.

CORRESPONDENCIA NO ATENDIDA

Oficios pendientes por atender
No. 2024EE0062022 con fecha del 20 de agosto de 2024
No. 2024EE0074612 del 03 de octubre de 2024

CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 1172 DE 2021

Se sugiere atender todas las observaciones del ejecutor, municipio, ESP Colombia – Huila y veeduría para acortar los tiempos en la programación de obra y lograr entregar la infraestructura en los tiempos señalados en la programación de obra.

VEEDURÍA.

Solicita que se inviten al recorrido de obra que debe ocurrir en la semana del 15 al 18 de octubre de 2024 con los especialistas a los veedores, notificar a este correo electrónico: rrodriguezborja@gmail.com

DESARROLLO

Se adelanta la presentación de todos los actores e invitados a participar del comité de seguimiento en las instalaciones del Palacio Municipal de Colombia – Huila, informando la participación y rol en el proyecto de la PTAR de Colombia - Huila.

Seguidamente se inicia con una breve exposición del estado del CUR No. 1172 de 2021 y el alcance del Ministerio en el seguimiento al mencionado convenio.

RECORRIDO DE OBRA

Se evidenciaron detalles técnicos que se deben corregir y ajustar, por lo cual el ejecutor del proyecto se va a oficiar a la interventoría de este componente para llevar a cabo los ajustes y garantizar la estabilidad de todos los componentes del proyecto.

Se alerta que la empradización debe tener cuidado porque se está llenando de sedimentos en la PTAR.

Sobre las tejas contractuales de la caseta deben cambiarse, profesionales idóneos, prever los vientos las condiciones climáticas, cambio

Operación y puesta en marcha, el contratista manifiesta que va a capacitar al personal en el uso del manejo del instrumento, y la capacitación debe ser en el territorio es decir, Colombia – Huila.

Sobre el plan institucional: se requieren los costos de administración operativos y de inversión para el miércoles 16 de octubre

Se requiere por parte del ejecutor que la consultora ya de un dato de ese costo conforme a la estructura tarifaria, y elabore los manuales de operación con prontitud.

Se debe contar periódicamente con la asistencia técnica de los especialistas del contratista e interventor y que se expida un informe con los hallazgos evidenciados en campo y, citar a todo el personal para la visita técnica

Se requiere que venga el grupo de especialistas del contratista e interventor entre el 15 y el 18 de octubre que deben hacer el diagnostico para hacer los correctivos necesarios.

Se anota que el equipo de la interventoría desconoce la situación de fondo, pues manifiesta que, la labor de revisión periódica no se ha hecho, no asiste la directora de interventoría y, los especialistas para la revisión

Se sugiere usar enrocado y reemplazad la empradización o en su defecto, proponer solución si no es la empradización entonces que modelo de estabilidad en taludes deben implementar para solventar la situación.

El municipio solicita que se inviten en conjunto con la empresa de servicios públicos de Colombia – a la visita con los especialistas, y cuando se hagan las pruebas hidráulicas modularmente y después todo el sistema.

Está pendiente por ejecutar plan de fortalecimiento institucional, plan de manejo ambiental y conexión viva en el componente eléctrico para dar servicio a la acometida de la PTAR, pruebas hidráulicas y puesta en marcha.

El gerente de las empresas públicas de Colombia manifiesta que en visita realizada a la obra se estaban realizando las pruebas de estanquidad de los

tanques, en la cual se evidenciaron filtraciones en los tanques por lo cual se le direccionó esta observación al ejecutor y al interventor para que hagan el trámite y/o gestión pertinente.

De acuerdo con lo informado en la mesa técnica, el contratista está realizando las correcciones respectivas en obra.

Teniendo en cuenta el avance significativo de obra en el proyecto se contempló la necesidad de elaborar un cronograma el cual contemple para la entrega y puesta en marcha de la PTAR, la presencia institucional de la Ministra de Vivienda, Gobernador del Huila, Gerente del PDA – Huila, y Alcalde de Colombia – Huila.

COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Visita técnica del grupo de especialistas del contratista de obra e interventor del proyecto	Supervisión – Aguas del Huila.	Viernes 18/10/2024
2	Definir los costos de operación para definir con la consultora el nuevo valor y estructuración de la tarifa.	PDA – Huila	Miércoles 16-10-2024
3	El contratista mediante oficio deberá pasar la comunicación que elaboró y requiere de gestión ante ELECTROHUILA	Interventoría del proyecto	Viernes 18/10/2024
4	Oficio por parte del ejecutor Aguas del Huila (supervisión) al interventor teniendo en cuenta los aspectos técnicos evidenciados en obra en la asistencia técnica del 10 de octubre de 2024	Ejecutor Aguas del Huila	Viernes 11/10/2024

Elaboró: Ing. Cristian Camilo Darwish Salama Montoya
Fecha: 10-10-2024 1:45 PM