

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 04 de octubre De 2024
HORA:	De 11:00 a 11:45 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis Carlos Florez –Supervisor Técnico ENTerritorio S.A. Kelly Gomez – Supervisor social ENTerritorio S.A. Nicolas Rincon – Coordinador ENTerritorio S.A. Juanita López – Coordinadora Social ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Revisión compromisos
3. Desarrollo de la Reunión.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión informando como será la jornada a desarrollar con la finalidad de hacer seguimiento sobre el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia por parte del MVCT se inicia la reunión recordando la fecha de último encuentro de seguimiento realizado y, asimismo, solicitando revisión de los compromisos técnico y sociales suscritos en la jornada de comisión llevada a cabo el pasado 18 de septiembre de 2024 en el municipio de Pailitas, Cesar de la siguiente manera:

- 1. Realizar envío a MVCT del prototipo aprobado:** Se recuerda que, en el último seguimiento, la actividad No. 1 se encontraba aprobada por parte de

la interventoría el 17 de septiembre de 2024. Sin embargo, esta no fue remitida a MVCT en la fecha acordada. Se confirma, por parte del supervisor de ENTerritorio S.A., que no se pudo dar cumplimiento al compromiso, debido a que, hasta el viernes 27 de septiembre de 2024, fue remitida por la interventoría a la entidad y se encontraba en revisión por parte del supervisor. Por lo tanto, se acordó en este encuentro que se deberá emitir a MVCT el próximo 7 de octubre de 2024.

- 2. Plan de acción a implementar por los atrasos en los plazos de entrega de diseño y levantamientos de diagnósticos – Pailitas, Cesar.** El supervisor de ENTerritorio S.A. afirma que el contratista de obra le hizo entrega del plan de acción a interventoría y realizó observaciones al respecto, por lo que, se encuentran a la espera que interventoría apruebe y estarán emitiendo a MVCT ese plan de acción el 09 de octubre de 2024.
- 3. Entrega de paquete de 60 diagnósticos por parte de contratista de obra a interventoría para aprobación.** De acuerdo con informe recibido por parte del municipio de Pailitas, no se realizó la entrega del número de diagnósticos acordados, y el cual se confirmó del Supervisor de ENTerritorio S.A. solo se entregaron 20 diagnósticos de los cuales solo 4 fueron aprobados para dicha fecha teniendo en cuenta que interventoría realizó observaciones del resto de diagnósticos entregados y se encuentran en proceso de subsanación. Sin embargo, confirma que se tiene 13 diagnósticos aprobados para iniciar la actividad No. 3.
- 4. Inicio de ejecución de obra.** De acuerdo con lo reportado por el supervisor de ENTerritorio S.A. se dará inicio de obra con los 13 diagnósticos aprobados el próximo lunes 07 de octubre de 2024.

Por parte del MVCT, se reitera al supervisor técnico la importancia de cumplir con los compromisos suscritos en cada uno de los encuentros de seguimiento realizados y emitirlos a esta cartera ministerial en los tiempos establecidos.

Una vez revisados los compromisos, se procede a analizar el estado actual de las conexiones intradomiciliarias en el municipio de Pailitas referente a los datos reportados en los informes semanales.

Desde el apoyo de la supervisión del MVCT, se exponen los datos emitidos en el informe semanal No. 7 (corte de 9-15 de septiembre de 2024) y No. 8 (corte de 16-22 de septiembre de 2024) referente a la actividad No. 2 de la siguiente manera:

No. de Informe	Visitas realizadas	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Rechazos
No. 7	58	37	19	2
No. 8	78	61	16	2

En primera instancia, se le expone que pese a esta actividad tiene un mes de inicio sigue presentando un rendimiento muy bajo en los levantamientos de diagnósticos. Adicionalmente, se hace mención que de acuerdo con lo reportado en visita en terreno (18 de septiembre de 2024) durante la reunión preliminar de trabajo se tenían 92 visitas realizadas, por lo que no hay coherencia con la información reportada. Por lo que desde ENTerritorio S.A. el supervisor expone que desde contratista tuvieron un error de atender las solicitudes de inclusión y contarlas como diagnósticos.

Teniendo conocimiento de lo anteriormente expuesto, se le hace llamado de atención al supervisor técnico y social porque no es posible que al tiempo transcurrido del inicio de obra se presente esta situación que demuestra un completo desconocimiento del proceso de inclusión y genera un retroceso en la ejecución, se les aclara que una vez aperturado el proyecto posterior a un respectivo perifoneo de notificación a la comunidad se puede recibir solicitudes de inclusión e ir adelantado la gestión de certificación con municipio y prestador según sea el caso. Sin embargo, dando prioridad a la matriz inicialmente entregada.

Desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. interviene exponiendo que ya habían tenido reunión con los derivados y que incluso se les dijo que esas visitas no podían ser validas porque no habían hecho aún perifoneo (comunicación) a la comunidad del corregimiento, por lo que desde la supervisión social de ENTerritorio S.A. se agrega que precisamente tuvieron reunión con las profesionales sociales y aclararon la situación y confirmaron que a la fecha deberían tener abierta la convocatoria de recibo de solicitudes de inclusiones, quedando como compromiso de los derivados.

Asimismo, desde la supervisión técnica reportan un avance al corte de 29 de septiembre de 2024 de 103 visitas realizadas, de las cuales 71 son diagnósticos efectivos, 27 no efectivos y 3 rechazos, asimismo, el coordinador da claridad que ese reporte es el informado por interventoría y se encuentra en revisión por la entidad para ser remitido a MVCT por medio del informe semanal.

Por otro lado, expone por supervisión social de ENTerritorio S.A. que se ha venido realizando socialización sectorizada con la finalidad de informar a la comunidad sobre las visitas casa a casa y sobre las actividades que contempla el programa.

Desde el MVCT, se señala que las actividades sociales reportadas semanalmente presentan deficiencia. Además, se ha detectado la omisión actividades realizadas durante el corte del informe No. 8. Se enfatiza la necesidad de un acompañamiento

riguroso en terreno por parte de la supervisora de ENTerritorio S.A. para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos en el Plan de Gestión Social.

Por parte de la coordinadora social de ENTerritorio S.A. se realiza intervención informando que precisamente en reunión presencial con las profesionales sociales de los derivados han podido identificar que algunas actividades sociales las sujetan al desarrollo de las actividades técnicas para evitar generar falsas expectativas a la comunidad. Sin embargo, se les dio claridad que hay acciones que pueden ir adelantando de manera paralela y esperan que se pueda generar un mejor reporte para las siguientes semanas.

Finalmente, revisado el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, MVCT destacó que se estén adelantando subsanaciones referentes al componente técnico y social. Sin embargo, para el tiempo de inicio de proyecto presentan un muy bajo rendimiento, por lo que es necesario mantener una vigilancia continua sobre las actividades que se encuentran en desarrollo para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de ellas y reiteramos la importancia de la colaboración y la comunicación constante entre todos los actores involucrados para garantizar el éxito de los proyectos y evitar retrocesos que puedan surgir a causa de desinformación.

3. **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar prototipo aprobado a MVCT	ENTerritorio S.A.	07 de octubre 2024.
2	Entregar Plan de acción para mitigar atrasos en las actividades contractuales.	ENTerritorio S.A.	09 de octubre de 2024.
3	Revisar y ajustar informe social No. 8 y emitir a MVCT	ENTerritorio S.A.	11 de octubre de 2024

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:

1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Díaz Perez

Fecha: 04 de octubre de 2024