



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 10 de octubre de 2024
HORA:	De 14:15 a 14:30 horas
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Jaher Enrique Mendoza Tirado – ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Revisión del avance del proyecto de Guachucal, Nariño.
Conclusiones y recomendaciones
Compromisos

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

2. Revisión del avance del proyecto de Guachucal, Nariño.

En seguimiento al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, específicamente para el inicio de las actividades vinculadas con la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Guachucal, Nariño, se presenta el siguiente balance:

Actividad No. 1. Validación de Diseños: ENTerritorio S.A. ha notificado que esta actividad fue aprobada el 4 de octubre de 2024. Actualmente, se encuentra a la espera de la radicación para su revisión y posterior envío al MVCT.

Actividad No. 2. (Diagnósticos): ENTerritorio S.A. informa que, hasta la fecha, se han realizado un total de 45 diagnósticos, de los cuales 43 han sido considerados efectivos, 1 no efectivo y 1 ha sido objeto de renuncia.

Actividad No. 3. (Ejecución de Obras): ENTerritorio S.A., indica que, el inicio de las obras se prevé para las últimas semanas de octubre. El Ministerio de Vivienda,



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Ciudad y Territorio - MVCT ha enfatizado la necesidad de implementar medidas que faciliten este avance y aseguren el cumplimiento de las metas establecidas para el municipio.

Actividad No. 4. (Plan de Gestión Social - PGS): ENTerritorio S.A. reporta que hay seis (6) solicitudes de inclusión, de las cuales 5 están certificadas y una (1) no certificada. Se debe considerar la validación y seguimiento a estas solicitudes para asegurar una adecuada gestión social en el marco del proyecto.

Conclusiones y Recomendaciones

Se ha identificado la necesidad de realizar un análisis exhaustivo del estado de avance de las actividades del proyecto, en alineación con el Plan Operativo del Contrato.

Se sugiere que ENTerritorio S.A. elabore un plan de acción específico que permita alinear las actividades con las proyecciones originales del cronograma. Esta medida es crucial para asegurar la ejecución efectiva y oportuna del proyecto.

Se debe establecer un mecanismo de seguimiento regular para evaluar el progreso de las actividades y hacer ajustes necesarios en tiempo real.

Mantener una comunicación constante con la interventoría para facilitar la aprobación de los diagnósticos y evitar retrasos en la ejecución de obras.

Implementar un protocolo para la validación y seguimiento de las solicitudes de inclusión dentro del PGS, garantizando una respuesta oportuna y efectiva.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los resultados de la actividad No. 1 correspondiente a "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la Norma Sismorresistente NSR-10".	ENTerritorio S.A.	14/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Iniciar la actividad No. 3 correspondiente a "Ejecución de la construcción de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, acta de entrega y recibo de las obras"	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	14/10/2024

La reunión se dio por concluida con el acuerdo de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos y coordinar las próximas acciones a realizar.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 10/10/2024