

FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 10 de octubre de 2024	
HORA:	De 14:00 a 14:15 horas	
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams	
ASISTENTES: Jaher Enrique Mendoza Tirado – ENTerritorio S.A.		
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

- 1. Presentación de los asistentes
- 2. Revisión del avance del proyecto de Cuaspud, Nariño. Conclusiones

Conclusiones

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

2. Revisión del avance del proyecto de Cuaspud, Nariño.

En seguimiento al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, específicamente para el inicio de las actividades vinculadas con la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Cuaspud, Nariño, se presenta el siguiente balance:

Actividad No. 1 (Validación de Diseños): ENTerritorio S.A. ha indicado que, el estudio de suelos y su validación están en progreso, y se espera la entrega por parte del contratista entregue la información el día de hoy para la revisión correspondiente.

Actividad No. 2 (Diagnósticos): Se ha iniciado la actividad de diagnósticos, reportándose hasta la fecha un total de seis (6) diagnósticos en fase de evaluación. Estos diagnósticos aún no han sido presentados a la interventoría, ya que el contratista se encuentra en la etapa de recolección de información. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT resalta que ha transcurrido más un mes desde

....



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

la suscripción del acta de inicio sin evidencias significativas de avances en esta actividad, lo que representa un retraso crítico para la ejecución de las obras subsecuentes. Se enfatiza la necesidad de un seguimiento inmediato para asegurar el inicio efectivo de esta actividad.

Actividad No. 3 (Ejecución de Obras): No se han registrado avances en esta actividad, debido a la falta de progreso en la Actividad No. 2, que es esencial para la correcta ejecución de las obras proyectadas.

Actividad No. 4 (Plan de Gestión Social - PGS): ENTerritorio S.A. informa que, hasta la fecha, no se han recibido solicitudes de inclusión.

Conclusiones y Recomendaciones

La falta de avances en las Actividades No. 1 y No. 2 está provocando retrasos significativos en la ejecución del proyecto en Cuaspud, Nariño. Es crucial implementar una intervención inmediata para restablecer los cronogramas de trabajo y garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.

El MVCT reitera a ENTerritorio S.A., establecer un seguimiento riguroso a los compromisos establecidos, priorizando y ejecutando las actividades de forma inmediata para evitar mayores demoras.

Se identifica la necesidad de realizar una revisión exhaustiva del estado de avance de las actividades, en consonancia con el Plan Operativo del Contrato. Es esencial ajustar el cronograma para asegurar el cumplimiento de las metas definidas.

Se recomienda que ENTerritorio S.A. desarrolle e implemente un plan de acción concreto que alinee las actividades con las estimaciones originales del cronograma. Este paso es fundamental para asegurar la ejecución efectiva del proyecto y mitigar el impacto negativo de los retrasos en el desarrollo de las obras.

COMPROMISOS

No.	Compromiso		Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar y presentar	la	ENTerritorio S.A. a	15/10/2024
	actividad No.	1	través de su	
	correspondiente		contratación derivada.	
	"Chequeo y validación	de		

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia PBX: (601) 914 21 74



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	diseño de los prototipos de obras según la Norma Sismorresistente NSR-10".		
2	Avanzar con celeridad la actividad No. 2 correspondiente a "Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención" en el centro poblado rural priorizado, Carchi-Sector Centro del municipio de Cuaspud.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Inmediato.
3	Dar cumplimiento al proceso de inclusiones en el marco del Plan de Gestión Social - PGS	ENTerritorio S.A.	Inmediato

La reunión se dio por concluida con el acuerdo de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos y coordinar las próximas acciones a realizar.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz

Fecha: 10/10/2024