



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de octubre de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:39 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	De parte del Municipio de Saravena - Wilson Roa, Secretario de Planeación e Infraestructura (planeacion@saravena-arauca.gov.co) - Erica Castro, profesional de la Secretaría de Planeación (regalias@saravena-arauca.gov.co) - Yesica Hernández, Profesional de apoyo (gestiondelriesgo@saravena-arauca.gov.co) De parte de ECAAS S.A. E.S.P. (PDA) - Libardo Martínez, Coordinador Técnico Operativo y de Planeación* - Oscar Alejandro Jiménez Sánchez, Profesional de apoyo (oscar94js@gmail.com) De parte de CUMARE S.A. E.S.P. (PDA) - Shirley García, Profesional de apoyo (apoyotecnico@cumare.gov.co) De parte del MVCT - Néstor Fabián Romero, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB (nromero@minvivienda.gov.co) - Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB (srodriguez@minvivienda.gov.co)

	<i>Nota: Los participantes con (*) no diligenciaron lista de asistencia, sin embargo, asistieron y participaron.</i>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la alcaldía de Saravena, de la empresa ECAAS S.A. E.S.P., de la empresa CUMARE S.A. E.S.P. (PDA), y profesionales del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.

Mesa de trabajo para realizar seguimiento a los pendientes correspondientes al proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** (antes denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA") radicado bajo la modalidad de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

Se revisan y socializan los resultados de la revisión de los ajustes realizados al presupuesto, firma de documentos técnicos, y demás observaciones pendientes para asegurar la correcta presentación de la documentación de acuerdo a los requisitos solicitados por la Resolución 0661 de 2019.

3. Desarrollo de la reunión.

- **Antecedentes:**

Por solicitud del formulador, previo al ingreso al mecanismo de viabilización, se pidió apoyo al MVCT para que de manera paralela se realizará la revisión detallada del mismo, lo cual fue realizado y socializado a través de mesa de trabajo del 12 de marzo de 2024. Las observaciones fueron compartidas a través de correo electrónico del 13 de marzo de 2024.

En consecuencia, representantes del formulador solicitaron al MVCT el acompañamiento para atender inquietudes sobre las observaciones formuladas las cuales se realizarán por componentes y/o requisitos.

El 18 de marzo de 2024 se realizó la primera sesión, con el acompañamiento de la especialista del MVCT de topografía y el par de la consultoría, por medio de la cual se atendieron inquietudes.

El 19 de marzo de 2024, se realizó la segunda sesión, con el acompañamiento de especialista del MVCT en gestión del riesgo y geotecnia y los profesional en representación del formulador (ECAAS, Municipio de Saravena, CUMARE, y consultoría), por medio de la cual se atendieron inquietudes sobre los requisitos y observaciones realizadas al Acta CMGRD y al estudio de geotécnica.

El 22 de abril de 2024, se realizó mesa de trabajo, por medio de la cual se realizó seguimiento a las observaciones y ajustes, y los profesionales del MVCT atendieron inquietudes sobre las mismas. El formulador se comprometido a entregar ajustes el 4 de mayo de 2024.

El 6 de mayo de 2024, se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, se tenía previsto la entrega de estos para el 4 de mayo de 2024, sin embargo el representantes del formulador plantean nueva fecha para el 17 de junio de 2024.

A través de correo electrónico del 10 de mayo de 2024, representantes del formulador compartieron con los evaluadores del MVCT ajustes parciales: estudio de topografía, estudios de hidrología e hidráulica, componente predial y actas del CMGRD.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El 17 de mayo de 2024, a través de la mesa de trabajo, se realizó la socialización de avances en los ajustes sobre el componente de geotécnica y gestión de riesgo por parte del formulador del proyecto. Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales sobre el estudio de suelos. Se comentó por parte del MVCT que las actas CMGRD aportadas con el proyecto se encuentran en cumplimiento.

El 23 de mayo de 2024, a través de correo electrónico, se informó a representantes del formulador, que fueron revisados los estudio de topografía, y los mismos se encontraron de conformidad respecto de lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019, y que con la radicación de los ajustes, los documentos y planos deben presentarse firmados por parte de la consultoría e interventoría.

El 28 de mayo de 2024, a través de mesa de trabajo, se socializó por parte del formulador ajustes sobre el componente predial y por parte de los profesionales del MVCT se realizaron observaciones sobre el plano predial. Posteriormente, el 30 de mayo de 2024 a través de correo electrónico se remitieron ajustes sobre el componente predial, y por ese mismo medio, el 5 de junio de 2024 se enviaron observaciones y pendientes para los respectivos ajustes.

Por medio de correo electrónico del 5 de junio de 2024, se remiten observaciones pendientes del proyecto a esa fecha sobre los requisitos de presentación y solicitadas por la Resolución 0661 de 2019.

A través del correo del 6 de junio de 2024, se remiten al formulador las observaciones y pendientes a esa fecha sobre el componente predial

El día 7 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual el formulador realizó socialización de avances del componente técnico de gestión del riesgo, y los evaluadores del MVCT realizaron observaciones sobre lo presentado, principalmente, lo referente a la precisión de las informaciones sobre las recomendaciones y definiciones respecto de las amenazas y soluciones a estas incluidas con el alcance del proyecto.

El 11 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo, por medio de la cual se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto,



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

en la sesión se presentó avances parciales el documento técnico de Gestión del Riesgo y diseño estructural, los cuales cuenta con observaciones por subsanar.

EL 12 de junio de 2024, a través de mensaje de texto, profesional de ECAAS remite compromiso actualizado por el cual se proyecta presentar los ajustes definitivos para el 24 de junio de 2024.

El 14 de junio de 2024, a través de correo electrónico, el formulador remite ajustes parciales correspondientes a los componentes predial, informe técnico de gestión del riesgo, estudio de suelos y permiso ambiental

El 19 de junio de 2024, se realiza mesa de trabajo de seguimiento a los pendientes a esa fecha. Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales el documento técnico de Gestión del Riesgo, estudio de suelos y plano predial, con observaciones por subsanar.

El 5 de julio de 2024, se remite al formulador correo electrónico con la lista de chequeo actualizada, la cual contiene las observaciones y pendientes a esa fecha. Ese mismo día se realizó mesa de trabajo, donde las observaciones fueron comentadas: en el menciona espacio, el formulador proyectó entrega de ajustes parciales, correspondientes al estudio de suelos y diseño estructural.

El 22 de julio de 2024, en la mesa de trabajo se realizó seguimientos a los pendientes. Se esperaban entrega de ajustes parciales, correspondientes al estudio de suelos y diseño estructural para el 15 de julio de 2024, son embargo, representantes del formulador reportan retrasos. No se reporta fecha de entrega de lo anterior, para la revisión de los profesionales del MVCT, no obstante, se realizará seguimiento para el 2 de agosto de 2024 sobre los avances.

El 6 de agosto de 2024, se reciben subsanaciones a través del correo electrónico sobre el diseño estructural. Revisada la información por parte del especialistas del MVCT, se encontró que se encontraba en cumplimiento de requisitos, lo cual fue informado el 9 de agosto de 2024.

A través de los correos electrónicos del 12 y del 30 de agosto de 2024, se recibieron ajustes correspondientes al presupuesto y estudio de suelos del proyecto para la revisión de los especialistas del grupo de evaluación del MVCT.

En la mesa de trabajo del 2 de septiembre de 2024, por parte de los profesionales del MVCT se expusieron los resultados de las revisiones realizadas sobre las subsanaciones presentadas los días 12 y 30 de agosto de 2024, sobre el presupuesto y estudio de suelos respectivamente, encontrándose atenciones parciales sobre los requisitos.

El 12 de septiembre de 2024, a través de correo electrónico se reciben ajustes sobre el estudio de suelos y presupuesto.

El 18 de septiembre de 2024 se realizó mesa de trabajo. La reunión se centró en la revisión y ajuste del presupuesto y el estudio de suelos del proyecto de emergencia de la bocatoma en Saravena. Se discutieron los costos unitarios, imprevistos, administración de suministros y la estabilización de taludes. Se acordó validar los costos de imprevistos mediante una matriz de riesgos y asegurar que todos los documentos cuenten con las firmas necesarias. La reunión concluyó con el compromiso de enviar la versión final de los documentos ajustados.

El 8 de octubre se reciben subsanaciones sobre el presupuesto y documentos técnicos firmados a través de correo electrónico.

- El Ing. Rodríguez (MVCT) inicia la reunión haciendo un resumen en las entregas en la subsanación de los avances del proyecto, indicando que el presupuesto fue revisado y, de acuerdo con lo verificado por la especialista en presupuestos del MVCT, se cumplen con los requisitos de presentación. De igual manera fue revisada la información técnica del proyecto, la cual se encontró firmada por parte de los profesionales de diseño, supervisión e interventoría.

Sobre los demás requisitos pendientes se procede a realizar resumen de estos, y se menciona que posterior a la presente mesa de trabajo se remitirá el listado actualizado a través de correo electrónico:

- Carta de presentación actualizada – pendiente
- Permisos y licencias (ambientales) – Cumple
- Formato resumen del proyecto actualizado – pendiente
- Actas de Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) – Cumple
- Informes de diagnóstico de la emergencia y registro fotográfico – pendiente actualizar y complementar con registro fotográfico

- Descripción de la solución – Cumple
- Estudios y diseños definitivos – se encuentra pendiente el informe de aval de interventoría
- Presupuesto – revisado y cumple, sin embargo, se solicita verificar la presentación sin decimales. El valor del proyecto es de \$10.042'717.888.
- Plan financiero – no aplica, al no contarse con las fuentes de financiación definidas.
- Cronograma de actividades – Pendiente ajustar con los valores del proyecto y actualizaciones recientes
- Plano de localización general de la zona de intervención – Cumple.
- Requisitos prediales – Cumple
- Certificaciones del municipio sobre que el proyecto se desarrollará en zona de alto riesgo no mitigable – debe ajustarse, acreditando sobre esto último.
- Certificación del municipio que está acorde POT – debe complementarse, indicándose que NO existe impedimento para la construcción

El Ing. Menciona que deberá radicarse la información del proyecto actualizada.

- El Ing. Alejandro Jiménez (ECAAS) expresa una inquietud sobre la gestión de imprevistos en caso de que surjan mayores excavaciones durante el desarrollo del proyecto. Se confirma que, si es necesario, se reformulará el proyecto previendo mayores y menores cantidades, debidamente justificadas.

Sergio Andrés Rodríguez Olaya (MVCT) recomienda que se revise la Resolución 61 de 2019 para tener claridad sobre los documentos y justificaciones necesarios para cualquier reformulación del proyecto.

- Se espera radicación definitiva de los documentos para la semana del 14 al 18 de octubre de 2024.
- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que los proyectos bajo la modalidad de emergencias no pasa por Comité Técnico de Proyectos, sin embargo, se requiere presentar ante la Subdirectora de Proyectos previo a la emisión de concepto, y existe la posibilidad que resultado de esa presentación puedan surgir observaciones o inquietudes adicionales.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, técnico, y financiero; los componente predial y ambiental se encuentran en cumplimiento, y el componente técnico cuenta con pendientes menores puesto que se han presentado subsanaciones parciales.

La reunión se centró en la revisión y ajuste del presupuesto y firma de documentos técnicos. Se realizó resumen de los pendientes que persisten y se el formulador se comprometió de radicar ajustes definitivos en la semana de 14 al 18 de octubre de 2024.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de documentos actualizados	ECAAS Municipio de Saravena Cumare	18/10/2024

FIRMAS (reunión virtual):




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Lista de asistencia)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 10/10/2024

Ver resultados

Encuestado

1

Anónimo

00:47

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

NESTOR ROMERO

2. Cargo *

CONTRATISTA DIDE

3. Entidad/ Municipio *

VICEMINISTERIO DE AGUA

4. Teléfono o celular *

3172926044

5. Correo electronico *

NROMERO@MINVIVIENDA.GOV.CO

6. Solicitudes/ temática *

ASISTENTE

Ver resultados

Encuestado

2

Anónimo

01:19

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO

2. Cargo *

PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

3. Entidad/ Municipio *

MUNICIPIO DE SARAVERA

4. Teléfono o celular *

3138292675

5. Correo electronico *

regalias@saravena-arauca.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

ninguna

Ver resultados

Encuestado

3

Anónimo

01:49

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

wilson hernando roa gamboa

2. Cargo *

secretario de planeacion

3. Entidad/ Municipio *

alcaldia de saravena

4. Teléfono o celular *

3143650194

5. Correo electronico *

planeacion@saravena-arauca.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

proyecto bocatoma

Ver resultados

Encuestado

4

Anónimo

01:23

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Yesica Hernandez

2. Cargo *

Profesional de apoyo

3. Entidad/ Municipio *

Alcaldía de Saravena

4. Teléfono o celular *

3178116772

5. Correo electronico *

gestiondelriesgo@saravena-arauca.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

.

Ver resultados

Encuestado

5

Anónimo

01:08

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Oscar Alejandro Jimenez Sanchez

2. Cargo *

Profesional de Apoyo

3. Entidad/ Municipio *

ECAAAS ESP - Saravena

4. Teléfono o celular *

3125139102

5. Correo electronico *

oscar94js@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Proyecto Bocatoma

Ver resultados

Encuestado

6

Anónimo

03:10

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Shirley Paulin Garcia Montanez

2. Cargo *

Profesional de apoyo

3. Entidad/ Municipio *

CUMARE S.A E.S.P

Queremos hacerle dos preguntas.

Nos encantaría que nos diera su opinión
sobre Forms



4. Teléfono o celular *

3007355205

5. Correo electronico *

apoyotecnico@cumare.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Proyecto bocatoma Saravena

A large, empty rectangular box with a thin black border, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a placeholder for a signature or stamp.

Ver resultados

Encuestado

7

Anónimo

01:25

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 10 de octubre de 2024

HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo *

Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos VASB

3. Entidad/ Municipio *

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Queremos hacerle dos preguntas.

Nos encantaría que nos diera su opinión
sobre Forms



4. Teléfono o celular *

3112763283

5. Correo electronico *

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Seguimiento Pendientes del proyecto

A large, empty rectangular box with a thin black border, located at the bottom right of the page. It appears to be a placeholder for a signature or stamp.