

## ACTA No. 07

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de octubre de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis Carlos Florez –Supervisor Técnico ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Desarrollo de la Reunión.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión informando como será la jornada por desarrollar con la finalidad de hacer seguimiento número 07 sobre el avance actual del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, Cesar.

#### 2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia, por parte del MVCT se da inicio la reunión solicitando la revisión de los avances logrados posterior al último encuentro de seguimiento realizado a la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, Cesar. Desarrollándose de la siguiente manera:

1. Revisión de avance de la Actividad No. 1 correspondiente a la Validación de diseños, referente a esto por parte del MVCT se interviene mencionando que de acuerdo con el último encuentro realizado se había acordado de que emitirían fecha de remisión de la actividad a la entidad. Sin embargo, esta no fue recibida. Por lo que desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. expone que se encuentra radicada por los derivados de obra con sus respectivas correcciones y de acuerdo con el comité sostenido con ellos

esperan que el día de hoy 11 de octubre quede aprobada por parte de interventoría y se estaría radicando de manera formal por parte del gerente del contrato ante MVCT el martes 15 de octubre de 2024.

Por lo que se recuerda, que de acuerdo con la fecha de acta de inicio esta actividad debió cumplirse el 23 de septiembre de 2024, haciendo hincapié en la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el Plan Operativo vigente.

2. Avances en la actividad de levantamientos de diagnósticos, por parte de MVCT se interviene mencionando que de acuerdo con los informes semanales remitidos se evidencia el mismo avance en las tres últimas semanas, 70 visitas de las cuales 67 son efectivas y 3 no efectivas el supervisor técnico de ENTerritorio S.A. hace mención que para próximo informe que radicarán se evidenciará avances, actualmente, cuentan con 87 visitas de las cuales 80 son efectivas y 7 no efectivas.

Asimismo, agrega a su intervención que desde los derivados de obra tuvieron atrasos debido a que no habían realizado la digitalización de los planes de cada diagnóstico por lo que se habían dedicado a eso para evitar acumular. Por lo que desde MVCT, se recuerda nuevamente la importancia del cumplimiento de los plazos porque de esas actividades depende el resultado del proyecto y como gerencia integral deben tenerlo presente, por lo que no es válido que un atraso en el cumplimiento de la meta establecida se justifique en suspensiones por trabajo "administrativo".

Por otro lado, se trae a mención a la aclaración expuesta por el ejecutor en la reunión pasada que lo único supedita la actividad No. 1 es el inicio de la actividad No. 3. Sin embargo, que la aprobación de los diagnósticos si se puede ir dando de manera simultánea. Por lo que, se hace mención que a la fecha aún no se reportan diagnósticos aprobados.

Desde MVCT, se solicita que confirmen fecha de inicio de la obra y desde la Coordinación técnica se menciona que el 17 de octubre estarían iniciando la actividad No. 3.

3. Se hace unas observaciones referentes a la actividad No. 4 correspondiente al PGS, específicamente al proceso de inclusión el cual no se inicio en el tiempo establecido. Expone el supervisor técnico de ENTerritorio S.A. que desde las profesionales sociales tenían una confusión pensando que debían esperar ir a un 80%, pero eso es para abrir un nuevo barrio. Sin embargo,

en comité sostenido con ellos se les dio aclaración del proceso de inclusión y quedo como compromiso que debían iniciar hoy viernes el perifoneo a la comunidad.

Asimismo, se hizo hincapié en que el área social es importante manejar el conducto regular de comunicación ya que desde la gerencia integral deben brindar todo el acompañamiento e indicación de directrices, como también se recordó que cualquier solicitud o apoyo que necesiten del municipio debe realizarse por medio de los delegados por parte del alcalde municipal que son quienes nos brinda el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.

Por otro lado, referente a las certificaciones de sana posesión desde la secretaria de planeación realizaran la gestión con el presidente de la junta de acción comunal ya que son los delegados para realizar ese tipo de documentos. Asimismo, que todas las comunicaciones fueran oficiales y en los canales oficiales de la alcaldía.

Finalmente, revisado el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, MVCT destacó que se venía presentando un buen rendimiento en la actividad No.2. Sin embargo, para el tiempo de inicio del proyecto sea paralizado en el avance de la actividad No.2, continúan sin la aprobación de la actividad No. 1 por lo que no permite dar inicio a las obras, por lo que es necesario mantener una vigilancia contantes sobre los desafíos operativos para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de las actividades y reiteramos la importancia de la colaboración y la comunicación constante entre todos los actores involucrados para garantizar el éxito de los proyectos.

No siendo más, se da por finalizado el seguimiento No. 07

#### 4. **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir oficio con actividad No. 1 correspondiente a la validación de diseño	ENTerritorio S.A.	15 de octubre de 2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Inicio de actividad No. 3	ENTerritorio S.A.	17 de octubre de 2024

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:

1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Diaz Perez  
Fecha: 11 de octubre de 2024