

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 1– Octubre 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 4 de Octubre de 2024.
HORA:	12:00 p.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

### DESARROLLO:

#### 1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

El lunes 31 de septiembre de 2024, se realizó reunión con Vélez Guayabos y la ESANT, el Municipio informa que iniciara proceso de contrato de avalúo de la Sra. marlen Díaz, aproximadamente 2 meses, imposición y tramite otros 2 meses. La ESANT envía al Ministerio prorroga condicionada a la entrega por parte del Municipio de la reformulación No.3.

#### 2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

Interventoría entrego a la ESANT toda la documentación del proyecto y la Esant se encuentra en revisión para iniciar con actas de terminación para el 18 de octubre de 2024.

#### 3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con modificación 11 de precios no previstos, adicional en plazo 9 y adicional en valor No. 2, de acuerdo con reformulación No. 3 aprobada por el Ministerio, se tiene nueva fecha de terminación 24 de agosto de 2025.

#### 4. Proyecto Acueducto Lebrija

A la fecha Findeter, informa que el contratista se encuentra en ajuste de presupuesto de medio carril para intervención urbana en Bucaramanga. Con respecto a pólizas Findeter con contratistas se encuentran en trámites. Contraloría programa reunión para el lunes 7 de octubre de 2024.

#### 5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes


La Esant entrego reformulación No. 1 al Ministerio el 1 de octubre de 2024, se encuentra en revisión por parte del Ministerio. Se programa reunión para el 9 de octubre de 2024, entre la ESANT y Ministerio.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de acta de mayores y menores cantidades Socorro	Interventoría	18-10-2024
2	Reunión reformulación No. 1 Mogotes.	MVCT y la ESANT	9-10-2024
3.	Reunión de seguimiento por contraloría, Lebrija.	Municipio, Findeter, MVCT, Contraloría	7-10-2024

#### FIRMAS:

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: Octubre 4 de 2024