



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 7

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 24 de octubre de 2024
HORA:	De 16:15 a 16:30 horas
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Jaher Enrique Mendoza Tirado – ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	NA

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Revisión del avance del proyecto de Guachucal, Nariño.  
Conclusiones y recomendaciones  
Compromisos

### DESARROLLO:

#### 1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

#### 2. Revisión del avance del proyecto de Guachucal, Nariño.

En seguimiento al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, específicamente para el inicio de las actividades vinculadas con la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Guachucal, Nariño, se presenta el siguiente balance:

**Actividad No. 1. (Validación de Diseños):** ENTerritorio S.A. ha informado que esta actividad se encuentra en proceso de revisión de observaciones. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT señala un retraso desde el acta de inicio (30/08/2024), lo que requiere acciones correctivas inmediatas por parte de ENTerritorio S.A.

**Actividad No. 2. (Diagnósticos):** Hasta la fecha, se han realizado 52 visitas, resultando en 46 diagnósticos efectivos y 6 no efectivos, según lo reportado por ENTerritorio S.A.

**Actividad No. 3. (Ejecución de Obras):** En relación con esta actividad, se reporta que no ha habido avances. Aunque se había previsto el inicio de las obras para las últimas semanas de octubre, ENTerritorio S.A. ha informado que no ha recibido respuesta de la contratación sobre el asunto. El MVCT enfatiza la urgencia de implementar medidas que faciliten el progreso de esta actividad y aseguren el cumplimiento de las metas establecidas.

**Actividad No. 4. (Plan de Gestión Social - PGS):** Se han recibido veintidós (22) solicitudes de inclusión, de las cuales 5 están certificadas y 1 no. Es fundamental realizar un seguimiento y aprobación de estas solicitudes, dado que no se ha evidenciado avance en este proceso.

La situación en Guachucal presenta preocupaciones significativas debido al atraso en el avance de las actividades. Se han discutido las medidas necesarias para abordar estas demoras y se ha manifestado por parte de ENTerritorio S.A., la posibilidad de iniciar un proceso de incumplimiento con el contratista.

### Conclusiones y Recomendaciones

Es imperativo realizar un análisis detallado del estado de avance de las actividades, alineándolo con el Plan Operativo del Contrato.

Se recomienda que ENTerritorio S.A. elabore un plan de acción específico para alinear las actividades garantizando la ejecución efectiva del proyecto.

Establecer un mecanismo de seguimiento regular para evaluar el progreso de las actividades, permitiendo ajustes en tiempo real según sea necesario.

Implementar un protocolo de validación y seguimiento para las solicitudes de inclusión en el PGS, asegurando respuestas oportunas y efectivas.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los resultados de la actividad No. 1 correspondiente a "Chequeo y validación de	ENTerritorio S.A.	25/10/2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	<i>diseño de los prototipos de obras según la Norma Sismorresistente NSR-10".</i>		
2	<i>Iniciar la actividad No. 3 correspondiente a "Ejecución de la construcción de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, acta de entrega y recibo de las obras"</i>	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	14/10/2024

La reunión se dio por concluida con el acuerdo de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos y coordinar las próximas acciones a realizar.

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz  
Fecha: 24/10/2024