

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de octubre De 2024
HORA:	De 11:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis Carlos Florez –Supervisor Técnico ENTerritorio S.A. Juanita López – Coordinadora Social ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Revisión compromisos
3. Desarrollo de la Reunión.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión informando como será la jornada que se desarrollará con la finalidad de hacer seguimiento al estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia por parte del MVCT se inicia la reunión recordando la fecha de último encuentro de seguimiento realizado y, asimismo, solicitando revisión del avance de la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar. Desarrollándose de la siguiente manera:

1. Se hace mención por parte del MVCT que la radicación del prototipo aprobado de acuerdo con el último seguimiento iba a ser remitida por parte del gerente del contrato el día 15 de octubre de 2024. Sin embargo, en la entidad aún no ha sido recibido. Asimismo, se le solicita claridad ya que en el último informe semanal recibido (No. 10) informan que se encuentran a

aprobada el 17 de septiembre. Sin embargo, están a la espera de que la actividad sea radicada por los derivados de interventoría a ENTerritorio S.A. pese a que ya se había acordado una fecha de entrega final.

Desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. se realiza aclaración del tema mencionando que efectivamente ya la actividad se encuentra aprobada y ha sido remitida al gerente del contrato para que la radique a MVCT la cual estarán enviado en los próximos días.

2. Se realizó la revisión del avance en la actividad No. 2 correspondiente al levantamiento de diagnósticos reiterando que se sigue evidenciando un bajo porcentaje de avance teniendo en cuenta de que los derivados tienen acta de inicio firmada desde el 29 de julio de 2024. Por lo que desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. expone que a la fecha presentan 171 visitas realizadas de las cuales 130 son efectivas, 37 no efectivas y 4 renunciadas.

Asimismo, se hace mención desde MVCT que la cifra de diagnósticos aprobados se mantiene en 13, desde ENTerritorio S.A. de agrega que los contratistas de obra no habían radicado más diagnósticos a la interventoría. Sin embargo, iba a realizar la radicación de 20 diagnósticos para aprobación.

Desde MVCT se interviene recordando su papel de gerencia integral de resultados, donde es importante que se cumplan los plazos y las metas establecidas en el Plan Operativo vigente. Asimismo, se reitera al supervisor técnico la importancia del seguimiento estricto más cuando ha sido un proyecto con una curva de aprendizaje muy lenta que termina afectando los resultados esperados.

Por otro lado, se expone la preocupación por los bajos rendimientos, la falta en el cumplimiento de los compromisos y el no inicio de obra, ya que puede generar repercusiones en la comunidad beneficiada, la cual, hoy se encuentra receptiva al programada. Desde ENTerritorio S.A. se confirma que el inicio de obra se dio el día de hoy 21 de octubre de 2024, ya cuenta con su bodega y materiales.

Por parte de MVCT se menciona que son recurrentes los incumplimientos por parte de los derivados y se les recuerda que su gerencia es de resultados y debe cumplir con lo acordado. Sin embargo, desde ENTerritorio, mencionan que no será posible cumplir la meta de octubre

teniendo en cuenta a la fecha de inicio de obra y que están adelanto un proceso de posible incumplimiento al contratista.

Por otro lado, se menciona que se encuentra aperturado el proceso de inclusión desde el 15 de octubre de 2024, se recuerda tener presente al municipio para las actividades sociales que conciernen a la comunidad para que les brinde el apoyo.

Finalmente, se menciona por MVCT que es crucial que todos los actores involucrados tomen conciencia de la importancia de cumplir con los plazos y metas establecidos, ya que esto no solo afecta el avance del proyecto, sino también el bienestar de la comunidad beneficiada. A pesar de los esfuerzos realizados, los bajos rendimientos y el incumplimiento de compromisos son preocupantes y requieren una atención inmediata. La gerencia integral de resultados debe ser el norte de cada acción, asegurando que se adopten medidas efectivas para mejorar la situación actual y avanzar hacia el éxito del proyecto. Solo a través de un trabajo coordinado y un seguimiento riguroso podremos garantizar los resultados esperados y cumplir con nuestras responsabilidades.

3. COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar prototipo aprobado a MVCT	ENTerritorio S.A.	22 de octubre 2024.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:

1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Diaz Perez

Fecha: 21 de octubre de 2024