

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1168 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de octubre de 2024
HORA:	De 4:00 a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José García, jefe OAP ADC. Katherine Marroquín, directora técnica. Supervisora, Agustín Codazzi E2
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
 - Estado actual del proyecto (Avance físico y financiero).
 - Reprogramación de obra, según ampliación del plazo contractual.
 - Proceso de prórroga al convenio.

DESARROLLO:

- 1. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

De acuerdo con lo informado por la supervisora de la ejecución del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. se tiene:

Estado actual del proyecto (Avance físico y financiero): El porcentaje de avance al 18 de octubre de 2024 es del 71,43% frente a un reprogramado según adición de plazo de los contratos derivados del 70,18% (10 de septiembre de 2024) ya

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

que la contratación derivada tenía tiempo de finalización el 11 de septiembre, pero por parte del ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y de acuerdo con las justificaciones dadas por parte de los contratos derivados se prorrogaron estos por tres (3) meses y quince (15) días, es decir hasta el 26 de diciembre de 2024, queda como compromiso la remisión de las pólizas por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. al MVCT.

Además, el ejecutor informó que ha estado en campo y que, a pesar de las lluvias intensas que están afectando al país, el contratista tiene seis frentes de trabajo activos, incluyendo instalación de tuberías, reposiciones y demolición. Durante su visita, pidió al contratista de obra y la interventoría un plan de trabajo para avanzar en uno de los sectores más adelantados, buscando habilitarlo mientras se continúa con el resto del proyecto.

El contratista se comprometió a enviar un plan alternativo para acelerar el proceso. La supervisión del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. mencionó que quieren organizarse y trabajar de manera conjunta con la interventoría para acelerar la ejecución del proyecto y no esperar hasta el final del convenio para habilitar los sectores que se intervengan en su totalidad.

Actualmente, no tienen ningún sector completamente terminado, aunque hay avances en las redes. Están esperando completar empalmes húmedos y mediciones para garantizar que no haya interrupciones en el servicio de agua. La idea es tener todo listo para evitar dejar a un barrio sin agua durante las obras.

Proceso de prórroga al convenio: Se informa por parte del apoyo a la supervisión que el trámite se está adelantando acorde a los requerimientos expuestos en la solicitud remitida por el ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y el municipio de Agustín Codazzi, sin embargo, se han presentado dificultades en el trámite al interior del MVCT por el cambio de la subdirectora de proyectos. Se están adelantando ajustes al memorando de solicitud de prórroga Nro. 2 al CUR 1168 de 2021 y se espera se remita a firma de la subdirectora el 22 de octubre de 2024, para posteriormente remitir la solicitud al área de contratos del MVCT para adelantar la minuta respectiva.

Se informó al ejecutor que posiblemente desde el área de contratos del MVCT soliciten actualizar los soportes documentales para este proceso, ya que los que se tienen están próximos a cumplir el periodo de vigencia requerido.

Varios: Respecto a la situación actual de los barrios El Tiburón y La Guitarra en el municipio de Agustín Codazzi según se informa por el ejecutor del proyecto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., es prácticamente imposible debido a un proceso de invasión que está abierto para La Guitarra. También mencionó que para el barrio El Tiburón se tiene un proyecto con el POT para viabilizar el barrio, pero están haciendo exigencias y que el contrato del contratista está suspendido desde hace un año, lo que dificulta aún más la entrega de ese sector para la intervención con el proyecto.

El MVCT envió un oficio a través de correo electrónico el 16 de octubre de 2024 al municipio el cual cuenta con radicado 2024EE0076720 de fecha 10 de octubre de 2024, en este se solicitó "(...) *De manera respetuosa, y considerando que la responsabilidad y cumplimiento del proyecto corresponden a la entidad que usted representa, solicitamos se sirva informarnos si es posible intervenir en los barrios La Guitarra y Tiburón dentro del marco del proyecto. Para ello, será necesario que se presenten los documentos que respalden dicha intervención. En caso contrario, solicitamos que se inicien las gestiones pertinentes para solicitar la reformulación del proyecto ante el MVCT, excluyendo las obras en los barrios mencionados.*

Finalmente, agradecemos a la entidad que usted representa atender esta solicitud a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente comunicación (...)". De lo anterior se está a la espera de una respuesta por parte del municipio y se considera presentar un derecho de petición si no hay una respuesta en un plazo razonable.

Se acordó que Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y MVCT deben presionar al municipio para obtener respuestas y expresaron la necesidad de actuar con firmeza para asegurar que el municipio cumpla con sus obligaciones.

Proceso desembolso Nro. 3 al Convenio 1168 de 2021: El trámite respectivo ya se surtió al interior del MVCT, se está a la espera de que el MHCP realice el desembolso al FIA y se remita el soporte a la subdirección de proyectos del MVCT para tener el soporte de que se cumplió con el desembolso solicitado.

Corrección informe de supervisión con corte al mes de agosto de 2024 para el proyecto: Se le reitera al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. que se debe adecuar la información del informe correspondiente al mes de agosto de 2024, ya que este presenta inconsistencias en la curva "S" del proyecto para los valores ejecutados acumulados. Por lo tanto, se deja como compromiso para el 25 de octubre de 2024.

COMPROMISOS

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Pólizas actualizadas conforme a las modificaciones realizadas a los contratos derivados (Ampliación plazo contractual). CUR 1168 de 2021.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	20 de septiembre de 2024. Esta pendiente de la mesa de seguimiento realizada el 12 de septiembre de 2024.
2	Reiteración de respuesta al oficio el con radicado 100-0464 de fecha 22 de agosto de 2024 al municipio.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	4 de noviembre de 2024.
3	Corrección de informe de supervisión al proyecto, correspondiente al mes de agosto de 2024.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	25 de octubre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual:

lunes, 21 de octubre de 2024 4:14 p. m. - 4:59 p. m. ▾

3

Asistieron

4:14 p. m. - 4:59 p. m.

Hora de inicio y finalización

44m 26s

Duración de la reunión

41m 12s

Tiempo medio d


Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	4:14 p. m.	4:56 p. m.	41m 35s	Organizador
 JAIME (No comprobado)	4:16 p. m.	4:59 p. m.	42m 38s	Moderador
 Katherine Marr... (No comprobado)	4:16 p. m.	4:56 p. m.	39m 23s	Moderador

Enlace de grabación de la reunión:

[Comité de seguimiento al CUR 904 - Astrea y 1168 de 2021 - Codazzi-20241021_161736-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero