



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de octubre de 2024
HORA:	De 05:00 pm a 06:30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual
ASISTENTES:	Andrea Loraine secretaria de planeación municipio de Santa Helena del Opón José Andres Peña Interventoría Carlos Mauricio Cala ingeniero residente de obra Johan Sebastián R – asesor secretaria de planeación de Santa Helena del opón Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes
2. Seguimiento estado de las obras objeto del CUR 1288 de 2023

DESARROLLO:

3. Se presenta cada uno de los participantes del comité de seguimiento y se da la palabra a la interventoría para la presentación.
4. Estado del proyecto:
En Ejecución
Avance físico programado 85.35%
Avance físico ejecutado 72.84%

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN:

Se está laborando en 7 frentes de obra simultáneos con actividades de excavaciones, acabados, fundida de elementos estructurales, instalación aparatos.

El municipio de Santa Helena informa que se prorrogaron contratos de obra e interventoría hasta el 29 de octubre de 2024 sin que se requirieran adición de recursos por mayor permanencia de interventoría y que las prórrogas se suscribieron debido a las afectaciones que se tienen en las vías de acceso a los predios.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se han terminado 56 unidades sanitarias

ALERTAS: se mantienen algunos puntos con dificultad de acceso por la condiciones de las vías ocasionados por las fuertes lluvias en la zona que han deteriorado tanto las vías de acceso a la cabecera municipal como a las vías terciarias y de comunicación con los predios rurales objeto de la construcción de cada unidad sanitaria; razón por la cual el contratista manifiesta que radicará solicitud de prórroga de los contratos de obra por el término de 2 meses para terminación de las obras, lo cual conlleva a que se prorrogue el presente convenio por el término de 3 meses para permitir la terminación de las obras y la liquidación de contratos derivados.

Así mismo, se informa por parte del municipio la dificultad de ejecución de las obras en 11 predios por condiciones jurídicas y técnicas de los predios, por lo cual el municipio realizará la reasignación de los beneficiarios verificando el cumplimiento de los requisitos.

Se informa por parte del municipio que el 03 de octubre serán entregados los documentos de solicitud de modificación del convenio con el propósito de dar el plazo necesario para la terminación de las obras objeto del convenio

Gestiones: municipio continúa trabajando con la maquinaria en la recuperación de las vías con el banco de maquinaria propio y con la gestión ante la gobernación de Santander para el préstamo de maquinaria para recuperación de vías

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de solicitud de modificación del convenio	Municipio de Santa Helena del opón	05/10/2024
2			
3			

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité




Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



COMITÉ SEGUIMIENTO COR
1288 /2024.
1/10/2024.



Título sugerido: COMITÉ SEGUIMIENTO COR Editar
1 de octubre de 2024, 5:21 p.m.

COMITÉ SEGUIMIENTO COR
1288 /2024.
1/10/2024.

AVANCE DE OBRA: 72.84%
Ejecutado
Programado 85.35%

Personal y frentes: 6 frentes
56 UNIDADES: TERMINADAS

PROBLEMAS EN VÍAS DE ACCESO AL
MUNICIPIO Y VÍAS VEREDALES.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 01/10/2024