



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de octubre de 2024
HORA:	De 8:00 a.m a 9:00 a.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Antonio Fernández: Apoyo a la supervisión (ESANT)

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutados por la ESANT:
 1. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
 2. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
 3. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESARROLLO:

1. Seguimiento del proyecto denominado: OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

La ESANT indicó que a finales del mes de octubre de 2024 tendría el acta de liquidación del contrato de interventoría. Este Ministerio reiteró la actualización del plan financiero en el aplicativo SIGEVAS.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 23 de octubre de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar plan financiero en el aplicativo SIGEVAS	ESANT	1 de noviembre de 2024
2	Acta de liquidación contrato de interventoría	ESANT	1 de noviembre de 2024.

2. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

La ESANT informó que aún continua pendiente el permiso de la concesión de aguas subterráneas para el pozo profundo sector la Pampa por parte de la CAS, mencionó que continuaba en trámite.

3. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Esta reunión de seguimiento del proyecto contó con la participación del apoyo a la supervisión de la ESANT y apoyo a la supervisión de este Ministerio. La ESANT manifestó que se amplió la suspensión de los contratos derivados por un mes más hasta el 12 de noviembre de 2024.

Por otro lado, el contratista de obra presento el balance de mayores y menores cantidades y se encuentra en revisión por parte de la ESANT y la siguiente semana entrara a comité de la ESANT para la aprobación de los recursos necesarios que corresponden a modificación del trazado eléctrico y reiniciar el proyecto.

El proyecto presenta un avance físico ejecutado del 63,92%, frente a un avance físico programado del 100%.

FIRMAS:



NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT
Anexos: (Opcional)

Elaboró: Nathaly Giovannetti