



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO CUR 1355-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de octubre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT Carlos Andrés Bravo, Gestor zona pacifico MVCT Andrea Mantilla, Apoyo social convenio 1355-2023
INVITADOS:	Héctor Mosquera, Coordinador técnico PDA Walner Mosquera, componente alcantarillado social Leiner Quinto - Gerente del Plan Departamental de Agua FUNDACIÓN FINSODEH Lelly Mosquera, apoyo componente acueducto PDA Dayna Florez, representante legal Obra.

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de obra
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Weslin James Mosquera inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos y presenta el objetivo de esta, que es el seguimiento al Convenio 1355 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Aguas del Chocó S.A E.S.P. en calidad de Ejecutor del proyecto y el municipio de Lloró en calidad de beneficiario.

El arquitecto Weslin James, indica En esta reunión tiene como finalidad poder establecer el estado actual de la contratación de los componentes de obra, social e institucional con sus respectivas interventorías, siendo esto un elemento de vital importancia para poder iniciar la ejecución del proyecto.

Se hace la observación de que el proyecto cuenta con actas de inicio el 27 de agosto, y su plazo de ejecución es de 12 meses, lo que significa que el convenio que vence el 27 de diciembre de 2024 se deberá prorrogar.

Se indica que las dificultades presentadas al momento de contratar los componentes generó la perdida de tiempo que debía ser empleado en la ejecución



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

del proyecto, tiempo que deberá ser optimizado por PDA en función de poder tener un avance significativo en el tiempo restante destinado al convenio.

Finalmente, el arquitecto Weslin James indica que es preciso tener claridad cuando se desarrollará la socialización inicial del proyecto, entendiéndose es de vital importancia poder establecer dicha actividad que es fundamental previa al inicio de las obras civiles en cada una de las comunidades.

Andrea Mantilla realiza un breve resumen de lo que se hizo el año pasado, cuando se firmaron las actas de inicio, se procedió a hacer un primer momento de la estrategia de acompañamiento social en el marco del Ministerio de Vivienda.

Está el primer momento contó con la presencia y participación de la empresa de prestadora de servicios públicos del municipio, el PDA y comunidades beneficiarias.

Y se generaron ciertos compromisos para la socialización inicial del proyecto, donde las comunidades solicitaron que, para la socialización, se hiciera, el acercamiento por cada comunidad, entendiéndose que se debía realizar en 3 días en este espacio, dado las distancias que ellos deben recorrer para llegar al municipio.

PDA indica que la socialización prevista por ellos era para desarrollar el 7 de septiembre del 2024, por lo que la agenda programada por este MINISTERIO tenía dificultades para acompañar al ejecutor, por lo que se recomienda que se continúe con la agenda prevista y así poder darle celeridad al inicio del proyecto.

El arquitecto Weslin James menciona la importancia de tener de manera previa una concertación con cada una de las comunidades, pues entendiéndose la mayoría de las comunidades son indígenas es importante establecer y definir el sitio determinado para la construcción de cada una de las infraestructuras.

Se solicita el cronograma de obra, pues ya se debe tener este insumo listo, pues cada semana debe tener su programación elaborada de lo que se va ejecutando bien sea de obra civil o cualquier otro trámite natural del proyecto.

El contratista de obra indica que los elementos prefabricados del proyecto ya se encuentran en elaboración en el taller, por lo que las actividades de obra ya se encuentran en ejecución. Indica que inicialmente se realizará un primer despacho de 5 módulos para las 5 primeras comunidades una vez se pueda definir la socialización y el ingreso a las comunidades, y que a su vez se pueda definir el punto en donde se va a llegar a intervenir o instalar esta infraestructura.

COMPROMISOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	CRONOGRAMA DEL PROYECTO	PDA	Por definir
2	Socialización PDA	PDA	7-10-2024
3	Socialización MVCT	MVCT	23,24,25-10-2024

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1355-2023-20241001_100839-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 01/10/2024