

ACTA DE SEGUIMIENTO CUR 1320-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de octubre de 2024
HORA:	De 08:00 a 08:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	Jhon Freddy Palacios, secretario de Planeación Municipal Yacer Arias, delegado interventoría Jose Noel Palacios, delegado consultoría Edwin Sanchez, delegado consultoría Prospero Rios, Delegado interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de consultoría
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Weslin James Mosquera inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos y presenta el objetivo de esta, que es el seguimiento al Convenio 1320 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Rio Quito en calidad de beneficiario y ejecutor del proyecto

El arquitecto Weslin James, consulta sobre estado financiero del proyecto, teniendo en cuenta el tercer desembolso se radicó el 28 de agosto del 2024, y es este un requisito fundamental para poder tramitar el cuarto y ultimo desembolso, a lo que el secretario de planeación informa no se han podido realizar pagos a los contratistas pues no se refleja aún el desembolso efectuado por hacienda.

Este requisito es el único que a la fecha se precisaría para tramitar el pago y mas teniendo en cuenta de que ya se cuenta con el porcentaje físico de ejecución, pues los contratistas de obra e interventoría informan tienen un 80% de ejecución avalados.

El municipio espera el pago se vea reflejado para así mismo poder realizar los desembolsos pertinentes a los contratistas y poder aplicar para el cuarto desembolso al convenio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Pago contratistas derivados	MUNICIPIO	Por definir
2	Mesa de seguimiento	MVC	Por definir

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1320-2023-20241016_082341-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 16/10/2024