



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES

FECHA:	09 de octubre de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	<b>Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT</b> Juan Carlos Erazo Garzón <b>Municipio Mahates</b> Melissa Franco Eric David Herrera Agustín Palomino

### OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcados en el Convenio de Uso de Recursos No. 845 de 2024. Etapa precontractual.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Compromisos

### DESARROLLO:

#### 1 . Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como los participantes del Municipio.

#### 2 . Intervención



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio informa de los avances que se tiene en la parte precontractual del proyecto:

Con respecto al fortalecimiento institucional el cierre de la consultoría es este viernes, al igual que el de la interventoría.

El encargo Fiduciario, nos presentaron dos observaciones y nos pidieron que extendiéramos el cierre, así que lo moveremos para la próxima semana para asegurarnos de que se presenten.

Con respecto a la licitación pública, le pedí al alcalde que estuviera presente para que él mismo explique en qué estamos. En resumen, acordamos que el equipo técnico me entregará todo para el jueves, estoy organizando para que la publicación sea el lunes de la próxima semana,

Con respecto al cronograma enviado, me aseguré de que hubiera tiempo suficiente para la suscripción del contrato y el inicio de la ejecución. Ahora, estamos ajustando el proceso al máximo, tratando de no demorar más de lo necesario, para no alterar la fecha de inicio estimada de la obra. Lo más importante es poder lograr la suscripción del Acta de inicio para la movilización de los recursos. Ese ha sido el planteamiento y lo he discutido con el equipo técnico, que está encargado de la evaluación. Los tiempos deben optimizarse para cumplir con lo que hemos planeado y no alterar la fecha inicial de inicio de ejecución. Eso es lo que estamos considerando.

El señor alcalde expresa, para contextualizarlos, la doctora Melissa es la única abogada que tenemos en el municipio para manejar estos procesos, que son complejos y prioritarios para la administración. Actualmente, ha coincidido con una ola invernal, lo que ha complicado algunos procesos contractuales y ha limitado su capacidad para dedicarse al 100% al tema de la gestión de residuos.

Para garantizar la transparencia y una adecuada planeación, hemos estado haciendo preguntas y resolviendo dudas. En resumen, la doctora Melissa es fundamental para nosotros en este municipio de sexta categoría, donde el presupuesto limita la posibilidad de contar con personal de su nivel. Con el compromiso del nuevo cronograma, esperamos que para la tercera semana de octubre podamos avanzar significativamente.

El MVCT, comenta Señor alcalde, queremos expresar nuestro agradecimiento a la doctora Melissa por su compromiso y agilidad. Sin embargo, hemos notado que, en el proceso de publicación de diseños y obra, ha habido dificultades para avanzar en las últimas dos semanas. Los técnicos de ustedes han estado revisando varios



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

elementos, pero el objetivo de la consultoría es definir cómo implementar todo y comenzar con el inicio de las obras. La tardanza es preocupante, especialmente porque uno de nuestros objetivos es poder realizar el primer pago este año. Este pago es crucial tanto para el ministerio como para ustedes, ya que representa el primer 30%. Si seguimos retrasándonos en el cronograma, es probable que no logremos este pago este año. Como saben, pasar los recursos al siguiente año complicará el proceso.

Alcalde y Melissa, queremos expresar que entendemos la situación que nos han explicado en la reunión. Sin embargo, creo que debemos acelerar este proceso, es importante recordar que esto es uno de los compromisos establecidos en el convenio, y es fundamental cumplir con los tiempos de publicación de los contratos, ya que están relacionados con la asignación de recursos por parte del ministerio. Cuanto más cerca estemos de la fecha límite, mayor es el riesgo de no cumplir. Como ministerio, queremos señalar esta situación y recordar que en varias ocasiones desde el municipio se ha mencionado que se publicará, pero no hemos avanzado en los trámites.

Así que, señor alcalde, le pido que tome las medidas correctivas necesarias dentro de la administración para que logremos la publicación en los términos establecidos.

### 3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Publicación proceso de obra	Municipio	15/10/2024

Elaboró: Juan Carlos Erazo Garzón  
Fecha: 11/10/2024