

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de octubre de 2024	
HORA:	10:00 A.M.	
LUGAR:	A través de TEAMS	
ASISTENTES:	Sofia Ibarra – Consultoría UT San Pablo María Alejandra Pabón – Secretaria de planeación de San Pablo - Nariño Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT	

ORDEN DEL DIA:

- 1. Saludo y objeto de la reunión
- 2. Desarrollo de la reunión
- 3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión: El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza en cumplimiento de lo acordado en la reunión llevada a cabo el 15 de octubre de 2024 y para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
- 2. El ingeniero Suescún manifiesta que el 17 de octubre de 2024 se emitió el Vo.Bo. al diseño estructural y que se está a la espera que ingresen ajustes a los estudios y diseños de geotecnia, hidráulica, ambiental, presupuestal y predial y se está en revisión del producto institucional, a continuación, se dirime y aclara a la consultoría sobre los aspectos a tener en cuenta en cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de evaluación. Se preguntó sobre los avances en las gestiones prediales haciendo claridad que según lo definido por el municipio el proyecto se pretende presentar solicitando Concepto Favorable Condicionado al predio de la PTAR, ante lo cual se deben centrar esfuerzos y gestiones en

Ministeria de Vivianda Ciudad y Tarritaria



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

consolidar las servidumbres requeridas y adjuntar los formatos y soportes requeridos, así como adecuar correctamente el plano predial.

3. Desde la consultoría, el municipio de San Pablo, Nariño manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones y remitirán los productos pendientes según lo definido en la reunión del 15 de octubre de 2024, en la cual se comprometen a entregar el proyecto actualizado y ajustado antes del final de octubre de 2024; se acuerda realizar reunión de seguimiento el 05 de noviembre de 2024, a sabiendas que el análisis y diseño estructural ajustado lo remitieron el 08 de octubre de 2024 el cual está en revisión por parte del equipo evaluador.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados.	Municipio de San Pablo, Nariño e UT San Pablo	Antes del 31 de octubre de 2024.

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 22/10/2024

