



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de octubre de 2024
HORA:	De 09:09 a 10:03 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Sede calle 17
ASISTENTES:	Elquin Jadrian Uni Heredia – Alcalde Municipal de Leticia Claudia Milena Castañeda – Subdirectora de Proyectos MVCT José Miguel López – Asesor DIDE Sayda Montes – Supervisora CUR 639-2019 Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte del MVCT, haciendo una breve exposición del alcance del proyecto de Implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Etapa II, en el cual se incorporó un componente de actualización y ajuste de diseños de la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Leticia, el cual se incorporó al proyecto por medio de la reformulación Nro. 2.

Esta actividad de actualización y ajuste de diseños de la planta de tratamiento contempló la ejecución de un estudio de patología estructural, debido a que la estructura presenta afectaciones y deterioro, producto de los más de 20 años de servicio.

El resultado de la actividad de actualización y ajuste de diseños, concluyó que la mejor alternativa de optimización, era la construcción de una nueva planta de tratamiento con un caudal de diseño de 130 lps, cumpliendo con la proyección de caudal en el horizonte de diseño del proyecto.

El diseño planteado comprende la construcción de un desarenador de alta tasa, módulo de floculación, módulo de sedimentación y filtración, asimismo un sistema de

tratamiento de lodos, que contempla la construcción de un tanque espesador de lodos y lechos de secado. La ejecución de todas estas estructuras tiene un costo total de obra de \$18.518 millones de pesos y su interventoría tiene un costo de \$1.346 millones de pesos, por lo cual, la adición de recursos, teniendo en cuenta los saldos disponibles de cada contrato se resume en el siguiente cuadro:

RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS (OBRA + INTERVENTORIA) DEL PROYECTO PMAA LETICIA FASE 2	
Costo total de OBRA . (Construcción estructuras diseñadas: PTAP 132 l/s, Desarenador, tratamiento de lodos y lechos de secado).	\$ 18.518.511.596,00
Valor disponible en el actual Contrato de Obra Nro. 011-2022	\$ 7.133.605.039,00
Valor adición requerida para el componente de OBRA.	\$ 11.384.906.557,00
Costo total de INTERVENTORÍA . (Interventoría a la construcción estructuras diseñadas: PTAP 132 l/s, Desarenador, tratamiento de lodos y lechos de secado).	\$ 1.346.027.808,00
Valor disponible en el actual Contrato de Interventoría Nro. 012-2022	\$ 824.149.535,00
Valor adición requerida para el componente de INTERVENTORÍA.	\$ 521.878.273,00
VALOR TOTAL ADICIÓN REQUERIDA PARA OBRA E INTERVENTORÍA:	\$ 11.906.784.830,00

Así las cosas, se informó al alcalde que la adición de recursos que debe aportar la entidad territorial asciende a la suma de \$11.907 millones de pesos para los componentes de obra e interventoría.

Al respecto, el Alcalde Municipal manifestó que ha venido realizando algunas gestiones de recursos, resultado de lo cual podría aportar un valor cercano a los tres mil o cuatro mil millones de pesos y para el saldo restante solicitó el apoyo financiero de la nación a través del MVCT.

En tal sentido, se solicitó por parte del MVCT al Alcalde Municipal remitir copia de los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los recursos anunciados y solicitar una cita al Despacho de la Ministra, lo antes posible, con el fin de gestionar los recursos faltantes para el proyecto, teniendo en cuenta la limitante de tiempo que se tiene para aportar los recursos faltantes.

Al respecto, el alcalde municipal se comprometió a realizar la solicitud de manera oficial y por escrito para la gestión de recursos por parte de la nación, lo antes posible.

Se da por terminada la reunión y se pactan los siguientes compromisos.

COMPROMISOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega copia de los CPD's de recursos gestionados por el Municipio para adicionar al proyecto.	Municipio de Leticia	31-oct-2024
2	Solicitar cita con la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT.	Municipio de Leticia	Inmediato

FIRMAS:

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 24-oct-2024