

ACTA No. 28.

DATOS GENERALES

FECHA:	Entrerrios, Antioquia, 20 de noviembre de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	Ing. Juan Marcelo Gaviria (Coordinador) Ing. Héctor Jiménez Gómez (Director) Ing. Juan Camilo Vergara (Costos y Pres.) Contratista
	Ing. Carlos A. Preciado S. (Director) Ing. Mauricio Jaramillo V. (Residente) Interventoría
	Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) Secretaría de Obras Públicas Municipio de Entrerrios.
	Ing. Leidy Carmona (Supervisora PDA).

ORDEN DEL DIA:

1. Compromisos

DESARROLLO:

En atención al comité realizado el día 20 de noviembre de 2024 el apoyo a la supervisión realizó seguimiento a los compromisos que se acordaron con el objeto de verificar el cumplimiento de los mismos, los cuales no han sido cumplidos dado que aún no se ha entregado la reformulación al ministerio para su revisión preliminar. Se deja claridad que los atrasos generados por esta circunstancia no pueden ser imputables al Ministerio. Se solicita por parte del apoyo a la supervisión la entrega de la reformulación para el día 22 de noviembre de 2024.

Los compromisos son:

1. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	El compromiso es entregar Reformulación al ministerio para el 22 de noviembre de 2024.	Municipio Contratista Interventoría	22 de noviembre de 2024	Entrega inmediata al ministerio de reformulación para revisión preliminar especialistas y presupuesto.

Se anexa acta del comité realizado el día 20 de noviembre de 2024 debidamente firmada por cada uno de los que intervinieron en el comité, en el cual se da a conocer las actividades realizadas para el cumplimiento de cada uno de los compromisos como seguimiento por parte del apoyo la supervisión.

FIRMA:



Vivienda



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 13-11-2024.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Comité de Obra No 28 (Técnico)		Fecha de reunión: 14/11/2024
Organismo, Dependencia o Proceso: Proyecto Optimización Acueducto Municipio Entrerríos.		Fecha de elaboración: 20/11/2024
Asistentes, Organismo: *Entidad Contratante. Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) *Interventoría. Ing. Carlos A. Preciado S. (Director) Ing. Mauricio Jaramillo V. (Residente) Teca. Daniel Ochoa Jaramillo (Inspector) Ing. Carlos F. Díaz Jiménez (Inspector) *Contratista de Obra. Ing. Héctor Jiménez Gómez (Director) *Min. Vivienda. Ing. Luis Eduardo Garzón (Supervisor Min. Vivienda)		Ausentes, Organismo: *PDA Ing. Leidy Carmona (Supervisora PDA - Virtual) Ing. Nicolás Toro (Supervisor PDA – Virtual)

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Desarrollo de temas técnicos.
4. Propositiones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

El Ing. Camilo Arroyave da comienzo a la reunión.

El Ing. Arroyave procede a leer los compromisos que se revisaron en el acta anterior, y a continuación se leen compromisos para esta reunión, resultados en el cuadro a continuación:

1. Revisión de compromisos en el acta anterior:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

➤ En relación al primer compromiso que era entregar la reformulación, dice el Ing. Arroyave, el responsable de este compromiso es el municipio, teníamos una fecha pactada para el 12 de noviembre, sin embargo, esta fecha se nos ha complicado por el tema de los diseños, otro es el tema de la recopilación de toda la información, de las carpetas y demás archivos que toca anexar, se ha tenido el compromiso, se han realizado diferentes mesas de trabajo, para sacar adelante la reformulación, pero es un trabajo extenso y se ha dilatado un poco el proceso. Yo considero, hablando aquí con todo el equipo, que para la otra semana, si tengamos el paquete completo para entregar al ministerio. Hay un tema que propone el Ing. Garzón que es una reunión previa con el área de presupuestos del ministerio. Para esa reunión se requiere tener ya el presupuesto completo y un comparativo con el presupuesto inicial, esto se tiene adelantado, pero hace falta todavía información en lo que respecta a cotizaciones, y también falta algo en lo que respecta a los diseños. La pregunta es qué compromiso podemos hacer con respecto a la entrega de ese presupuesto, con el visto bueno, por supuesto de parte de la interventoría.

El presupuesto con las cotizaciones, los APU de la obra no prevista, quedamos de entregarlo hoy, al menos con el 90% de los APU y las cotizaciones completas, quedaría pendiente un 10% que depende del diseño estructural del tanque que aún no se cuenta con él, pero cuando se tengan los diseños se podrá terminar con la elaboración de este presupuesto, termina el Ing. Jiménez.

De acuerdo con esto, cuando nos puede interventoría entregar los APU's revisados, pregunta el Ing. Arroyave.

Pues la verdad como habían quedado de entregar para el martes, tener una revisión para el miércoles o jueves es muy difícil, podemos entregar un avance, importante programar una reunión con el de presupuesto del ministerio para el jueves, para ir revisando con él, informal, y esperar que, de aquí al jueves, Héctor ya haya terminado con lo de los APU's y podamos generar una revisión, así vamos ganando tiempo, que es lo que se necesita Ing. Luis Eduardo. No sé, si Luis Eduardo está de acuerdo, dice el Ing. Preciado.

Pues yo les envíe un correo, en el cual decía que, para poder generar esa reunión, era necesario cumplir con unos requisitos. La idea es que eso es lo mínimo, que debe llevar el presupuesto, para poder agendar una reunión, dice el Ing. Garzón, ¿se cumple con eso?

Usted nos mandó algo que dice: documentación revisión presupuesto reformulación, dice el Ing. Arroyave.

Ahí están cuales son los requisitos para poderla solicitar, dice el Ing. Garzón.

Se requieren cotizaciones, las cuales deben ir con un cuadro comparativo de cotizaciones. Especificaciones técnicas para los ítems no previstos, presupuesto y APU's contractuales, los cuales corresponden con el presentado por el contratista al inicio del contrato. Así mismo para mayores valores de interventoría, el numeral 5.2.8 de esta resolución menciona la información que se debe anexar. Mayores valores componentes interventoría técnica, cuando se presente un mayor valor en el componente de interventoría, se requiere el envío del desglose del presupuesto de interventoría discriminando como mínimo lo siguiente, costos directos, personal profesional, no profesional, dedicación mensual, costo mensual, IVA y otros, factor multiplicador del personal por carga prestacional. Lee el Ing. Arroyave.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Eso no lo tenemos, dice el Ing. Jiménez, porque no, nos envías ese correo. Ahora con respecto a lo anterior nos faltarían las especificaciones de los ítems de obra extra. Eso sí estaría faltando.

Y para ese día podríamos tener todo, pregunta el Ing. Garzón.

Pues yo no sé, para todo lo demás sí, pero para las especificaciones técnicas no creo, dice el Ing. Jiménez. Es que es solamente ver si el APU cumple con especificaciones técnicas, no es más, dice el Ing. Garzón.

El tema de las cotizaciones está, especificaciones técnicas para los ítems no previstos, ese no está, dice el Ing. Preciado.

Bueno yo creo, que de pronto para el jueves si podemos tener esa reunión, dice el Ing. Arroyave. Pero no me pueden salir con que no llevamos nada, porque si no me vacean, dice el Ing. Garzón. Voy a llamar a ver si nos pueden atender para esa fecha.

Esos hechos no puntuales son: El estado financiero del proyecto, el avance físico, los logros y las dificultades, y los planes y estrategias para la finalización de la obra, esa sería la reformulación, dice el Ing. Jiménez. El último punto es: que se está haciendo para terminar satisfactoriamente el proyecto. Eso reformular indican el Ing. Jiménez y el Ing. Arroyave.

Lo que me dicen en presupuesto, dice el Ing. Garzón, es que se debe enviar la información antes de comenzar a hacer la revisión, para garantizar que la reunión sea eficiente. Entonces yo necesito que para el día martes se envíe esa información.

No, eso no es posible dice el Ing. Preciado.

De pronto te podemos enviar algo, pero sería preliminar, comenta el Ing. Arroyave.

No, tiene que ser completa, dice el Ing. Garzón. Tal vez para el jueves dice el Ing. Jiménez.

No tiene que ser con los requisitos que tiene el correo, dice el Ing. Garzón. Para poder hacer una revisión general. Yo sí quiero que en el acta quede el compromiso de que la reformulación será entregada el próximo viernes 22 de noviembre.

Pues nosotros si lo vemos como un poco difícil, aquí nosotros hemos estado trabajando, para poder avanzar en la reformulación, con sus respectivas revisiones, análisis, y estar seguros que lo que vamos entregar, no va a tener observaciones, pues observaciones seguro habrá, pero que no sean de fondo y que atrasen más la reformulación. Y que la ejecución de obra se pueda realizar sin que se presente algún imprevisto adicional y todo marche con más normalidad. Nosotros la vemos muy difícil para entregar ese presupuesto para el día martes, de pronto si podríamos entregar para el jueves, Ing. Garzón, dice el Ing. Arroyave, igual nosotros estamos trabajando para lograr sacar esto lo más pronto posible, pero tratando de que las cosas se vayan lo más correctas y revisadas posibles.

Pero ustedes saben que aquí, lo miden a uno es por tiempos, dice el Ing. Garzón. Eso lo sabemos, en todo lado, las cosas se necesitan es con urgencia, la idea era sacar eso antes de diciembre, pero entonces no va a ser posible. Pero si necesito, que conste que el ministerio solicita el compromiso de entregar la reformulación para el otro viernes. Si no se cumple bueno, pero dejo mi anotación, que quede por favor en el acta, usted después colocara las suyas, las correspondientes. ¿Entonces entregamos para la fecha de revisión?

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Jueves dice el Ing. Jiménez. Entonces ustedes entregan para el día jueves, señala el Ing. Garzón, entregan completo lo que dice la resolución, que envié por correo. Para que la reunión que se tenga con presupuesto sea eficiente.

Si, ese es el compromiso, para el jueves entregar completo y revisado el presupuesto, cumpliendo con los requisitos que usted nos envió en el correo.

Y ya una vez se entregue, el funcionario de presupuesto dice que, para el lunes o martes de la otra semana de haber entregado el presupuesto, por confirmar, porque depende del tiempo de él también, pero él me dice, que él, la revisa pronto, que por eso es que solicita, que se le entregue todo completo, para hacer una revisión integral. Ustedes deben colocar en el acta, el compromiso de hacer una entrega del presupuesto, para una revisión preliminar del funcionario de presupuesto, para el día jueves compromiso, no se puede decir que no, es obligatorio este compromiso. Para que Jhon lo revise, y haga las observaciones correspondientes. Que otro tema, que tenga que ver con el ministerio, pregunta el Ing. Garzón.

El informe de avance y ya, dice el Ing. Preciado.

Entonces leamos como está el avance físico y financiero de la obra, dice el Ing. Arroyave.

El Ing. Jaramillo dice:

Descripción	%
Días Transcurridos del contrato	289
% Lineal del contrato de obra	78.75
% Programado Físico	47
% Ejecutado Físico	48
Atraso	-1
% Programado Financiero	48
% Ejecutado Financiero	48
Atraso	0

La tubería instalada hasta hoy son 12.848 metros, de diámetro 10", PN16. Y para llegar a donde debería cambiar a 6" según diseño inicial, pero que sabemos con la reformulación seguirá en 10", faltan 1.444 metros.

Está programada la terminación de esta instalación para el 30 de noviembre, dice el Ing. Jiménez, o sea que definitivamente, si vamos a requerir de una suspensión. Porque a partir de ahí, no tendríamos donde trabajar. Para el 30 de noviembre o una semana después, estamos sujetos por el invierno que está un poquito crudo y no, nos ha dejado avanzar como queríamos, por ejemplo, ayer no se pudo instalar porque llovió todo el día, entonces estamos pensando entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, que terminemos lo que podemos hacer. Y estamos con un promedio de 100 metros por día, como faltan 1.444 metros, estamos hablando de unos 15 días para terminar.

Esto que voy a decir es muy importante que quede en el acta, señala el Ing. Arroyave, de manera clara, es que la suspensión de los contratos de obra e interventoría, incluso la suspensión del convenio como tal, se hace debido a la reformulación que se viene adelantando, en cuanto al hecho de lo que se encontró, respecto a los problemas de diseños

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

hidráulicos y en la parte del diseño del tanque de almacenamiento. Es muy importante que quede en acta que, la suspensión de estos contratos es por razón de la reformulación, que se viene adelantando debido a los inconvenientes que se encontraron en los diseños. Esta suspensión, porque se piensa hacer en este punto de la tubería de 10", que estamos instalando actualmente, es porque a partir de la abscisa Km 14 + 354, de ahí en adelante se realiza un cambio de tubería PEAD de 10" a 6", que ahí fue que se encontró de acuerdo a los diferentes estudios hidráulicos, que no era funcional hidráulicamente, debido a que no se garantizaba el caudal de diseño en la PTAP del municipio. Entonces se instala tubería, hasta donde de acuerdo al diseño hidráulico, concepto hidráulico no se presentan falencias en el diseño, de ahí en adelante se hace la suspensión hasta no tener el visto bueno de parte del ministerio de vivienda, en cuanto a la reformulación. Tenemos otro tema que tocar, que le concierna al ministerio, pregunta el Ing. Arroyave. No se plantean más temas por los participantes.

Aquí si es muy importante Ing. Garzón, dar cumplimiento con el tema de los compromisos para la reformulación, nosotros si estamos de acuerdo en trabajar, para entregar el definitivo de ese presupuesto, el día jueves 21 de noviembre, para poder programar la reunión, con el encargado de parte del ministerio, de hacer las revisiones pertinentes. Y seguir avanzando en los demás requisitos que exige la reformulación.


No habiendo más temas que tratar el Ing. Garzón pide permiso y se retira de la reunión.

Listo, entonces damos por finalizado el comité del día de hoy, muchas gracias por la asistencia, nos vemos el próximo jueves que tenemos el comité de obra, termina el Ing. Arroyave.

Siendo las 9:03 am se da por terminado el comité de obra.

A continuación, los compromisos adquiridos,


No	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Entregar presupuesto completo de la reformulación con todos los requisitos	Municipio Contratista Interventoría	21/11/2024	El presupuesto con todo lo necesario para revisión previa del ministerio




Ing. Mauricio Jaramillo V.
Residente de Interventoría
Elaboró



Ing. Camilo Arroyave L.
Supervisor de los contratos
Revisó y aprobó



Ing. Carlos Preciado Suaza
Director de Interventoría
Revisó y aprobó



Ing. Héctor Jiménez Gómez
Director de Obra
Revisó y aprobó

