



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

### DATOS GENERALES

FECHA:	02 de octubre de 2024
HORA:	De 2:45 pm a 3:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none"><li>Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión</li><li>Contratos Derivados: Consortio Interacueducto- Coordinadro Ing, Camal Bejarano Consortio Cereté San Carlos- Guillermo Guzmán</li><li>Municipio Ingeniero Getulio Padron- Asesor Municipio Cereté para tema de aguas</li><li>MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión del convenio Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio</li></ol>

### ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento al proyecto Convenio CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
2. Gestiones por tramitar
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

1. Se realiza reunión virtual de seguimiento al avance del proyectos.

Desde el PDA, se realiza presentación del estado actual del proyecto, resaltando los siguientes datos relevantes:



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- ✓ Fecha Terminación Convenio 21 de diciembre de 2024.

#### CONTRATOS DERIVADOS

- ✓ Contrato de Obra 134-2021, Fecha de Terminación: 23 de septiembre de 2024.
- ✓ Contrato de Interventoría 168-2021, Fecha de Terminación: 23 de septiembre de 2024.
- ✓ Avance Físico a 23/09/2024: 100%

Desde el PDA se informa que el contratista se encuentra realizando pruebas al sistema y la interventoría ya hizo entrega del informe mensual, manuales y garantías, las pólizas están en conformidad al apéndice técnico 4, y está trámite el trámite de pólizas según el acta final.

Por otra parte se informa que en el aplicativo SIGEVAS se encuentran reportados todos los informes mensuales de Interventoría, así como todos los actos administrativos asociados a los contratos derivados.

Desde MVCT se resalta la importancia del trámite de los certificados de funcionalidad del proyecto, de entrega y recibo de las obras por parte del municipio y posteriormente al operador, las pólizas respectivas, manuales de operación y mantenimiento, planos as-built, así como todos los demás que determine el PDA (Ejecutor).

Desde el municipio se indica que en relación con los permisos de cruces de vías se debe dar el respectivo cierre con las pólizas según aplique, así mismo es necesario que se tramite con ACUALIA el certificado de Funcionalidad del proyecto resaltando que el prestador del servicio ha realizado continuo acompañamiento al desarrollo del proyecto.

Representantes de los contratos derivados informan que se está consolidando la información para iniciar el proceso de liquidación.

Desde el Ministerio se indica que dentro del plazo establecido para terminación del convenio debe estar tramitada la liquidación de la contratación derivada, por lo que se deberán adelantar las gestiones respectivas con celeridad.

## 2 Gestiones por tramitar

Proceso de Liquidación.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### 3 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargue informe final	PDA	03 oct 2024
2	Gestionar con ACUALIA certificado de Funcionalidad.	Municipio	05 oct 2024
3	Entregar información para iniciar proceso liquidación	Interventoría	11 Oct 2024

### FIRMAS:

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 03 de octubre de 2024