



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3 NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de Noviembre de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

El 24 de octubre 2024, Esant informa que el Municipio inicia proceso de avalúo de predio de la sra marlene Diaz, la cual no permite la servidumbre y el Municipio iniciara proceso de imposición. Fecha se suspensión del 9 de junio del 2024 hasta que se presente la reformulación No. 3 al Ministerio y sea aprobada. Fecha aproximada 30 de abril de 2025.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

Interventoría entrego a la Esant toda la documentación del proyecto y se encuentra en revisión técnica y jurídica por parte de la dirección de la Esant, programada para el 8 de noviembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

Con modificación 11, de precios no previstos y adicional en plazo 9, adicional en valor No. 2 de acuerdo con reformulación No. 3 aprobada por el Ministerio, se tiene fecha de terminación 24 de agosto de 2025.

Informe semanal del 5 de octubre de 2024. Se tiene un avance del 73,99% contra un programado del 77,39%.

Se termino instalación de tubería sanitaria y pluvial del tramo de Cra

6 entre calles 10 y 11, se está en proceso de domiciliarias del alcantarillado sanitario.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

Findeter informa que el contratista entrego todos los productos:

1. Diagnostico
2. Hidráulico
3. Electromecánico.
4. Estructural
5. Urbanísticos
6. Presupuestal

Los 5 primeros productos ya cuentan con aprobación de la Interventoría incluyendo la revisión de golpe de ariete.

El producto 6, de presupuesto se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

El AMB envió observaciones a Findeter el 12 de noviembre de 2024, recomendando un sistema de bombeo escalado, teniendo varias bombas en funcionamiento, inicialmente se tiene 1 bomba y el AMB solicita más bombas para un funcionamiento escalado, lo cual varía el diseño y presupuesto entregado por el consultor.

Findeter programa reunión técnica con AMB y contratista para la cuarta semana de noviembre para revisión de solicitud de AMB, 22 de noviembre de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Findeter informa que la Interventoría se encuentra en revisión del presupuesto con aproximadamente 400 apus nuevos, están realizando observaciones las cuales se envían al contratista para su respuesta, de acuerdo con lo anterior la nueva fecha de entrega del presupuesto final por parte de la Interventoría a Findeter será aproximadamente el 16 de diciembre de 2024. Findeter iniciara la revisión del presupuesto con fecha de entrega aproximada el 16 de enero de 2025.

Con el presupuesto revisado por Findeter, se socializará con el Ministerio, Municipio, AMB, Esant y Empulebrija para determinar las posibles fuentes de financiación del proyecto con fecha el 30 de enero de 2025.

Teniendo en cuenta que AMB propuso aportar los recursos adicionales con condicionamiento se tienen los siguientes compromisos:

1. El municipio solicita por escrito a AMB el aporte de los recursos adicionales bajo condición, para ser remitido a Findeter y Ministerio para su revisión.
2. El Municipio y AMB deben entregar contrato de venta de agua en bloque para garantizar el suministro de agua para el proyecto.

Con fecha aproximada 30 de abril de 2025.

3. El Municipio solicitara mediante oficio cambio de otrosí No. 3 a Findeter y al Ministerio, teniendo nuevos puntos de operación a cargo de cada operador y ajuste al plan financiero, con fecha 31 de mayo de 2025
4. Ajuste y preparación de la reformulación No. 4 por parte del Municipio, AMB, Esant, Empulebrija, contratista de obra e Interventoría para entrega al Ministerio con fecha aproximada el 30 de junio de 2025.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

Se inicia reunión con la ESANT – informando que se realizó reunión de reformulación No. 1 con el Ministerio el 12 de noviembre de 2024, donde se informó:

1. Que se radico reformulación No. 1 al Ministerio el viernes 08-11-2024 con radicado 2024ER0175886 con ajustes a presupuesto por cambio de espesores de base granular y pavimento en placa en concreto MR 41 de acuerdo con oficio entregado por el Municipio de espesores de pavimento en vías urbanas.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Se entrega por parte de la ESANT reformulación No. 1 con 13 anexos, 2 anexos adicionales, cuadro comparativo, oficio de la Esant, oficio del Municipio.

3. Se tiene anexo 2-memorias de cantidades, anexo 3 – Apus no previstos, anexo 4 – especificaciones técnicas ítems no previstos, anexo 5 – cotizaciones, anexo 13 – balance, los cuales fueron remitidos al Ingeniero Jonh López el 13 de noviembre de 2024 para revisión presupuestal por parte del Ministerio.

4. Se revisa anexo 6 con oficio del Municipio, donde indica que los espesores de pavimento para vía son: espesor de base granular = 15 cms y espesor pavimento en concreto MR 41= 22 cms

5. La Esant informa que el 27 de septiembre de 2024, radico al Ministerio reformulación No. 1 con radicado 2024ER0154171 con los siguientes valores:

Obra: \$423.935.581
Interventoría: \$38.526.853
Total: \$ 462.462.434

6. El Ministerio solicito por correo electrónico el 29 de octubre de 2024, de acuerdo con lo informado por la ESANT de cambio de espesores del base granular y pavimento, radicar nuevamente la reformulación No. 1 La Esant radica nuevamente la reformulación No. 1 al Ministerio el viernes 08-11-2024 con radicado 2024ER0175886 con ajustes a presupuesto, cambio de oficios, ajuste de la información con los siguientes valores:

Obra: \$476.421.025
Interventoría: \$436.736.919
Total: \$476.421.025

7. Se programa visita del Ministerio para el martes 19 de noviembre de 2024, revisión reformulación No. 1

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de terminación para entrega al	ESANT	8-11-2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	Municipio del Socorro		
2	Revisión reformulación No. 1 Mogotes.	Esant - MVCT- Municipio- Contratista de obra e Interventoría	19-11-2024
3	Inicio proceso de avalúo, servidumbre Sra. Hilda Vélez Guayabos	Municipio	30-10-2024
4.	Reunión funcionamiento escalado - Lebrija	Findeter-AMB	22-11-2024
5.	Entrega del presupuesto Lebrija	Interventoría a Findeter	16-12-2024
6	Socialización presupuesto- Lebrija	Findeter	30-01-2025

FIRMAS:





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 14-11-24