



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Juan Carlos Erazo Garzón Municipio Mahates Melissa Franco Eric David Herrera

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcados en el Convenio de Uso de Recursos No. 845 de 2024. “Optimización del servicio público de aseo para la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mahates Bolívar bajo el esquema de operación de comunidades organizadas”. Etapa precontractual.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Compromisos

DESARROLLO:

1 . Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como los participantes del Municipio.

2 . Intervención



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio informa de los avances que se tiene en la parte precontractual del proyecto:

El informe de evaluación del encargo ya ha sido publicado y actualmente se encuentra en traslado para la adjudicación del mismo. Se espera que dicha adjudicación se realice entre mañana y pasado mañana, con lo que se procederá a la publicación de la resolución de adjudicación. Una vez completado este proceso, se estarán tomando las medidas necesarias para avanzar con la firma de la minuta.

En el día de ayer, como se indicó en el correo previo, se realizó la apertura de la licitación pública correspondiente a la obra y a la interventoría de la misma, mañana se llevará a cabo la audiencia de aclaración. Respecto a los plazos, la fecha de cierre para la interventoría está fijada para el 12 de noviembre, y para la obra el 18 de noviembre, conforme al cronograma establecido en el borrador inicial. Hasta el momento, todo ha transcurrido conforme lo previsto, sin haber recibido observaciones a los borradores de la interventoría y la licitación.

Se han adelantado gestiones con las empresas que el alcalde ha contactado, y se ha recibido confirmación de su interés en participar en la licitación. Se espera que al menos dos empresas se presenten para la obra, y confiamos en obtener resultados similares en el caso de la interventoría. En caso de que se presente alguna observación que pueda generar retrasos, se notificará de inmediato para evitar cualquier afectación en el cronograma.

El MVCT plantea una inquietud respecto al contrato de fortalecimiento y a la fiducia. en caso de que no se presente ninguna empresa en proceso licitatorio de obra o la que se presente no cumpla con los requisitos establecidos, y no se logre contratar un contratista, ¿qué acciones se tomarán respecto a la parte de la fiducia y al proceso de fortalecimiento?

El municipio informo en cuanto al fortalecimiento, se señala que contractualmente estamos obligados a cumplir con las condiciones pactadas, por lo que no sería posible liquidar ni suspender el contrato. En este sentido, tendríamos que continuar con la ejecución del fortalecimiento bajo las condiciones acordadas.

Respecto al encargo, el plazo establecido sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que se mantendría sin cambios. En el caso de la obra, si llegara a declararse desierta la licitación pública, se procederá a realizar una licitación abreviada. Si al 18 de noviembre no se presentan ofertas, se procederá de inmediato a expandir el acto administrativo de declaratoria de desierta, para que comience el término de ejecutoria y se pueda iniciar el proceso de la licitación abreviada.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se aborda la inquietud por parte del MVCT, de que parte del fortalecimiento institucional debe implementarse sobre lo que se va a construir, específicamente una vez que la ECA y los suministros estén listos. La pregunta es cómo se llevará a cabo dicha implementación si no se inicia la obra a tiempo o si la obra comienza a mitad del proceso de fortalecimiento institucional.

Es importante que la ejecución de ambos procesos esté alineada en cuanto a los tiempos, ya que no podemos permitir que el fortalecimiento avance más rápido que la construcción de la obra. En este sentido, se sugiere analizar el cronograma de actividades, especialmente en relación con la firma de los contratos y las actas de inicio de la obra y del fortalecimiento, para garantizar que ambos procesos se desarrollen de manera conjunta y sin contratiempos

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Próxima reunión de seguimiento	Municipio y MVCT	13/11/2024

Elaboró: Juan Carlos Erazo Garzón
Fecha: 11/11/2024