



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 14 -2024 Santa Ana

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2024
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Emiro Alfaro– Municipio
INVITADOS:	Jhon Alexander Castaño – Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles. Luz Marina Serna – Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Convenio 1348-2023 "FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Entrega de los ajuste y observaciones al municipio	Interventoría	Pendiente
2	Entrega en digital de la consultoría +AAS SA	Contratista	Pendiente

2. Seguimiento Convenio 1348-2023

El MVCT, solicitó al municipio informar sobre el estado de la entrega de productos por parte de la interventoría al municipio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio indicó que, hasta la fecha, la interventoría ha entregado en formato digital lo correspondiente a la alternativa, diagnóstico y diseño del plan maestro de la cabecera municipal y de tres corregimientos. Quedan pendientes la entrega de dos corregimientos debido a un tema predial relacionado con la servidumbre, el cual ya se está subsanando para completar la entrega de los productos al municipio.

El municipio pregunta quien debe dejar los formatos diligenciados para presentar al MVCT para su viabilidad, por parte del MVCT se indicó que debe revisar las condiciones contractuales, el mismo municipio respondió diciendo que el tema de radicación está en el alcance de la consultoría.

El municipio informa que ya se dio aprobación al último pago de contratista e interventoría dado que el encargo fiduciario se vende el 2 de diciembre, fecha en la que el municipio debe contar con todos los productos.

El municipio informa que si en el trámite de viabilizarían se presentan observaciones, el consultor y la interventoría lo atenderán.

Adicionalmente el Ministerio recuerda que la fecha de terminación del convenio es el 12 de diciembre de 2024 y a esa fecha se debe contra con las actas de terminación y liquidación de los derivados suscritas.

Por parte del MVCT se le solicita al municipio que al momento de radiar el proyecto para viabilización se debe dejar muy claro que se diseñó la totalidad de la cabecera y los 5 corregimientos, pero cual es el zona que se desarrollara inicialmente.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Actas de terminación y liquidación de los derivados	Municipio	12-12-2024
2	Inicio de la liquidación del convenio	Municipio	13-12-2024
3	Reunión para revisión previa del proyecto al grupo de estudios y diseños el MVCT.	MVCT	6-12-2024
4	Entrega de los ajuste y observaciones al municipio	Interventoría	2-12-2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5	Entrega en digital de la consultoría AAS SA	Contratista	2-12-2024
---	---	-------------	-----------

FIRMAS:

Anexos: N.A.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 25/11/2024

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1348-2023 Santa Ana - Magdalena Chat Compartido Resumen Asistencia +4 [Unirse](#) [5](#) [Detalles de la reunión](#) ...

lunes, 25 de noviembre de 2024 8:56 a. m. - 9:28 a. m. [Descargar](#)

4 Asistieron	8:56 a. m. - 9:28 a. m. Hora de inicio y finalización	31m 23s Duración de la reunión	27m 51s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tullia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	8:57 a. m.	9:28 a. m.	30m 13s	Organizador
 Luz Marina Ser... (No comprobado)	8:58 a. m.	9:27 a. m.	29m 41s	Moderador
 emiro alfaro (No comprobado)	9:01 a. m.	9:27 a. m.	26m 22s	Moderador
 Gerente de proyectos gerente.proyectos@assa.com.co	9:02 a. m.	9:27 a. m.	25m 9s	Moderador

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1348-2023 Santa Ana - Magdalena-20241125_090328-Grabación de la reunión.mp4](#)