

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 893 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 20 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por MVCT: Phanor Duque Quintero, Entrega de Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Eduardo Andrés Mesa Buitrago, Recibe Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Jaime José García, jefe OAP ADC Luis Arturo Riveira Daza, Supervisor, La Gloria
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. La Gloria CUR 893 de 2021 – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. Avances en trámites con la empresa AFINIA para electrificación del proyecto.

- Presentación del nuevo apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT.
- Estado actual del proyecto.
- Solicitud de prórroga Nro. 5 al convenio.
- Varios.

DESARROLLO:

1. La Gloria CUR 893 de 2021 – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Presentación del nuevo apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT:
Se informó al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. que, a partir del 1 noviembre de 2024, el nuevo apoyo a la supervisión del Convenio 893 de 2021, es el ingeniero Eduardo Andrés Mesa Buitrago, para ello se realiza la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

presentación de cada uno de los asistentes para el relacionamiento directo entre el ejecutor y el MVCT.

Estado actual del proyecto: Como se informó el 19 de noviembre de 2024 por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. como ejecutor del proyecto, en la reunión de seguimiento permanente realizada por la CGR, la fecha de terminación del proyecto es el 15 de noviembre de 2024, en esta misma fecha se dio el recibido del proyecto por parte del municipio según informó el supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. La próxima semana se realizará una visita para revisar las obras en campo, lo que permitirá dar cierre a la interventoría.

El ejecutor del proyecto también informó que se están planificando capacitaciones adicionales para garantizar el correcto uso y manejo de la infraestructura instalada.

El sistema de energía fotovoltaica ya está en funcionamiento, lo que ha permitido mejorar el consumo energético y la eficiencia en el bombeo de agua. Con las obras ejecutadas en la PTAP el suministro de agua se ha incrementado a 8 horas diarias aproximadamente, beneficiando a alrededor de 7,000 habitantes en la cabecera municipal.

Solicitud de prórroga Nro. 5 al convenio: Por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT, se está adelantando la solicitud, para lo cual se redactó el documento, el cual está siendo revisado por el apoyo jurídico para la zona norte. En el citado documento se solicita una prórroga de cuatro meses para el convenio, conforme a lo informado por el ejecutor en el oficio de la solicitud de prórroga el cual está en proceso de firma del municipio de La Gloria, la gobernación del Cesar y Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para su radicación ante el MVCT y de esta manera poder proceder a la elaboración del memorando interno para remisión al área de contratos del MVCT para la elaboración de la minuta.

Por lo anterior se le pide celeridad al ejecutor en el trámite de radicación, ya que el convenio vence el 11 de diciembre de 2024.

Varios: Se considera la posibilidad de realizar una inauguración oficial del proyecto con la participación de funcionarios del Ministerio. Se menciona la importancia de cuidar los detalles finales y asegurar la calidad de la infraestructura antes de la entrega final.

Se reconoce el éxito del proyecto hasta el momento y se expresa una visión positiva hacia su cierre y entrega formal a las comunidades beneficiadas.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actas de reinicio y terminación de obras.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	20 de noviembre de 2024.
2	Acta de recibo del proyecto por parte del municipio.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	20 de noviembre de 2024.
3	Informe final de supervisión y de interventoría al proyecto.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	28 de noviembre de 2024.
4	Presentación con balance final del proyecto a cargo del interventor.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	28 de noviembre de 2024.
5	Próxima reunión de seguimiento al proyecto del CUR 893 de 2021.	Contraloría General de La República.	28 de noviembre de 2024.

Asistencia a la reunión virtual:

Mesa de seguimiento técnico al proyecto del CUR 893 de ... Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +3 Unir

miércoles, 20 de noviembre de 2024 8:57 a. m. - 9:24 a. m.

4 Asistieron	8:57 a. m. - 9:24 a. m. Hora de inicio y finalización	27m 18s Duración de la reunión	21m 5s Tiempo medio de asistencia
-----------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	8:59 a. m.	9:24 a. m.	25m 7s	Organizador
LD Luis Riveira D... (No comprobado)	8:59 a. m.	9:24 a. m.	24m 36s	Moderador
EB Eduardo Andres Mesa Buitrago eduardo.mesa@colombiacompra.gov...	9:02 a. m.	9:24 a. m.	21m 29s	Moderador
JG Jaime Garces	9:11 a. m.	9:24 a. m.	13m 7s	Moderador

Enlace de grabación de la reunión:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

[Mesa de seguimiento técnico al proyecto del CUR 893 de 2021-20241120_090726-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero



Apoyo a la Supervisión –
Eduardo Andrés Mesa Buitrago

Elaboró: Phanor Duque Quintero