

## ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1121 DE 2020

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 20 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	<b>Reunión Virtual Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Por MVCT: Phanor Duque Quintero, Entrega de Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Eduardo Andrés Mesa Buitrago, Recibe Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB  Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Holger Enrique Pabón Sumalave, Supervisor proyecto - El Copey Wilson Fernández, Especialista hidráulico Diego Palacios, abogado
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

- 1. El Copey CUR 1121 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY.
  - Presentación del nuevo apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT.
  - Liquidación contratos derivados.
  - Reformulación del proyecto.
  - Varios

### DESARROLLO:

- 1. El Copey CUR 1121 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY.

Presentación del nuevo apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT:  
Se informó al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. que, a partir del 1 noviembre de 2024, el nuevo apoyo a la supervisión del Convenio 1121 de

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2020, es el ingeniero Eduardo Andrés Mesa Buitrago, para ello se realiza la presentación de cada uno de los asistentes para el relacionamiento directo entre el ejecutor y el MVCT.

Se realiza un breve resumen del estado actual del proyecto, donde se le informa a los asistentes los siguiente:

- Ejecución de alcantarillado en el barrio Villa Azul está completa.
- Se presentan problemas contractuales en el barrio Villa del CESAR, lo que ha llevado a la necesidad de reformulación del proyecto, ya que inicialmente la funcionalidad del alcantarillado era por gravedad. Pero con recursos propios del municipio se ejecutó una estación de bombeo de aguas residuales para dar funcionalidad al alcantarillado a construir en el barrio Villa del Cesar.

Liquidación contratos derivados: Se informó por parte del abogado de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. como ejecutor del proyecto, que a través de la resolución 586 del 19 de noviembre de 2024 se confirma la liquidación unilateral del contrato de obra 027 de 2021. Con lo cual queda en firme dicha decisión.

Para el contrato de interventoría está en proceso de liquidación, con compromisos establecidos para tener el acta lista para el 13 de diciembre.

Reformulación del proyecto: Se acuerda entre los asistentes realizar una socialización con el ingeniero hidráulico del MVCT para atender las observaciones sobre el diseño hidráulico. Para ello se programó reunión el 21 de noviembre de 2024, en dicha reunión se presentan las observaciones al componente hidráulico donde queda pendiente subsanar el tema de la proyección poblacional para el proyecto. Lo cual será subsanado por el ejecutor a más tardar el 3 de diciembre de 2024.

Se establecen compromisos para resolver observaciones sobre el presupuesto las cuales son remitidas por el ejecutor a través de correo electrónico el 21 de noviembre de 2024 y estas a su vez al profesional de costos y presupuestos del MVCT el 26 de noviembre de 2024. Con las actuaciones realizadas se proyecta que la reformulación al proyecto quede viabilizada para el mes de diciembre de 2024.

Varios: El apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT informó que el convenio se encuentra suspendido hasta el 12 de diciembre de 2024, y que conforme a la suspensión la fecha de finalización del convenio es el 30 de enero de 2024. Por lo expuesto, se sugiere al ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P., agilizar los pendientes en el componente hidráulico y de presupuesto para tener



# Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

la viabilidad a la reformulación antes del 12 de diciembre y de esta manera evaluar el tiempo requerido para la prórroga del convenio.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Acta de liquidación bilateral contrato de interventoría.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	13 de diciembre de 2024.

## Asistencia a la reunión Virtual:

Mesa de seguimiento técnico al proyecto del CUR 1121 de... Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +3 Unir

miércoles, 20 de noviembre de 2024 11:28 a. m. - 12:23 p. m.

6 Asistieron	11:28 a. m. - 12:23 p. m. Hora de inicio y finalización	55m 29s Duración de la reunión	26m 51s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	11:30 a. m.	12:17 p. m.	46m 40s	Organizador
IP ING HOLGER PA... (No comprobado)	11:31 a. m.	12:23 p. m.	52m 52s	Moderador
IP ING PABON (No comprobado)	11:31 a. m.	11:32 a. m.	33s	Moderador
EB Eduardo Andres Mesa Buitrago eduardo.mesa@colombiacompra.gov...	11:40 a. m.	12:17 p. m.	37m 6s	Moderador
W wilson (No comprobado)	11:52 a. m.	11:56 a. m.	3m 48s	Moderador
W wilson (No comprobado)	11:57 a. m.	12:17 p. m.	20m 5s	Moderador

## Enlace de grabación de la reunión:

[Mesa de seguimiento técnico al proyecto del CUR 1121 de 2020-20241120 114352-Grabación de la reunión.mp4](#)

## FIRMAS:

Apoyo a la Supervisión –  
Phanor Duque Quintero

Apoyo a la Supervisión –  
Eduardo Andrés Mesa Buitrago

Elaboró: Phanor Duque Quintero

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74