

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08 – CUR 1336

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT Andrea Aristizábal, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Solicitud exoneración GMF cuenta ahorros número 256-14907-1 a nombre de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FIDEICOMISO AGUAS DE BUGA - CUR 1336 – 2023
2. Plan de contingencia desarrollo proyecto objeto - CUR 1336 de 2023.
3. Revisión Proyección de reformulación No. 1 – CUR 1336 de 2023.
4. Solicitud de entrega de informe mensual.
5. Reunión avance 50% proyecto objeto.

DESARROLLO:

Conforme al orden del día establecido, se realizó la reunión de seguimiento contando con la asistencia de los profesionales inscritos, representantes de Aguas de Buga S.A. E.S.P., y del MVCT.

Obteniendo lo siguientes resultados según el orden del día, así:

1. Mediante comunicado con radicado No. 100-339 fechado el 13 de noviembre de 2024, la Empresa Aguas de Buga S.A E.S.P., solicito la exoneración al gravamen, al movimiento financiero de la cuenta ahorros número 256-14907-1 a nombre de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FIDEICOMISO AGUAS DE BUGA, que la empresa Aguas de Buga S.A E.S.P., gestiono el 30 de noviembre de 2023, única y exclusivamente para recibir y administrar los recursos correspondientes al convenio de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

uso de recursos No. 1336 de 2023 suscrito entre el MVCT, el Municipio de Guadalajara de Buga y Aguas de Buga S.A E.S.P., de fecha 26 de junio de 2023. **Ver anexo 1.** Com. 100-339 Aguas de Buga (13-11-24)

Por lo antes expuesto, el MVCT informo que el (14/11/2024) extendió al área competente (Tesorería), la solicitud realizada por el ejecutor para que se dé continuidad al trámite pertinente.

Documentos aportados por el ejecutor:

- Formato de solicitud de exención del gravamen a los movimientos financieros debidamente diligenciado y firmado.
 - Respuesta Banco Occidente sobre el no manejo de sello.
 - Contrato de fiducia mercantil de administración y pagos - fideicomiso aguas de buga.
 - Certificado Cuenta de ahorros número 256-14907-1 a nombre de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FIDEICOMISO AGUAS DE BUGA.
 - Manifiesto FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Cuenta número 256-14907-1 Aguas de Buga
 - Manifiesto FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Encargo Fiduciario Aguas de Buga
 - Rut Aguas de Buga 2024
 - Rut Fiduciaria Corficolombiana
 - Cámara de Comercio 05 noviembre 2024. Aguas de Buga S.A E.S.P.
 - Convenio de Uso de Recursos (CUR 1336 De 2023)
 - Acta de Inicio CUR 1336-202
2. Con fecha de corte 31 de octubre de 2024, se registró un atraso significativo entre el avance programado y el avance ejecutado del proyecto objeto que asciende a 14.58%.

NOTA. Aguas de Buga S.A E.S.P., notificó que hubo un error en los datos suministrados al MVCT acerca del progreso programado para la semana 49, el cual fue reportado incorrectamente como un (72,30%). En el informe mensual hasta el 31-10-2024, se efectuó la corrección a un (60,41%). La situación la suscito debido a un error en la herramienta SAGUT, utilizada por la interventoría de obra para realizar el seguimiento al desarrollo del contrato de obra. Lo anterior se registró en el oficio CI_CLL9_126_2024 fechado el (12/11/2024) remitido por CONSITEC INGENIERIA.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por lo anterior, el (07/11/2024), el MVCT solicitó la entrega e implemente un plan de acción que facilite el desarrollo del proyecto de acuerdo con el programa de obra aprobado, asegurando que la discrepancia entre la ejecución programada y la ejecución física se resuelva lo antes posible.

Desde Aguas de Buga S.A. E.S.P., se informa en la reunión que el día (07-11-2024), realizó solicitud oficial a la interventoría de obra para la entrega del plan de contingencia registrando como fecha de cumplimiento el (13-11-2024). Actualmente, está a la espera de recibir dicha información para revisión, aprobación y posterior entrega al MVCT. **Ver anexo 2.** Com. 310-045 Aguas de Buga (07-11-24)

3. En lo que respecta a la proyección de reformulación que abarca el ítem global para el desvío de las redes de CENIT y TGI, Aguas de Buga S.A. E.S.P., informo que el 8 de noviembre 2024, se realizó entre Aguas de Buga S.A. E.S.P., y los contratistas derivados, la socialización de la alternativa sobre la interferencia del oleoducto y gasoducto administradas por las entidades CENIT y TGI respectivamente. También notifiqué que el contratista de obra debía enviar la información consolidada el día 13 de noviembre 2024, a la empresa TGI como se solicitó en la reunión del 21 de octubre de 2024. Compromiso que no fue cumplido por el contratista de obra. Por lo anterior se acordó que Aguas de Buga S.A. E.S.P., remitirá un oficio a la interventoría solicitando el cumplimiento de los compromisos establecidos, teniendo en cuenta la importancia del proceso.

Por otra parte, se informó que con la entidad CENIT, se programará una reunión en la semana del 18-22 de noviembre 2024, siempre y cuando se entregue la información de forma preliminar por parte de la contratación derivada. **Ver anexo 3.** Asistencia Reunión Interferencia (08-11-2024).

4. En relación con el informe mensual de supervisión a cargo del ejecutor, la minuta contractual del CUR establece el plazo específico para la entrega de este documento. Por lo anterior, el MVCT el (12-11-2024) solicitó que la presentación del informe se realice en la fecha establecida en la minuta del CUR, ya que cualquier demora en la provisión de la información causa retrasos en los procesos internos.

Aguas de Buga S.A. E.S.P. informó que el retraso en la entrega de información al MVCT se debió a la demora en la recepción del informe

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

mensual por parte de la interventoría. Por esta razón, el (13-11-2024) envió una comunicación oficial a la interventoría solicitando su cumplimiento. **Ver anexo 4.** Com. 310-046 Aguas de Buga (13-11-24).

Durante la reunión, se notificó que la interventoría ya había entregado el documento requerido y que el ejecutor está en proceso de elaborar el informe mensual.

5. Desde el MVCT, y considerando lo acordado en el comité de obra del 24-10-2024, sobre la reunión para socializar el 50% del avance del proyecto previsto para la última semana de noviembre, se solicitó información al ejecutor sobre la programación. Esto con el objetivo de organizar la comisión al territorio y dar seguimiento a este proceso.

Aguas de Buga S.A. E.S.P., comunico que, hasta la fecha, la interventoría no ha emitido respuesta alguna respecto al asunto en cuestión. Además, que se envió un comunicado solicitando la confirmación de la fecha programada para la reunión de socialización del 50%. Se acordó que Aguas de Buga S.A E.S.P., notificara al MVCT una vez se tenga una respuesta por parte de la contracción derivada. **Ver anexo 4.** Com. 310-046 Aguas de Buga (13-11-24)

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega plan de contingencia proyecto objeto CUR 1336 – 2023.	Aguas de Buga S.A E.S.P.	15-11-2024
2	Oficio a la interventoría solicitando el cumplimiento de los compromisos establecidos sobre la proyección de reformulación No. 1.	Aguas de Buga S.A E.S.P.	15-11-2024
3	Entrega informe mensual octubre 2024	Aguas de Buga S.A E.S.P.	15-11-2024
4	Notificación socialización reunión socialización avance 50%.	Aguas de Buga S.A E.S.P.	Por definir

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos.

- A1. Com. 100-339 Aguas de Buga (13-11-24)
- A2. Com. 310-045 Aguas de Buga (07-11-24)
- A3. Asistencia Reunión Interferencia (08-11-2024)
- A4. Com. 310-046 Aguas de Buga (13-11-24).

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (14-11-2024)