

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	18/12/2024	Nº DE COMISIÓN	4633
-------	------------	----------------	------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	ÁLVARO CAÑIZAREZ ORTIZ
TIPO DE VINCULACIÓN:	CONTRATISTA
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	
--	----------	---	----------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
11	12	2024	13	12	2024	Bogotá – Pasto – San Pedro de Cartago – El Tablón de Gómez – Pasto - Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

EFECTUAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONEXIONES EN LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE CARTAGO Y EL TABLÓN DE GÓMEZ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 1083 DE 2022.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Informe técnico de actividades de ejecución del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en San Pedro de Cartago, Nariño.

Fecha: 11 de diciembre de 2024

I. Introducción

El 11 de diciembre de 2024 se realizaron actividades de seguimiento técnico a la ejecución del

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

proyecto de agua potable y saneamiento básico en el municipio de San Pedro de Cartago, Nariño. Estas actividades forman parte del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1059 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de San Pedro de Cartago y El Departamento de Nariño. Adicionalmente, se consideró el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022, celebrado con ENTerritorio S.A., como parte integral del proceso de ejecución del proyecto.

II. Desarrollo de Actividades

1. Reunión estratégica en la Alcaldía de San Pedro de Cartago

A las 11:00 a.m., se realizó una reunión estratégica en las instalaciones de la Alcaldía de San Pedro de Cartago con el propósito de revisar los aspectos generales relacionados con la implementación de las conexiones intradomiciliarias en el centro poblado rural priorizado, Vereda La Chorrera. Esta revisión se enmarcó en las actividades de ejecución gestionadas por la Gerencia Integral. La reunión contó con la participación de los delegados del municipio, del Plan Departamental de Agua - PDA de Nariño, de ENTerritorio S.A. y contratista de obra e interventoría.



Fotos No. 1 y 2 Reunión estratégica del proyecto PCI – Alcaldía Municipal de San Pedro de Cartago.

2. Revisión del avance del proyecto

Actividad 1: Chequeo y Validación de Diseños

- **Descripción:** Se realizó por parte de la contratación derivada de ENTerritorio S.A., el chequeo y validación de los diseños de los prototipos de obras conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR – 10).
- **Estado:** Esta actividad ha sido completada. Los ajustes de diseños realizados por la nueva contratación derivada fueron enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024, y la radicación correspondiente ante el Ministerio se realizó el 9 de septiembre de 2024.

Actividad 2: Diagnóstico, Validación Preliminar y Planeación de la Intervención

- **Descripción:** Realización de visitas para diagnóstico y validación de las intervenciones necesarias.
- **Estado:** Se realizaron 57 visitas, de las cuales 32 fueron diagnósticos efectivos (23 aprobados

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

y 9 en evaluación) y 25 no efectivos.

Actividad 3: Ejecución de Obras de Conexiones Intradomiciliarias y Domiciliarias

- **Descripción:** Ejecución de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, con la correspondiente entrega de las obras.
- **Estado:** Se inició la ejecución con once (11) conexiones en la vereda La Chorrera, actualmente en progreso.

Actividad 4: Plan de Gestión Social – PGS.

- **Descripción:** Se implementa el Plan de Gestión Social en el desarrollo de las actividades.
- **Estado:** Se han recibido y están siendo validadas cinco (5) solicitudes de inclusión.

3. Coordinación de la ruta de avanzada para recorrido en campo

- **Descripción:** Definición y coordinación de la ruta de campo para la validación de las conexiones intradomiciliarias en la vereda La Chorrera.
- **Estado:** Se realizaron visitas a once (11) viviendas en ejecución para la implementación de las conexiones intradomiciliarias, con las obras programadas para finalizar en diciembre.



Fotos No. 3 y 4 Recorrido en el centro poblado rural priorizado para el PCI – Vereda La Chorrera

Compromisos:

Es fundamental acelerar la validación de los diagnósticos pendientes para evitar retrasos en su aprobación, asegurando así la continuidad del flujo de trabajo y optimizando los plazos del proyecto.

Se debe garantizar la finalización de las once (11) viviendas en la Vereda La Chorrera dentro del plazo establecido de acuerdo con el cronograma del Otrosí No. 2 al Contrato.

Se recomienda implementar un monitoreo constante de la calidad de las obras en todas sus fases para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad, garantizando la durabilidad de las obras y la satisfacción de los beneficiarios.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

Informe técnico de actividades de ejecución del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en El Tablón de Gómez, Nariño.

Fecha: 12 de diciembre de 2024

I. Introducción

El 12 de diciembre de 2024 se realizaron actividades de seguimiento técnico a la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento básico en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño. Estas actividades forman parte del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1060 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de El Tablón de Gómez, El Departamento de Nariño y La Asociación de Usuarios Administradora de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado y Aseo del Corregimiento de Las Mesas El Tablón de Gómez – ASUAAASMES. Adicionalmente, se consideró el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022, celebrado con ENTerritorio, como parte integral del proceso de ejecución del proyecto.

II. Desarrollo de Actividades

1. Reunión estratégica en las instalaciones del prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado - ASUAAASMES

A las 8:40 a.m., se llevó a cabo una reunión estratégica en las instalaciones de ASUAAASMES para revisar la implementación de las conexiones intradomiciliarias, en el marco de las actividades gestionadas por la Gerencia Integral. Participaron delegados del municipio, ENTerritorio S.A. y el contratista de obra e interventoría.

Se destacó la ausencia de los delegados técnico y social del prestador y del Plan Departamental de Agua - PDA de Nariño, enfatizando a los asistentes la importancia de contar con su acompañamiento y asistencia técnica durante las visitas de seguimiento al proyecto. Este apoyo resulta fundamental para todos los actores involucrados en el Convenio No. 1060 de 2022 y el Contrato No. 1083 de 2022. Sin embargo, cabe señalar que la delegada social del PDA se incorporó posteriormente al recorrido en campo para brindar el acompañamiento necesario.



Foto No. 5 Reunión estratégica del proyecto PCI – Oficina de ASUAAASMES

2. Revisión del avance del proyecto

Actividad 1: Chequeo y Validación de Diseños

Descripción: Chequeo y Validación de Diseño de los Prototipos de Obras (NSR-10): La interventoría completó la revisión y ajustes de los diseños. Los documentos correspondientes fueron enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024, y ENTerritorio S.A. radicó dicha documentación ante el Ministerio de Vivienda el 9 de septiembre de 2024.

Estado: Completado.

Actividad 2: Diagnósticos

Descripción: Diagnóstico, Validación Preliminar, Concertación de la Intervención y Planeación de la Intervención.

Se realizaron un total de 128 visitas en la Vereda El Plan. De estas, 120 resultaron en diagnósticos efectivos. De los diagnósticos efectivos, 119 han sido aprobados y uno está pendiente de evaluación final.

Estado: 120 diagnósticos efectivos, 119 aprobados, 1 pendiente de validación.

Actividad 3: Ejecución de obras

Descripción: Ejecución de las Obras de Conexiones Intradomiciliarias y Domiciliarias de Acueducto y Alcantarillado.

Actualmente se están ejecutando obras en 15 viviendas, mientras que 76 viviendas han sido terminadas y entregadas.

Estado: 15 viviendas en ejecución, 76 viviendas terminadas y entregadas.

Actividad 4: Plan de Gestión Social - PGS

Descripción: Se radicaron 54 solicitudes de inclusión, de las cuales 16 visitas de diagnóstico han sido realizadas hasta la fecha.

Estado: 54 solicitudes radicadas, 16 visitas de diagnóstico realizadas.

3. Recorrido y evaluación en campo

Durante el recorrido, se llevó a cabo la visita a diecisiete (17) viviendas que se encuentran en diferentes etapas: en ejecución, terminadas, recibidas a satisfacción y aquellas que han recibido adecuaciones conforme a las necesidades identificadas en los diagnósticos previos. Se realizó un seguimiento de la ejecución del proyecto, asegurando que todas las actividades se alineen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

1083 de 2022.



Fotos No. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Recorrido en el centro poblado rural priorizado para el PCI – Vereda El Plan

Compromisos:

ENTerritorio S.A., mediante su contratación derivada, se compromete a avanzar prioritariamente con la actividad No. 3 correspondiente a *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS"* de acuerdo con las metas establecidas en el cronograma del Otrosí No. 2 al Contrato.

ENTerritorio S.A. debe tomar medidas inmediatas y efectivas para resolver la deuda pendiente con los maestros de obra, originada por la contratación anterior. Esta situación está comprometiendo la seguridad de la supervisión del Ministerio de Vivienda, ya que se han recibido amenazas directas durante las visitas de campo.

III. Cierre

A las 2:30 p.m., se dieron por concluidas las actividades en El Tablón de Gómez. Durante la jornada se realizaron observaciones detalladas y se establecieron compromisos basados en las condiciones identificadas durante el recorrido por el centro poblado rural priorizado. Estas acciones se alinean con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

Posteriormente, se realizó el desplazamiento a la ciudad de Pasto, y el 13 de diciembre de 2024 a la ciudad de Bogotá D.C.

Este informe técnico evidencia las actividades desarrolladas en San Pedro de Cartago y El Tablón de Gómez, destacando los puntos clave de cada evento y proporcionando recomendaciones para asegurar el éxito continuo del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones:

En San Pedro de Cartago, se debe acelerar la validación de diagnósticos pendientes para evitar retrasos en la aprobación de las intervenciones y asegurar la continuidad del proyecto. Además, es esencial garantizar la finalización de las once (11) viviendas en La Chorrera antes de finalizar el mes de diciembre, cumpliendo con el cronograma. Se recomienda monitorear constantemente la calidad de las obras para cumplir con los estándares técnicos y asegurar la satisfacción de los beneficiarios.

En El Tablón de Gómez, ENTerritorio S.A. debe implementar un protocolo de comunicación claro para resolver la deuda pendiente con los maestros de obra y coordinar con las autoridades competentes para garantizar un entorno seguro. Además, debe intensificar los esfuerzos para saldar la deuda a través de los canales adecuados y mantener una comunicación continua con la comunidad respecto a las viviendas inconclusas.

Se solicita a ENTerritorio S.A. adoptar medidas urgentes para mitigar retrasos y asegurar el cumplimiento de los plazos del proyecto de acuerdo con el cronograma establecido en el Otrosí No. 2 del Contrato.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	San Pedro de Cartago, Colombia, 11 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Alcaldía Municipal de San Pedro de Cartago, Nariño.
ASISTENTES:	Delegados del municipio de San Pedro de Cartago Delegados del PDA de Nariño Delegado de ENTerritorio S.A. Delegados Contratista de obra e interventoría.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación por parte de los asistentes.
2. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.
3. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.
Conclusiones y recomendaciones

DESARROLLO:

1. Presentación por parte de los asistentes.

Se inicia la reunión con la presentación de los participantes, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificación de actividades en la Vereda La Chorrera.

2. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.

En cuanto a la **actividad número 1** correspondiente a "*CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10*", la revisión y ajustes de los diseños fueron completados por la interventoría y los documentos correspondientes fueron enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024. Posteriormente, ENTerritorio S.A. realizó la radicación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) el 9 de septiembre de 2024.

En cuanto a la **actividad número 2** correspondiente a "*DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN*", se han realizado un total de 57 visitas, de las cuales 32 han resultado en diagnósticos efectivos y 25 en diagnósticos no efectivos. De los diagnósticos efectivos, 23 han sido aprobados y los 9 restantes se encuentran actualmente en proceso de evaluación, a la espera de la validación final por parte de la interventoría.

En cuanto a la **actividad 3** correspondiente a "*EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS*", se ha iniciado la ejecución de las obras, comenzando con 11 conexiones que actualmente se encuentran en proceso de ejecución en la vereda La Chorrera.

En cuanto a la **actividad 4** correspondiente a "*PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3*", hasta la fecha se han recibido un total de cinco (5) solicitudes de inclusión, las cuales están siendo procesadas conforme a los lineamientos establecidos para garantizar una adecuada implementación.

3. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.

Se llevó a cabo la coordinación con los participantes involucrados en el proceso, con el objetivo de definir el mapeo y trazar la ruta de campo para la revisión en las viviendas beneficiarias para la implementación de las conexiones intradomiciliarias del centro poblado rural, Vereda La Chorrera.

Durante el recorrido de campo, se realizaron visitas técnicas a un total de once (11) viviendas que actualmente se encuentran en proceso de ejecución. Estas viviendas corresponden a las unidades sanitarias tipo 1, que forman parte del proyecto de implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Dichas viviendas iniciaron su intervención la semana anterior.

Es importante destacar que estas intervenciones, en particular las unidades sanitarias tipo 1, se encuentran en la fase inicial de su construcción. Según las estimaciones de ENTerritorio S.A., se prevé que las obras de estas once viviendas sean finalizadas en el mes de diciembre, cumpliendo con los plazos establecidos para su conclusión y entrega de acuerdo con el cronograma del Otrosí No. 2 al Contrato.

Conclusiones y recomendaciones

Es necesario acelerar la validación de los diagnósticos que aún están pendientes, con el fin de evitar retrasos en la aprobación de las intervenciones. La pronta resolución

de estas validaciones permitirá mantener el flujo de trabajo sin interrupciones y optimizar los tiempos del proyecto.

Se recomienda asegurar que las once (11) viviendas en la Vereda La Chorrera sean terminadas dentro del plazo establecido para diciembre, cumpliendo con el cronograma del proyecto.

Se sugiere un monitoreo constante de la calidad de las obras en todas las fases de ejecución, para garantizar que se cumplan los estándares técnicos y de seguridad, asegurando la durabilidad de las obras y la satisfacción de los beneficiarios.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Continuar prioritariamente con la actividad No. 3 correspondiente a "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS", dando cumplimiento a las metas establecidas en el Otrosí No. 2 al Contrato.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Ejecución del proyecto

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 11/12/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcalde San Pedro de Cartago FECHA: 11/12/2024 HORA: 11:00 a.m.

TEMA: Seguimiento Proyecto PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Estela Obando	profesional soc. intercomunitaria	San Pedro de Cartago	3185881596	Obandoestela@gmail.com		
2	Stephany Loisson	POF. SOCIAL PDA-NOROCCIDENTE	PDA-NOROCCIDENTE	3174862246	stephanyloisson@gmail.com		
3	Jose Luis Morales B	Contratista	Contratista	3136229082	lmorales8585@hotmail.com		
4	Andrés Montilla	Interventor	Interventor	3174160082	lucacupis@gmail.com		
5	ALBERTO ENRIQUE Z.	INGENIERO APOYO	P. D. A. TECNICA	3121141368	ALBERTO@YAHOO.COM		
6	Sebastián Gómez	Asesor jurídico EMSPCARTAGO	EMSPCARTAGO	3012186114	sebastian1j@hotmail.com		
7	Fernando Díaz	Sec. Obras	Alcalde SP Cartago	3233570704	secobras@sanpedrodecartago-noroccidente.gov.co		
8	Daniel Heredia U	Supervisor	ENTERRIO	3144216521	dheredia@enterrio.gov.co		
9	Alvaro Canizares	Contratista	MVCT	3153831539	Alvaro2022@minvivienda.gov.co		
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. 1083/2022	Nombre del ejecutor:	ENTERTONO SA.			
Departamento:	Nariño.	Municipio:	San Pedro de C.			
Nombre del barrio o centro poblado rural	V. La Chomera.					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	01	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-005			
Nombre del beneficiario	Jesús Argemiro Jurado.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	/	Unidad sanitaria con cubierta	/	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	/	Unidad sanitaria con placa para tanque	/	Acometida de acueducto	/
	Lavaplatos	-	Unidad sanitaria interna	-	Micromedidor	-
	Ducha	/	Unidad sanitaria especial	-	Acometida de alcantarillado	/
	Lavadero	-	Adecuación de unidad sanitaria existente	-	Caja de inspección de 60X60	-
	Lavamanos	/	Estructura para tanque elevado	-	Recuperación de andén	-
	Inodoro	/	Tanque de 500 litros	-		
	Caja de inspección interna 40X40	/	Recuperación de piso	-		
OBSERVACIONES:						
- Unidad Sanitaria Tipo 1. - Separación estéril. EN EJECUCIÓN. - Necesite Lavadero - (No está proyectado).						
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	02	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-003			
Nombre del beneficiario	M ^{ra} del Carmen Jurado.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	/	Unidad sanitaria con cubierta	/	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	/	Unidad sanitaria con placa para tanque	-	Acometida de acueducto	/
	Lavaplatos	-	Unidad sanitaria interna	-	Micromedidor	-
	Ducha	/	Unidad sanitaria especial	-	Acometida de alcantarillado	/
	Lavadero	-	Adecuación de unidad sanitaria existente	-	Caja de inspección de 60X60	-
	Lavamanos	/	Estructura para tanque elevado	-	Recuperación de andén	-
	Inodoro	/	Tanque de 500 litros	-		
	Caja de inspección interna 40X40	/	Recuperación de piso	-		
OBSERVACIONES:						
Unidad S. T1. *						
EN EJECUCIÓN						
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	03	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-009			
Nombre del beneficiario	Jedy Andrea Narváez					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	/	Unidad sanitaria con cubierta	/	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	/	Unidad sanitaria con placa para tanque	-	Acometida de acueducto	/
	Lavaplatos	-	Unidad sanitaria interna	-	Micromedidor	-
	Ducha	/	Unidad sanitaria especial	-	Acometida de alcantarillado	/
	Lavadero	/	Adecuación de unidad sanitaria existente	-	Caja de inspección de 60X60	-
	Lavamanos	/	Estructura para tanque elevado	-	Recuperación de andén	-
	Inodoro	/	Tanque de 500 litros	-		
	Caja de inspección interna 40X40	/	Recuperación de piso	-		
OBSERVACIONES:						
Unidad S. T1. - EN EJECUCIÓN.						
PROFESIONAL MVCT:			FECHA			



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	04.	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-040.			
Nombre del beneficiario	Liliana Gavina					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. Tipo 1. EN EJECUCIÓN.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	05	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-041.			
Nombre del beneficiario	Feliciano Gavina					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. T1 EN EJECUCIÓN.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	06.	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-048			
Nombre del beneficiario	Mesías Alfonso Pérez.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. T1 EN EJECUCIÓN.					
PROFESIONAL MVCT:		FECHA				
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	07	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-019			
Nombre del beneficiario	Fabian Amado Urbano Ortega					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. tipo 2. En ejecución.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	08	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-014			
Nombre del beneficiario	Alba Nelly Urbano					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. Tipo 1. EN EJECUCIÓN.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	09	CÓDIGO VIVIENDA	N-SPC-CC-VE-034			
Nombre del beneficiario	Cristian Jesús Domínguez					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad Sanitaria Tipo 1. En ejecución.					
PROFESIONAL MVCT:		FECHA				
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	10	CÓDIGO VIVIENDA	N.8PC-CC-VE-020			
Nombre del beneficiario	Judy Alexandra Mury					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	/	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	/	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	/
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	/	Micromedidor	—
	Ducha	/	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	/
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	/
	Lavamanos	/	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	/	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	/	Recuperación de piso	—		
	OBSERVACIONES: Und. 8. T2 En ejecución.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	011	CÓDIGO VIVIENDA	N.8PC-CC-VE-021			
Nombre del beneficiario	Miguel Ángel Bravo					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	/	Unidad sanitaria con cubierta	/	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	/	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	/
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	/	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	/
	Lavadero	/	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	/
	Lavamanos	/	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	/	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	/	Recuperación de piso	—		
	OBSERVACIONES: Unidad 8. T1. En ejecución.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.		CÓDIGO VIVIENDA				
Nombre del beneficiario						
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto		Unidad sanitaria con cubierta		DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado		Unidad sanitaria con placa para tanque		Acometida de acueducto	
	Lavaplatos		Unidad sanitaria interna		Micromedidor	
	Ducha		Unidad sanitaria especial		Acometida de alcantarillado	
	Lavadero		Adecuación de unidad sanitaria existente		Caja de inspección de 60X60	
	Lavamanos		Estructura para tanque elevado		Recuperación de andén	
	Inodoro		Tanque de 500 litros			
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso			
	OBSERVACIONES:					
PROFESIONAL MVCT:				FECHA		
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	El Tablón de Gómez, Colombia, 12 de diciembre de 2024
HORA:	De 08:40 a 09:20:00 horas
LUGAR:	Oficina del prestador de servicios de acueducto y alcantarillado – ASUAAASMES
ASISTENTES:	Delegados del municipio Delegado de ENTerritorio S.A. Delegados Contratista de obra e interventoría.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación por parte de los asistentes.
 2. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.
 3. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.
- Conclusiones y recomendaciones

DESARROLLO:

1. Presentación por parte de los asistentes.

Se da apertura a la reunión con la presentación de cada uno de los asistentes y entidad a la que representa, con el objeto de realizar el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas en campo para el centro poblado rural priorizado en el municipio de El Tablón de Gómez, Vereda El Plan.

2. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.

En el marco del proyecto, cuya acta de inicio fue firmada el 23 de julio de 2024, en relación con la contratación derivada de ENTerritorio S.A., y considerando las actividades actualmente en desarrollo en el municipio, se establece lo siguiente:

En cuanto a la **actividad número 1** correspondiente a "*CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10*", la revisión y ajustes de los diseños

fueron completados por la interventoría y los documentos correspondientes fueron enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024. Posteriormente, ENTerritorio S.A. realizó la radicación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) el 9 de septiembre de 2024.

En cuanto a la **actividad número 2** correspondiente a "*DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN*", se han realizado un total de 128 visitas en la Vereda El Plan, de las cuales 120 han resultado en diagnósticos efectivos. De estos diagnósticos efectivos, 119 han sido aprobados, mientras que 1 permanece en proceso de validación, pendiente de su evaluación final.

En cuanto a la **actividad 3** correspondiente a "*EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS*", se encuentran en ejecución las obras en 15 viviendas, mientras que un total de 76 viviendas han sido terminadas y entregadas a satisfacción.

En cuanto a la **actividad 4** correspondiente a "*PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3*", se han radicado 54 solicitudes de inclusión. De estas solicitudes, se han realizado 16 visitas de diagnóstico

Por otro lado, la inspectora de policía del municipio de El Tablón de Gómez participó en la reunión, durante la cual informó que la comunidad afectada presentó una solicitud que fue escalada al ministerio. Esta petición está relacionada con las diecinueve (19) viviendas iniciadas por el contratista anterior, las cuales se encuentran en una situación de afectación debido a que las obras no han sido finalizadas hasta la fecha. Se señaló que, en este momento, la solicitud está en proceso de revisión, con el objetivo de ser remitida a ENTerritorio S.A., como entidad ejecutora, para que se brinde una respuesta adecuada dentro de los plazos y procedimientos establecidos.

3. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.

Se coordinó con los participantes el mapeo y la definición de la ruta para realizar el recorrido por las viviendas que están siendo intervenidas con las conexiones intradomiciliarias en el centro poblado rural de la Vereda El Plan.

Durante el recorrido, se visitaron 17 viviendas beneficiadas con las conexiones intradomiciliarias de agua y saneamiento básico en diferentes etapas de intervención, incluyendo aquellas terminadas, recibidas, en ejecución y aquellas que han sido adecuadas conforme a las necesidades identificadas en los diagnósticos previos. Se llevó a cabo un seguimiento de la ejecución del proyecto, verificando que todas las



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

actividades se alinearan con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022.

En el ámbito social, se han presentado graves dificultades con los maestros de obra, quienes aún no han recibido el pago correspondiente por parte del contratista anterior, debido a la deuda pendiente relacionada con las 19 viviendas iniciadas. Esta situación ha generado actitudes amenazantes por parte de los maestros hacia la supervisión del proyecto del Ministerio de Vivienda, agravadas por la falta de pago. A pesar de que ENTerritorio S.A. organizó una reunión virtual con los maestros de obra, en la que participó un delegado del Ministerio de Trabajo para gestionar la situación y orientar a los maestros sobre los procedimientos disponibles para reclamar su deuda, según fue comunicado al ministerio por correo electrónico el 29 de noviembre de 2024, durante el recorrido en campo para la validación de las conexiones intradomiciliarias se presentó un incidente alarmante. Un maestro de obra, quien reclama el pago pendiente, abordó al supervisor del Ministerio de Vivienda, profiriendo amenazas verbales debido a su presencia en el territorio y acusándolo injustamente de ser responsable de la deuda. Este incidente representa un riesgo significativo para la seguridad de los involucrados, por lo que requiere una atención inmediata y la implementación de medidas urgentes para prevenir futuros problemas.

El incidente no escaló debido al apoyo de la policía y la presencia de la inspectora de policía durante el recorrido. Sin embargo, la situación sigue siendo grave, ya que pone en riesgo la seguridad e integridad del supervisor del Ministerio de Vivienda, quien está siendo injustamente vinculado por los maestros de obra con la deuda pendiente. Esta circunstancia es sumamente preocupante, ya que no solo podría comprometer la seguridad de las personas involucradas en su supervisión sino también las metas de ejecución del proyecto.

Es crucial que ENTerritorio S.A. adopte medidas inmediatas para abordar este problema de manera efectiva. El supervisor de ENTerritorio S.A. estuvo presente durante el incidente y pudo constatar lo ocurrido. Se recomienda ENTerritorio S.A., la implementación de un protocolo de comunicación claro y directo para resolver los conflictos con los maestros de obra, con el fin de reducir las tensiones y garantizar un entorno seguro para la ejecución de las obras. Además, se sugiere coordinar estrechamente con las autoridades competentes para asegurar la protección de todos los involucrados en el proceso.

Asimismo, el MVCT resalta que no tiene responsabilidad alguna en los pagos adeudados a los maestros de obra del anterior contratista, ya que esta situación no tiene ningún vínculo contractual con los afectados. En este sentido, se solicita a ENTerritorio S.A. que, a través de su componente social, gestione acciones conjuntas con las entidades pertinentes para buscar soluciones viables que permitan saldar la

deuda con los maestros de obra, utilizando los canales adecuados para resolver el conflicto de manera definitiva.

Estas acciones son esenciales para garantizar que el proyecto continúe su curso sin interrupciones y sin que la seguridad de los involucrados se vea comprometida, permitiendo el avance adecuado de las actividades de ejecución y supervisión.

Conclusiones y recomendaciones

Es imperativo que ENTerritorio S.A. adopte un protocolo claro y eficiente de comunicación para abordar los conflictos con los maestros de obra. Esto debe incluir medidas que resuelvan la deuda pendiente con el contratista anterior de manera efectiva y segura. Además, es recomendable que se establezca una coordinación constante con las autoridades competentes para garantizar un entorno seguro durante las actividades de supervisión y ejecución.

En cuanto a la gestión social, ENTerritorio S.A. debe intensificar sus esfuerzos para buscar soluciones que permitan saldar la deuda con los maestros de obra a través de los canales adecuados. Además, debe asegurar una comunicación continua con la comunidad, particularmente en relación con la situación de las viviendas inconclusas, para evitar mayores inconvenientes sociales y asegurar la culminación de estas intervenciones.

Se hace un llamado a ENTerritorio S.A. para avanzar de manera más efectiva, adoptando medidas que puedan mitigar atrasos en el proyecto.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar prioritariamente con la actividad No. 3 correspondiente a "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS"	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Ejecución del proyecto



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Tomar medidas concretas e inmediatas para resolver la problemática relacionada con la deuda pendiente con los maestros de obra, deuda originada por la contratación anterior derivada de ENTerritorio S.A.	ENTerritorio S.A.	Inmediato

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 12/12/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: E.S.P. ASUAAASMES El Tablón FECHA: 12/12/2024 HORA: 08:40 a.m.

TEMA: Seguim. Conexiones El Tablón PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Deisy Botina G.	Coordinadora	Interventoria	3233241364	deisyubogotab@gmail.com		
2	Luis Cortez	2. Interventor		3114922769			
3	Diego A. Gomez D.	Asesor planeación municipal	planeación municipal	3147871544	diegoa18@gmail.com		
4	Estela Obando	Social Interventor	Los Meses	3185881546			
5	Silvia Fernanda López G.	Asesor. ingeniería	contabilista	3147550903	ingfernandalg@gmail.com		
6	Nelcy Carra Erazo	Inspector de Policía	El Tablón Los Meses	3127872776	nelcyerazo@gmail.com		
7	Daniel Heredia H.	Supervisor	ENTerritorio SA	3144276321	dheredia@enterritorio		
8	Alvaro Canizarez	Contratista	MVCT.	3153831539	Alcanizarez@minvivienda.gov.co		
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Contrato de Gerencia de proyectos:	1083/2022	Nombre del ejecutor:	ENTENITONO SA.			
Departamento:	Nariño	Municipio:	El Tablón			
Nombre del barrio o centro poblado rural	V. El Plan					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	01.	CÓDIGO VIVIENDA	N-TG-EP-VE-04			
Nombre del beneficiario	Jose Javier Muñoz Ordóñez					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	—	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	—
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	—	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	—
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	—
	Lavamanos	—	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	—	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	—	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES:	Unidad Sanitaria Tipo 1. *Borde ducha TERMINADA. *Pintura Cubierta					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	02	CÓDIGO VIVIENDA	N-TG-EP-VE-103.			
Nombre del beneficiario	Marcela Viviana Ordóñez Cabrera.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	—	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	—
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	—	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	—
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	—
	Lavamanos	—	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	—	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	—	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES:	Unid. S. T1. *Pendiente del sifón ducha. *Pintura Teja pintada. *Borde ducha. TERMINADA.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	03.	CÓDIGO VIVIENDA	N-TG-EP-VE-088.			
Nombre del beneficiario	Javier Calixto Bolaños Ordóñez.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	—	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	—
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	—	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	—
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	—
	Lavamanos	—	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	—	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	—	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES:	Unidad S T1. *Pintura Exterior. *Fuga en la ducha. TERMINADA.					
PROFESIONAL MVCT:			FECHA			

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:			
Departamento:		Municipio:			
Nombre del barrio o centro poblado rural					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	04	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.079		
Nombre del beneficiario	Claudia Gómez				
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES: Unidad S. T1 (En ejecución). - Pendiente sifón • Tejas Pintados - Calados Pintados - Grifería plástica del					
Nombre del barrio o centro poblado rural					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	05	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.054		
Nombre del beneficiario	Mg Josefin Vivanco				
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	Unidad sanitaria especial	✓	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES: Unidad S. T4. - Luz puerta. * No han eliminado (Terminada). - Validar logo PDA punto sanitario y lavamanos ant.					
Nombre del barrio o centro poblado rural					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	06	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.014		
Nombre del beneficiario	Mg Isabel Adarme				
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	✓	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES: (Unidad S. T1) E → inconclusas. Adecuación.					
PROFESIONAL MVCT:		FECHA			



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	07.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.023.			
Nombre del beneficiario	Rosa Elena Adarme Vivas					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	—	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	✓	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	✓	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	✓	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES: Unid. S-T4. (Adecuación) vda. inconclusa ant. TERMINADA.						
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	08.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.028			
Nombre del beneficiario	William Adarme Vivas.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	—	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	✓	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES: Unid. S-T1. — Adecuación (Vda inconclusa ant.) En Ejecución.						
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	09.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.029			
Nombre del beneficiario	Carlos Muñoz Chaves.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	✓	Unidad sanitaria con cubierta	—	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	✓	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	—		
	Caja de inspección interna 40X40	—	Recuperación de piso	—		
OBSERVACIONES: Adecuación.						
PROFESIONAL MVCT:		FECHA				
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	10.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.033.			
Nombre del beneficiario	Libardo Rosero Rosero.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	—	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	—
	Red interna de alcantarillado	—	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	✓	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	—		—
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	—		—
OBSERVACIONES:	Unidad 8. T1. — En ejecución. 4 Remates.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	11.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.034			
Nombre del beneficiario	Constantin Hernández.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	✓	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	—
	Red interna de alcantarillado	✓	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	—	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	✓	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	—		—
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	—		—
OBSERVACIONES:	Unidad 8. T1. (Entregada).					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	12.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.035			
Nombre del beneficiario	Amalia Puyá.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	✓	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	—
	Red interna de alcantarillado	✓	Unidad sanitaria con placa para tanque	—	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	✓	Unidad sanitaria interna	—	Micromedidor	—
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	—	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	—	Adecuación de unidad sanitaria existente	—	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	—	Recuperación de andén	—
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	—		—
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	—		—
OBSERVACIONES:	Unidad 8. T1. En Ejecución.					
PROFESIONAL MVCT:			FECHA			
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementan, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	13.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE-060			
Nombre del beneficiario	Hermana Muñoz					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. T.1. — (Terminada). 4 Tejas Pintada					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	14.	CÓDIGO VIVIENDA	NTG.EP.VE-061.			
Nombre del beneficiario	Jesús Heraldito M.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Adecuación. * Pintura Muñ.					
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	15.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE-062			
Nombre del beneficiario	Guesha Martínez Molina.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	☒	Unidad sanitaria con cubierta	☒	DOMICILIARIAS	☒
	Red interna de alcantarillado	☒	Unidad sanitaria con placa para tanque	☒	Acometida de acueducto	☒
	Lavaplatos	☒	Unidad sanitaria interna	☒	Micromedidor	☒
	Ducha	☒	Unidad sanitaria especial	☒	Acometida de alcantarillado	☒
	Lavadero	☒	Adecuación de unidad sanitaria existente	☒	Caja de inspección de 60X60	☒
	Lavamanos	☒	Estructura para tanque elevado	☒	Recuperación de andén	☒
	Inodoro	☒	Tanque de 500 litros	☒		☒
	Caja de inspección interna 40X40	☒	Recuperación de piso	☒		☒
OBSERVACIONES:	Unidad S. T.4. * Reasar Rampa.					
PROFESIONAL MVCT:				FECHA		
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. XX de día mes año	Nombre del ejecutor:				
Departamento:		Municipio:				
Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	16.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.064			
Nombre del beneficiario	Esteban Javier Boloros.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	✓	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	✓	Unidad sanitaria con placa para tanque	✓	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	✓	Unidad sanitaria interna	✓	Micromedidor	✓
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	✓	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	✓	Adecuación de unidad sanitaria existente	✓	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	✓	Recuperación de andén	✓
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	✓		
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	✓		

OBSERVACIONES:

Adecuación - (Terminada).

Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	17.	CÓDIGO VIVIENDA	N.TG.EP.VE.066.			
Nombre del beneficiario	Daniela Urbano.					
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	✓	Unidad sanitaria con cubierta	✓	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	✓	Unidad sanitaria con placa para tanque	✓	Acometida de acueducto	✓
	Lavaplatos	✓	Unidad sanitaria interna	✓	Micromedidor	✓
	Ducha	✓	Unidad sanitaria especial	✓	Acometida de alcantarillado	✓
	Lavadero	✓	Adecuación de unidad sanitaria existente	✓	Caja de inspección de 60X60	✓
	Lavamanos	✓	Estructura para tanque elevado	✓	Recuperación de andén	✓
	Inodoro	✓	Tanque de 500 litros	✓		
	Caja de inspección interna 40X40	✓	Recuperación de piso	✓		

OBSERVACIONES:

Unidad 8 T1.
→ Eliminar punto lavadero ant.

Nombre del barrio o centro poblado rural						
VIVIENDA INSPECCIONADA No.		CÓDIGO VIVIENDA				
Nombre del beneficiario						
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto		Unidad sanitaria con cubierta		DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado		Unidad sanitaria con placa para tanque		Acometida de acueducto	
	Lavaplatos		Unidad sanitaria interna		Micromedidor	
	Ducha		Unidad sanitaria especial		Acometida de alcantarillado	
	Lavadero		Adecuación de unidad sanitaria existente		Caja de inspección de 60X60	
	Lavamanos		Estructura para tanque elevado		Recuperación de andén	
	Inodoro		Tanque de 500 litros			
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso			

OBSERVACIONES:

PROFESIONAL MVCT:		FECHA	
-------------------	--	-------	--

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>