



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de diciembre de 2024
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Sebastian Rocha Gómez - Findeter Zunny Leyna Díaz – Gestora proyectos Findeter Tito Saavedra – Consorcio Terby David Ricardo Cortes Felix – Consorcio Terby Yeyson Medina – Consorcio Terby Juan Carlos Mateus - Interventoría Sayda Montes – Supervisora CUR 986-2021. John Alexander Lopez Melgarejo – Minvivienda Miguel Angel Castro Munar – Minvivienda Naty Vanesa Rivero Galvis – Minvivienda Luis Andres Leal – Minvivienda Jorge Andres Caro Cortes - Minvivienda Alix Johana Gonzalez - Minvivienda Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión conjunta entre MVCT, Findeter, contratista de obra e interventoría para contextualizar y socializar el alcance de los diseños de la nueva planta de tratamiento para la reformulación del proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión por parte del MVCT con la presentación de los asistentes por las partes y una breve introducción del proyecto, el cual se ejecuta bajo el convenio interadministrativo Nro. 986 de 2021 suscrito entre el MVCT, Municipio de Leticia y Findeter.

Findeter, hace recuento de los contratos suscritos, fecha de inicio y el origen de la incorporación de las actividades de complementación, ajustes y actualización de los diseños de la PTAP incorporadas al proyecto mediante la reformulación Nro. 2.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Consecuentemente, el contratista de obra y diseñador de la PTAP realizó una descripción de cada una de las estructuras diseñadas y los procesos contemplados, las obras complementarias al tratamiento y el presupuesto ajustado según las observaciones realizadas por el MVCT remitidas el 03 de diciembre de 2024 a Findeter, donde se evidenció una reducción del valor adicional requerido en cerca de 400 millones de pesos.

Una vez finalizada la exposición se realizaron algunas observaciones preliminares por parte del equipo de profesionales de la Subdirección de Proyectos, así:

Observaciones del componente estructural:

- En la información compartida en el drive, No se encuentran los diseños estructurales del espesor de lodos, los lechos de secado y la caseta de dosificación de químicos.
- Los planos aportados no vienen firmados y en algunos de indica que los planos no son aptos para construcción.

Observaciones del componente hidráulico:

- En la información compartida en el drive, solo se entregó la caracterización de agua una muestra y se deben entregar seis.
- Se indicó en la presentación que se tomará agua de dos fuentes: Quebrada Yahuaraca como fuente actual y Río Amazonas, pero de esta última no se aportó documentación al respecto relacionada con la caracterización de agua.
- No se entregó pruebas de tratabilidad, deben venir al menos dos pruebas.

Observaciones del componente de geotecnia:

- En la información compartida en el drive, No se entregó plano de localización de los sondeos, el cual debe venir firmado por el geotecnista, diseñador y supervisor correspondiente.
- En el estudio geotécnico no se mencionan todas las estructuras que se proyectan, como por ejemplo la caseta a construir.

Observaciones generales:

- Se debe aportar certificación de la escombrera autorizada para la disposición de los desechos producto de la demolición de las estructuras actuales.

-Se proyectó la construcción de una vía de circulación vehicular interna, pero por los radios de giro tan pequeños, no es posible que pueda ingresar un vehículo para cargar los lodos generados por la planta de tratamiento, por lo cual no tiene mayor utilidad la construcción de una vía en concreto de especificaciones para el tránsito de vehículos de carga, se sugiere ajustar con una alternativa viable, conforme al manual de operación previsto para la disposición de los lodos. Esta observación se había realizado en la reunión efectuada el 04 de diciembre de 2024, la cual no se atendió.

Se reitero a Findeter sobre la urgencia en la entrega de la documentación final ajustada, teniendo en cuenta que el compromiso pactado de las mesas de trabajo realizadas el 04 y 05 de diciembre de 2024, para la radicación de los productos finales ajustados de diseño, junto con la solicitud de reformulación, era el 09 de diciembre de 2024; sin embargo, no se cumplió.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de los diseños y el presupuesto final ajustado, revisado y aprobado por Interventoría	Findeter	10-dic-2024

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia de los participantes.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUyYmJmNjktMmMyZi00NzU4LWI5N2YtMGFjMGE0MDk5ZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 10-dic-2024

1. Resumen

Título de la reunión	SOCIALIZACIÓN ALCANCE DEL PROYECTO Y REFORMULACIÓN PTAP LETICIA - AMAZONAS
Participantes que asistieron	14
Hora de inicio	12/10/24, 7:58:23 AM
Hora de finalización	12/10/24, 9:29:56 AM
Duración de la reunión	1 h 31 min 32 s
Tiempo medio de asistencia	1 h 2 min 19 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico
Oscar Alirio Cano Guzman	12/10/24, 8:00:22 AM	12/10/24, 9:29:56 AM	1 h 11 min 3 s	OCano@minvivienda.gov.co
Juan Carlos Mateus (No comprobado)	12/10/24, 8:00:30 AM	12/10/24, 9:10:21 AM	1 h 9 min 50 s	
JUAN SEBASTIAN ROCHA GOMEZ	12/10/24, 8:00:44 AM	12/10/24, 9:09:46 AM	1 h 9 min 2 s	JSROCHA@findeter.gov.co
John Alexander Lopez Melgarejo	12/10/24, 8:01:18 AM	12/10/24, 9:09:45 AM	1 h 8 min 26 s	JLopezM@minvivienda.gov.co
Miguel Angel Castro Munar	12/10/24, 8:01:35 AM	12/10/24, 9:09:40 AM	1 h 8 min 4 s	MCastro@minvivienda.gov.co
Tito Saavedra (Invitado) (No comprobado)	12/10/24, 8:01:41 AM	12/10/24, 9:09:38 AM	1 h 7 min 57 s	
Naty Vanesa Rivero Galvis	12/10/24, 8:01:49 AM	12/10/24, 9:09:38 AM	1 h 7 min 48 s	NRivero@minvivienda.gov.co
Luis Andres Leal	12/10/24, 8:03:13 AM	12/10/24, 9:09:41 AM	1 h 6 min 28 s	LLeal@minvivienda.gov.co
Jorge Andres Caro Cortes	12/10/24, 8:03:13 AM	12/10/24, 9:09:42 AM	1 h 6 min 28 s	JCaro@minvivienda.gov.co
David Ricardo Cortes Felix	12/10/24, 8:04:19 AM	12/10/24, 9:09:36 AM	1 h 5 min 17 s	
Alix Johana Gonzalez	12/10/24, 8:07:13 AM	12/10/24, 9:09:53 AM	1 h 2 min 40 s	AJGonzalez@minvivienda.gov.co
ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA	12/10/24, 8:15:37 AM	12/10/24, 9:29:52 AM	1 h 14 min 14 s	ZLDIAZ@findeter.gov.co
Yeyson medina (No comprobado)	12/10/24, 8:17:59 AM	12/10/24, 9:09:40 AM	51 min 40 s	
Sayda Naiyury Montes Molina	12/10/24, 9:07:22 AM	12/10/24, 9:10:54 AM	3 min 32 s	SMontes@minvivienda.gov.co

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico
Oscar Alirio Cano Guzman	12/10/24, 8:00:22 AM	12/10/24, 9:10:49 AM	1 h 10 min 27 s	OCano@minvivienda.gov.co
Oscar Alirio Cano Guzman	12/10/24, 9:29:20 AM	12/10/24, 9:29:56 AM	36 s	OCano@minvivienda.gov.co
Juan Carlos Mateus (No comprobado)	12/10/24, 8:00:30 AM	12/10/24, 9:10:21 AM	1 h 9 min 50 s	
JUAN SEBASTIAN ROCHA GOMEZ	12/10/24, 8:00:44 AM	12/10/24, 9:09:46 AM	1 h 9 min 2 s	JSROCHA@findeter.gov.co
John Alexander Lopez Melgarejo	12/10/24, 8:01:18 AM	12/10/24, 9:09:45 AM	1 h 8 min 26 s	JLopezM@minvivienda.gov.co
Miguel Angel Castro Munar	12/10/24, 8:01:35 AM	12/10/24, 9:09:40 AM	1 h 8 min 4 s	MCastro@minvivienda.gov.co
Tito Saavedra (Invitado) (No comprobado)	12/10/24, 8:01:41 AM	12/10/24, 9:09:38 AM	1 h 7 min 57 s	
Naty Vanesa Rivero Galvis	12/10/24, 8:01:49 AM	12/10/24, 9:09:38 AM	1 h 7 min 48 s	NRivero@minvivienda.gov.co
Luis Andres Leal	12/10/24, 8:03:13 AM	12/10/24, 9:09:41 AM	1 h 6 min 28 s	LLeal@minvivienda.gov.co
Jorge Andres Caro Cortes	12/10/24, 8:03:13 AM	12/10/24, 9:09:42 AM	1 h 6 min 28 s	JCaro@minvivienda.gov.co
David Ricardo Cortes Felix	12/10/24, 8:04:19 AM	12/10/24, 9:09:36 AM	1 h 5 min 17 s	
Alix Johana Gonzalez	12/10/24, 8:07:13 AM	12/10/24, 9:09:53 AM	1 h 2 min 40 s	AJGonzalez@minvivienda.gov.co
ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA	12/10/24, 8:15:37 AM	12/10/24, 9:29:52 AM	1 h 14 min 14 s	ZLDIAZ@findeter.gov.co
Yeyson medina (No comprobado)	12/10/24, 8:17:59 AM	12/10/24, 9:09:40 AM	51 min 40 s	
Sayda Naiyury Montes Molina	12/10/24, 9:07:22 AM	12/10/24, 9:10:54 AM	3 min 32 s	SMontes@minvivienda.gov.co