

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta Comité de seguimiento 16-12-2024- Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1283-2023 - MVCT y Municipio de Saboyá (Boyacá)

Proyecto: «CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYÁ – BOYACÁ».

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:20
LUGAR:	Reunión virtual (Aplicación Microsoft Teams)
ASISTENTES:	 Johver Alexander Castellanos – Secretario de Planeación Municipio de Saboyá Brayan Laiton – Apoyo supervisión Municipio de Saboyá Viviana Forero – Residente Interventoría Nicolai Ávila – Representante contratista de obra Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

- 1. Avance del proyecto
- 2. Suspensión contratación derivada
- 3. Desembolso de recursos Convenio
- 4. Informes de supervisión y reporte en sistema SIGEVAS
- 5. Compromisos

DESARROLLO:

Se da inicio al Comité de seguimiento del convenio Interadministrativo de Uso de Recursos (CUR) No. 1283 de 2023 mediante el cual se revisan los siguientes temas:

1. Avance del proyecto: Se informa por parte de la interventoría que el porcentaje programado es del 78,07% frente a un ejecutado del 80,59%. Adicionalmente se informa que durante el mes de noviembre de 2024 solo se ejecutó una unidad sanitaria, teniendo en cuenta las dificultades del transporte de material, por cuenta de las lluvias constantes en los sitios de obra. En tal sentido, se tienen 93 unidades sanitarias terminadas y en operación.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia PBX: (601) 914 21 74



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- 2. Suspensión de la contratación derivada: Se informa por parte del municipio de Saboyá que teniendo en cuenta las condiciones climáticas de lluvias constantes, la cuales han impedido el suministro de material en las diferentes ubicaciones de ejecución de las obras, se hace necesario la suspensión de la contratación derivada por cuarenta y cinto (45) días contados a partir del 16 de diciembre de 2024. Se acuerda el 15 de enero de 2025 realizar comité de seguimiento con el Municipio y verificar las condiciones climáticas para dar reinicio y continuar con la ejecución del proyecto.
- 3. Desembolsos 2, 3 y 4: Se informa por parte del Ministerio que de acuerdo con el avance físico que tiene a la fecha el proyecto, se cumple los criterios para los desembolsos No. 2, 3 y 4 establecidos en la cláusula novena del CUR 1283-2023. Por lo anterior, se acuerda que en el comité que se tiene previsto adelantar el 15 de enero de 2025, verificar las fechas y la información necesaria para el trámite de desembolsos de recursos. En todo caso, el Ministerio informa que el trámite está supeditado a la información que suministre el Ministerio de Hacienda.
- 4. Informes de supervisión y reporte en sistema SIGEVAS: Se acuerda con el Municipio que el 20 de diciembre de 2024 se entreguen al Ministerio el informe de supervisión con corte al mes de noviembre de 2024, el informe de avance de ejecución de los días de diciembre de 2024 hasta la suspensión y las actas de suspensión de la contratación derivada. De igual manera, que la citada información quede debidamente cargada en el sistema SIGEVAS.

Nota: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité, información que está soportada en la grabación y los pantallazos que van anexos a la presente acta.

1. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar el informe de supervisión del mes de noviembre de 2024 y adjuntar el certificado de funcionalidad de las unidades sanitarias en operación.	Municipio de Saboyá	A más tardar el 20 de diciembre de 2024
Enviar Informe de ejecución del avance correspondiente al mes de diciembre de 2024, hasta la fecha prevista de suspensión de la contratación derivada.	Municipio de Saboyá	A más tardar el 20 de diciembre de 2024

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia PBX: (601) 914 21 74



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Cargar en el sistema Sigevas el informe de supervisión y de la interventoría del mes de noviembre	Municipio de Saboyá	A más tardar el 20 de diciembre de 2024

Elaboró: Cesar Mauricio Parra - Apoyo a la Supervisión Convenio 1283-2023.

Fecha: 16/12/2024

Anexos:

- Captura de pantalla asistencia al Comité

