



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 3 - DICIEMBRE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de Diciembre 2024.
HORA:	10:15 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en acta anexa
INVITADOS:	Relacionados en acta anexa

### ORDEN DEL DIA:

1. OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB).

### DESARROLLO:

Findeter informa que de acuerdo con informe N0. 42 a corte 31 de Octubre el avance físico corresponde a 25,25% y el avance de consultoría corresponde a 1,43% para un total de avance del 26,68%, contra un avance programado físico de 98,01% y consultoría 1,62%. Para un total de 99,63%.

El AMB ayudo a coordinar reunión el lunes 25 de noviembre de 2024, con electrificadora ESSA, y se acordó que el contratista de obra gestionaría la solicitud de factibilidad eléctrica, diligenciando el formulario correspondiente, para que se agende la visita técnica; los funcionarios de ESSA aseguraron que la conexión se puede realizar a una tensión de 13,2kV, siempre y cuando exista un punto de conexión cercano. ESSA informó que se debe instalar una Planta Eléctrica como requisito para la energización. La planta no estaba incorporada dentro del presupuesto, Interventoría realiza observaciones al contratista y se encuentra en trámite por el contratista que las entrega el 16 de diciembre de 2024 para revisión de Interventoría, con entrega el 30 de diciembre de 2024.

Frente a observaciones del AMB del componente urbanístico realizadas el 27 de noviembre de 2024, solicitan cambiar el material de cubierta de la estación de bombeo, el contratista realiza el cambio, AMB solicita cambio de puertas, ventanas y cambio de entrada (escalera por vía), que no es viable técnicamente por condiciones de terreno, espacio y dificultades en consecución de servidumbres.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La entrega de la Interventoría del presupuesto programada para el 15 de diciembre se reprograma para el 30 de diciembre de 2024 a Findeter.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega observaciones presupuesto	Contratista	16-12-2024
2	Entrega observaciones presupuesto	Interventoría	30-12-2024

### FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas  
Fecha: 10-12-24