



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12 - DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de Diciembre de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Sylvania

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

El Ministerio ing. Jorge rojas informa que recibió el 19 de diciembre de 2024 reformulación No. 1 por parte de EPC con radicado 2024 ER0195960 del 17-12-2024.

El 19 de diciembre de 2024 el Ing. Jorge rojas seguimiento a proyecto remite al Ing. Jonh López paquete presupuesto para revisión, a la ingeniera Mayra Urrutia paquete hidráulico para su revisión, al ing. Jairo Urbina paquete estructural para revisión.

El 23 de diciembre de 2024, se remite a EPC observaciones al presupuesto presentado al Ministerio por parte del Ing. Jonh López.

Se programa mesa de trabajo de reformulación No. 1 con contratista de obra para el 27 de diciembre de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

EPC informa: El municipio realizó la contratación para la reubicación del laboratorio y zona de operación sin embargo es necesario que previo al inicio de Estas actividades se efectúe una coordinación con los propietarios de los predios aledaños a la planta de tratamiento y la zona de acceso debido a las posibles afectaciones que puedan ocurrir con el desarrollo de las obras dicha coordinación está a cargo de la secretaría de planeación del municipio

Un vecino que se ve afectado por el ingreso de vehículos pesados, no permite el paso y no ha llegado a un acuerdo con el Municipio, en concepto de EPC el proyecto este año no se inicia.

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

En reunión del 1 de diciembre de 2024, EPC ing. Manuel Granados informa que la contratista continua con los diseños de pasos elevados y cuenta con tres meses para presentar los diseños, presupuesto e implantación, hasta el 26 de diciembre de 2024.

Se programa reunión de seguimiento por parte de EPC y Contratista e Interventoría para revisar avance de diseños el 10 de diciembre de 2024.

Se programa reunión con el Municipio y EPC para el martes 17 de diciembre de 2024 para revisar seguimiento a reparación de la fase I por parte del Municipio.

4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

- EPC informa que: se tiene acta de entrega de propiedad firmada por EPC y Municipio. El Acta de custodia y funcionalidad se encuentra firmada por el Municipio y firmada por el gerente de EPC., con fecha 27 de noviembre de 2024, con fecha de inicio del proyecto 28 de febrero de 2022 y terminación del proyecto 24 de agosto de 2023.

5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Sylvania el Departamento de Cundinamarca

EPC informa y entrega:

Esta radicada la liquidación del contrato de obra en la dirección de gestión contractual de EPC.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega reformulación No. 1, Paratebueno	Contratista de Obra a Interventoría y EPC	19-12-2024
2	Respuesta de observaciones presupuestales - Paratebueno	Contratista de obra a Interventoría	23-12-2024
4.	Reunión estudios y diseños pasos elevados a EPC - contratistas-San Bernardo	EPC-contratista obra Interventoría	10-12-2024
5.	Reunión EPC - Municipio San Bernardo	EPC- Municipio	17-12-2024

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas
Fecha: 26-12-24