



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta Comité de seguimiento 16-01-2025- Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1283-2023 - MVCT y Municipio de Saboyá (Boyacá)

Proyecto: «*CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYÁ – BOYACÁ*».

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:43
LUGAR:	Reunión virtual (Aplicación Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Johver Alexander Castellanos – Secretario de Planeación Municipio de Saboyá• Viviana Forero – Residente Interventoría• Nicolai Ávila – Representante contratista de obra• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance del proyecto
2. Suspensión contratación derivada
3. Desembolso de recursos Convenio
4. Informes de supervisión y reporte en sistema SIGEVAS
5. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1283-2023, cuyo objeto es "(...) las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado: «*CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYÁ – BOYACÁ (...)*», el cual finaliza el 03 de junio de 2025, se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto –Municipio de Saboyá, en el cual se tratan los siguientes temas:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- 1. Avance del proyecto:** Se informa por parte de la interventoría que el porcentaje programado de avance del proyecto es del 89,47% frente a un ejecutado del 81,46%, con corte al 16 de diciembre de 2024.

- 2. Suspensión contratación derivada:** La interventoría informa que el 17 de diciembre de 2024 se suspendió la contratación derivada del proyecto por 45 días, es decir, hasta el 30 de enero de 2025. Lo anterior justificado por lo siguiente.
 - Por la ola invernal que se presentó en los meses de noviembre y diciembre de 2024, la cual afectó las vías de acceso que son necesarias para el transporte de material.
 - Por el cierre de las canteras de suministro de material, la cual cierra el 16 de diciembre de 2024 y retoman actividades laborales hasta el 10 de enero de 2025.
 - Porque a pesar que en el mes de octubre de 2024 se tramitó la solicitud de desembolsos 2 y 3 ante el Ministerio, a la fecha de la suspensión, no se habían girado los recursos al Municipio, lo que impide que se hagan los pagos de las actas parciales de obra 2 y 3 radicadas por el contratista de obra y la interventoría

Respecto a la suspensión de la contratación derivada, se continuará con el seguimiento sobre las causas que la originaron, con el objetivo de verificar si se levanta o amplía dicha suspensión. El Municipio manifiesta que se requiere con urgencia el desembolso de recursos para continuar con la ejecución del proyecto, ya que se afecta su continuidad, como también la condiciones inicialmente contratadas con el contratista de obra e interventoría.

- 3. Desembolso de recursos Convenio:** El Ministerio informa que a la fecha no se tiene información sobre las fechas en que se tramitarán los desembolsos de recursos para proyecto. Se acuerda con el Municipio citar una mesa de trabajo par el 23 de enero de 2025 con el objetivo de verificar si ya se cuenta con dicha información para iniciar el trámite en es caso de los desembolsos, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta que la ejecución física ya superó el 80%.

- 4. Informes de supervisión y reporte en sistema SIGEVAS:** Se solicita al Municipio el envío de los informes de supervisión del mes de noviembre, diciembre de 2024 y las actas de suspensión del contrato de obra y de interventoría. Se acuerda que al cierre del mes de enero de 2025, ya deben estar enviados y cargados en el sistema SIGEVAS.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nota: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité, información que está soportada en la grabación y los pantallazos que van anexos a la presente acta.

5. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar el informe de supervisión del mes de noviembre y diciembre de 2024 y las actas de suspensión de contrato de obra e interventoría	Municipio de Saboyá	Enero de 2025
Citar mesa de trabajo el 23 de enero de 2025	Ministerio	A más tardar el 21 de enero de 2025
Cargar en el sistema Sigevas el informe de supervisión y de la interventoría del mes de noviembre y diciembre de 2025	Municipio de Saboyá	Enero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1283-2023. 
Fecha: 16/01/2025

Anexos:

- Captura de pantalla asistencia al Comité



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Comité de seguimiento virtual CUR CUR 1283-2023 Chat Compartido Datos Asistente para progra... Asistencia +4 Unirse Cerrar

jueves, 16 de enero de 2025 10:02 a. m. - 10:43 a. m.

Descargar

4 Asistieron	10:02 a. m. - 10:43 a. m. Hora de inicio y finalización	41m 12s Duración de la reunión	37m 34s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Celis CMParra@minvivienda.gov.co	10:02 a. m.	10:43 a. m.	41m 7s	Organizador
Nicolai (No comprobado)	10:06 a. m.	10:43 a. m.	37m 16s	Moderador
viviforero forero	10:06 a. m.	10:43 a. m.	37m 15s	Moderador
ALEXANDER (No comprobado)	10:08 a. m.	10:43 a. m.	34m 40s	Moderador

Comité de seguimiento virtual CUR CUR 1283-2023 Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen +4 Unirse Cerrar

jueves, 16 de enero de 2025 10:00 a. m. - 11:00 a. m.

Abrir en Stream

Microsoft Teams

Comité de seguir virtual CUR CUR 1283-2023

2024-11-13 21:24 UTC

Recorded by Cesar Mauricio Parra Celis

Organized by Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Oradores # Temas Capítulos

Prueba Premium gratis Prueba de 60 días, no se requiere tarjeta Condiciones del servicio

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones Transcripción



No pudimos cargar notas de IA
Se produjo un problema. Vuelve a intentarlo.