



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	27 de enero de 2025
HORA:	De 10:00 a 10:20 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Edwin Stiven Borrero Londoño Subgerente SERVAF SA ESP e-mail: servaf@servaf.com - Carolina Ortega Directora acueducto SERVAF SA ESP e-mail: gerencia@servaf.com - Edgar Mauricio Parra Triana Interventoría del proyecto e-mail: servaf@servaf.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo para brindar asistencia técnica a la Entidad Formuladora del proyecto de inversión “código 1-2024-90, CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA COMO PLAN DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica a la entidad formuladora del proyecto de inversión 1-2024-90 tendiente a resolver dudas e inquietudes relacionadas con las observaciones contenidas en el primer requerimiento del proyecto (radicado 2024EE0089484 del 22/nov/2024), y en esa medida asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El MVCT preguntó si han existido dificultades, dudas o inquietudes relacionadas con el proceso de subsanación de las observaciones contenidas en el requerimiento 1 del proyecto (radicado 2024EE0089484), observaciones que conforme a lo acordado en la mesa de trabajo inmediatamente anterior celebrada el 18/dic/2024, se enviarán al MVCT este 31/ene/2025.

La Interventoría del proyecto manifestó que se encuentran realizando las subsanaciones del caso y han logrado avances sustanciales en el componente institucional y en el estudio de suelos, estudio que prácticamente se volvió a ejecutar en atención a las observaciones del MVCT, así mismo se esta avanzando con los diseños estructurales que no se habían radicado ante el mecanismo de viabilización, sin embargo, en cuanto al componente hidráulico y relacionados, el avance no ha sido el esperado habida cuenta que el Especialista Hidráulico se retiró del proyecto, situación que ha generado ciertos reprocesos que se están superando con un nuevo Diseñador Hidráulico contratado para tal fin. En ese sentido la fecha inicialmente acordada para entregar el 100% de las respectivas subsanaciones no será posible cumplirla.

En razón de lo señalado por la Entidad Formuladora del proyecto, el MVCT preguntó por la nueva fecha en la cual se entregará el 100% de las subsanaciones correspondientes a las observaciones del requerimiento 1 (radicado 2024EE0089484). El Interventor del proyecto señaló que en tres semanas entregarán al MVCT las subsanaciones precitadas. Entendiendo que los componente institucional y suelos ya se encuentran listos, el MVCT indicó que éstos pueden ser enviados anticipadamente para efectos de avanzar con las evaluaciones del caso y suministrar lo más pronto posible la retroalimentación correspondiente.

El MVCT nuevamente recordó que tiene toda la disposición de ayudar y asistir técnicamente a SERVAF SA ESP y al municipio de Florencia para lograr la subsanación de las observaciones del requerimiento 1 y en consecuencia cumplir los requisitos de la Res. MVCT 661/2019. Bajo ese entendido el MVCT celebrará las mesas técnicas que sean necesarias para suministrar las aclaraciones, orientaciones y asistencia que demande el Formulator del proyecto.

2. El MVCT agradeció la participación de los asistentes a esta mesa de trabajo. No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar por parte de SERVAF SA ESP el 100% de las subsanaciones del requerimiento 1 (radicado 2024EE0089484).	Municipio de Florencia, SERVAF SA ESP	21/feb/2025

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de trabajo 04 - Bombeo AC Florencia					
Attended participants	5					
Start time	1/27/25, 9:48:58 AM					
End time	1/27/25, 10:19:02 AM					
Meeting duration	30m 4s					
Average attendance time	9m 10s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	1/27/25, 10:03:23 AM	1/27/25, 10:19:02 AM	15m 39s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Carolina Ortega (Unverified)	1/27/25, 10:03:29 AM	1/27/25, 10:18:52 AM	15m 22s			Presenter
Edwin Stiven Borrero Londoño Subgerente Servaf (Unverified)	1/27/25, 10:03:30 AM	1/27/25, 10:06:31 AM	3m 1s			Presenter
mauro (Unverified)	1/27/25, 10:03:33 AM	1/27/25, 10:04:43 AM	1m 9s			Presenter
mauro (Unverified)	1/27/25, 10:08:11 AM	1/27/25, 10:18:49 AM	10m 38s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	1/27/25, 10:03:23 AM	1/27/25, 10:19:02 AM	15m 39s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Carolina Ortega (Unverified)	1/27/25, 10:03:29 AM	1/27/25, 10:18:52 AM	15m 22s		Presenter	
Edwin Stiven Borrero Londoño Subgerente Servaf (Unverified)	1/27/25, 10:03:30 AM	1/27/25, 10:06:31 AM	3m 1s		Presenter	
mauro (Unverified)	1/27/25, 10:03:33 AM	1/27/25, 10:04:43 AM	1m 9s		Presenter	
mauro (Unverified)	1/27/25, 10:08:11 AM	1/27/25, 10:18:49 AM	10m 38s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
Vo.Bo.: Edwin Borrero, Carolina Ortega, Edgar Parra (Entidad Formuladora).