

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 18 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de enero de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Jorge Martínez, Director Interventoría
	Dario Lopez Ledezma, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.
	Jose Gentil Gomez, Director de Obra
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Proyección de prórroga proyecto objeto y CUR 1127_2020

DESARROLLO:

1. Proyección de prórroga proyecto objeto y CUR 1127_2020

Dando continuidad al análisis técnico y administrativo estructurado desde la reunión celebrada el 16 de enero de 2025, complementada con la visita técnica realizada por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. el 20 de enero de 2025, se analizaron las condiciones actuales de la ruta crítica y los aspectos fundamentales que sustentarían una solicitud de prórroga tanto del proyecto objeto como del CUR 1127_2020.

Durante la reunión, se tuvo en cuenta la complejidad de ejecución de las actividades pendientes en la ruta crítica, así como la incertidumbre existente en las actividades de excavación y demolición necesarias para la construcción del tanque de compensación de caudales. Se discutieron estrategias para mitigar estos desafíos y se evaluó el impacto potencial en el cronograma del proyecto. Además, se consideraron factores como la disponibilidad de recursos, la coordinación entre ACUAVALLE (administradora de la PTAP) y el proyecto, y, en definitiva, la gestión técnica requerida para asegurar la continuidad y éxito del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

RUTA CRITICA.

- I. Construcción tanque elevado
- II. Entrega y puesta en funcionamiento Tanque Elevado
- III. excavación demolición tanque de compensación de caudada
- IV. construcción tanque de compensación de caudales.

Es necesario precisar que la construcción del tanque de compensación de caudales puede iniciar únicamente cuando se haya finalizado y puesto en funcionamiento el tanque elevado, teniendo en cuenta la ubicación actual del tanque existente.

Entre las partes interesadas se acuerda iniciar con la gestión de la proyección de la prórroga del proyecto objeto y del CUR. Para este propósito, se socializa y adjunta la lista de verificación que contiene los requisitos necesarios para tramitar este proceso contractual. **Ver anexo 1:** Lista de Chequeo Prórroga No. 4.

Se acuerda la programación de una reunión de seguimiento para la gestión de la prórroga No. 4 del CUR 1127_2020 para el 29 de enero de 2023. En dicha reunión, se requiere que Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. presente el borrador de las justificaciones para la solicitud de prórroga.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de Seguimiento CUR 1127_2020	MVCT – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.	29-01-2025

FIRMAS: Reunión Virtual

Anexos.

- **A1.** Lista de Chequeo Prórroga No. 4.

Elaboró: David Alejandro Medina

Revisó: N/A

Fecha: (24-01-2025)