

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 y 27 de febrero de 2025
HORA:	21 de febrero: De 11:00 a.m. a 11:30 a.m. 27 de febrero: De 11:00 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹ Microsoft Teams ²
ASISTENTES:	<p><u>Municipio de Inírida-Guainía</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ing. Brayan Zambrano – Secretario de Planeación y supervisor del convenio 983 de 2024 -Fabian Octavio Pérez Valencia – Jefe oficina jurídica - Paola Ortiz – Coordinadora del sector de agua potable y saneamiento básico de la Secretaría de Planeación <p><u>MVCT-VASB-DPR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Carlos Julián Flórez – Abogado profesional especializado-Supervisor convenio 983 de 2024 -Patricia León Botón – Ing. Civil -Contratista -Pablo Quiñones – Apoyo jurídico -Contratista
INVITADOS:	

Objetivo:

-El objetivo de las reuniones fue realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 983 de 2024 del proyecto Basura Cero denominado "Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos y fortalecimiento de las actividades de aprovechamiento y tratamiento en el marco del servicio público de aseo, en el municipio de Inírida – Guainía", en específico sobre los procesos precontractuales.

Agenda:

-Socialización por parte del Municipio de Inírida de las acciones que han venido adelantando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR 983

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIyNTRkMzktMzMyNi00ODQyLWI5ZGUtOTI2MjM0MzY0YzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d)

[join/19%3ameeting_ZDIyNTRkMzktMzMyNi00ODQyLWI5ZGUtOTI2MjM0MzY0YzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIyNTRkMzktMzMyNi00ODQyLWI5ZGUtOTI2MjM0MzY0YzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d)

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVhZTFiZWYtODQ1Yy00YjFkLWI2ZDUtY2I1NDFIMTdlMjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d)

[join/19%3ameeting_OTVhZTFiZWYtODQ1Yy00YjFkLWI2ZDUtY2I1NDFIMTdlMjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVhZTFiZWYtODQ1Yy00YjFkLWI2ZDUtY2I1NDFIMTdlMjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d)

de 2024 respecto a los procesos precontractuales y a los compromisos establecidos en las reuniones del 12 y 21 de febrero de 2025, respectivamente.

-Seguimiento al cronograma de las diferentes actividades que se requieren con el fin de lograr la contratación tanto de la fiducia como de los componentes de inversión del proyecto.

DESARROLLO:

21 de febrero de 2025

- Presentación de asistentes
- **Patricia León del MVCT** saluda a los asistentes e informa que de acuerdo a lo establecido desde el 29 de enero de 2025, se harían reuniones cada ocho (8) días hasta lograr iniciar la contratación de todos los procesos de inversión del proyecto. En ese sentido, el compromiso establecido en la reunión del 12 de febrero de 2025 era la apertura del proceso contractual de la interventoría, lo cual se estimó para el día 18 de febrero de 2025; razón por la cual, se pasa la palabra al municipio para que informe las acciones realizadas al respecto.
- **Fabian Pérez Jefe Jurídico del municipio de Inírida** informa que se encuentra publicado el proceso de encargo fiduciario y que se han recibido varias observaciones muy complejas y por lo tanto, se han estimado dos días para su respuesta. Se hicieron más de 20 observaciones financieras y se tienen reuniones previstas con el área técnica y financiera. En el tema de la obra, también está en curso el proceso. Los estudios previos del proceso de interventoría han sido objeto de varias observaciones por parte de la oficina jurídica y ajustes por parte de la oficina de Planeación, lo que ha generado algunos retrasos en la fecha de publicación del proceso, porque ha sido complejo el tema técnico. Hoy se van a hacer requerimientos técnicos a la oficina de planeación y se espera tener la publicación del proceso el próximo martes. También se tiene adelantado el proceso de asesoría con la Universidad.
- **Patricia León** pregunta si ya hubo revisión jurídica de los estudios previos de la interventoría? Pues en la última reunión se había quedado que la oficina de Planeación enviaba los estudios previos ajustados el mismo 12 de febrero.
- **Fabian Pérez** menciona que en efecto ya hubo la revisión jurídica y se tiene un profesional especializado en obra de la oficina de planeación
- **Patricia León** pregunta cuál es el cronograma de la interventoría? Y si se tiene tiempo de la interventoría respecto a la obra. Para la obra se contempla la adjudicación el 27 de marzo.

- **Fabian Pérez** menciona que se tiene contemplada la apertura antes del 14 de marzo. Se tuvieron reuniones internas con la secretaria de planeación donde se concluyó que si bien no se logró abrir esta semana, el plazo no se pasa del proceso de obra.
- **Pablo Quiñones** menciona que el proceso se tendría que abrir antes del 12 de febrero como mínimo y no se pueden pasar de esa fecha.
- **Fabian Pérez** menciona que se tendría entonces la Resolución de apertura antes del 12 de febrero para la publicación de los pliegos definitivos.
- **Pablo Quiñones** menciona que la Resolución 609 del 13 de septiembre de 2024, establece un término de 6 meses después de iniciado el plazo del convenio, para iniciar los procesos precontractuales.
- **Fabian Pérez** menciona que desde el municipio se entiende como inicio la publicación de todo el inicio y no la publicación de la Resolución de apertura de pliegos definitivos. Entonces, con el compromiso que tiene el municipio, se garantiza contar con la apertura del proceso de pliegos definitivos antes del 12 de marzo de 2025.
- **Carlos Julián Flórez** recuerda que en varias reuniones se ha dejado la trazabilidad y la solicitud a la administración municipal el cumplimiento de la apertura de los procesos. El MVCT tiene otros municipios con procesos más complejos han cumplido los plazos. Desde el MVCT deja las alertas. Si ya el municipio vuelve y manifiesta más motivos para no abrir los procesos, pues se dejan las constancias, grabaciones y demás constancia, pues ya se tienen 5 meses, donde el municipio llega con motivos para no dar cumplimiento a los compromisos. Entonces, en mi calidad de supervisor y debido a que se tiene menos de un mes en donde se podría aplicar el artículo de desasignación de recursos. Por tal motivo, desde la supervisión puso de presente dicha situación en un correo electrónico al municipio y solicitó el link de apertura del proceso de interventoría.
- **Patricia León** pregunta si ¿el municipio ya emitió respuesta al correo del supervisor del MVCT?
- **Fabian Pérez** menciona que es una respuesta que corresponde al área de planeación quienes están en este momento en el concejo municipal presentando un proyecto de acuerdo y se informará para que den respuesta inmediatamente.
- **Carlos Julián Flórez** recuerda que en reunión del 12 de febrero, el municipio se comprometió publicar el proceso de interventoría el 18 de febrero, pero el

municipio no lo publicó y por tal motivo se hizo la consulta. El MVCT queda atento y se volverá a enviar la comunicación pero ya el municipio determinará el cumplimiento, pero son múltiples los incumplimientos y eso ha generado que se esté agotando el tiempo para la desasignación de recursos.

- **Pablo Quiñones** pregunta que ¿cuál es la fecha definitiva de publicación del proceso de interventoría?
- **Fabian Pérez** menciona que el miércoles 26 de febrero se abrirá el proceso de interventoría.
- **Pablo Quiñones** pregunta por el estado de los otros procesos del proyecto.
- **Fabian Pérez** menciona que el proceso de obra está publicado el proyecto de pliegos y el link se remitió y está en proceso de recepción de observaciones. El proceso del encargo se está en proceso de respuesta de las observaciones. Del proceso de obra no se ha recibido ninguna observación.
- **Pablo Quiñones** pregunta si las observaciones de la fiducia afecta el proceso en algún aspecto?
- **Fabian Pérez** menciona que las observaciones son aspectos muy técnicos de cómo van a hacer los desembolsos, los pagos por administración de recursos, temas contables y otros, pero no afectan el proceso en general.
- **Pablo Quiñones** menciona que le preocupa el tema de que en cada reunión el municipio no llega con un balance completo y se solicita que en las reuniones lleguen todos los involucrados del municipio. Así mismo, se recalca que hay un riesgo latente el tema de la des asignación de recursos, pues la condición resolutoria existe y si el 13 no se tiene la publicación del proceso de interventoría, pues se tendría que proceder al respecto.
- **Fabian Pérez** menciona que el compromiso de la administración municipal es total y no es de ningún interés dejar perder estos recursos tan importantes para esta localidad.
- **Carlos Julián Flórez** solicita que en las próximas reuniones esté el supervisor del convenio por parte del municipio que es el Ingeniero de Planeación.
- Se da por terminada la reunión y se programa la próxima el miércoles o jueves de la siguiente semana.

27 de febrero de 2025

- Presentación de asistentes
- **Patricia León del MVCT** saluda a los asistentes e informa que el objetivo del comité es conocer el avance en la publicación del proceso de interventoría, razón por la cual se da la palabra al municipio para que socialice lo correspondiente.
- **Fabian Pérez Jefe Jurídico del municipio de Inírida** informa que el proceso de interventoría se encuentra publicado y se socializa el link del proyecto.
- **Paola Ortiz de la Secretaría de Planeación del municipio** publica el link del proceso de interventoría en el chat de la reunión de teams de esta reunión:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14346451&g-recaptcha-response=03AFcWeA4j5XOzhpKq1vvj4FI7xHvp7VoJ-22Vw-fH1O_2Ibk2BCF5xrK_ZiyKaYSfLqSLSM3D2wp5Nqcf1Y_jAVytbyxGd2A33Xm3F3_yXL6olejsqouOvd5SoZwF36MmtRAIb2s_ra6K-G6PiQYGR8yR3_EXPaLUkZVOxVS0Wb-d8QFcJ0gmJwWXrHBJI-8ncYI6ffjKrry5GTaEszXyzetgkPrhmXfA9Z1jTgReE5PT2v_L_SNJ4QxwjzaGWXXDfky2e4d_PzMNR-H60JU3fEm-SfOntfge_-f4tiWBL9X4EjL6YuOw1JaKYQ4Xz9sVhUukiZuQY6Qlfd4_eXpWGA5U-xcwHHqGMWLygjz-n5XNk0g0KvpSoNDGux4y061Liiw9UKLmwTxglAKnRXcXbi6hv_fuX5CaL81qsTqX2sBA_BqaE6Wn5YtbglzM5UPeCsjqZ-sQAmj8fDH6w2MSq1i3vN8o4iUTUFKF912cjmccqz99PpT8Y-7MvHo9iSVYMzKN7eC_-v7ZHRdlJcsbeffCSojIvIPMdfp33_5X6gFIQOQ0RsSI-Rf_sR1RvevHLGDNUPsPmLwQ6xIFGRATFkuVbfPGBh-UIer4rSHMr_xXec99pVgKuUkWyZjkLaqbj_RwF5YZZ08_83Lbzy4cOdIevrs4P2GDLZU8W_rToEQHiXQI xvYvTXVOG-FCHavxaIvGg7Is9jJq1wE5kQXONFTUJoE4egD0mNL0e3h-4bTsOU2NOOHvoMvYqcg--QBY3XbXum-Wk4U-rFFDBYMICVj8CECnMtnsNRhgPWOFF3ISWEPGiZ-On-LsdsDvrGtR6oNx4igr4KDzZFOFqhp8bT0JebPL3eWSQND3o8jM2M74Ab5BPEfR4QWxY-LvfjO39EjzMA dg1w19SZICiYPP5Zy99Q8biIj0PmNwwJRR1Rnkzt2unGpAuawfMDOhc1VR5I5O8hJjkCPID

Menciona que el proceso había quedado de iniciarse el día de ayer pero por problemas técnicos no fue posible cargar el proceso.

- **Patricia León** pregunta por la fecha de publicación y adjudicación de pliegos definitivos.
- **Fabian Pérez** menciona que el pliego definitivo se publica el 7 de marzo y la adjudicación se estaría dando si no se tienen contratiempos en términos del proceso de contratación el 21 de marzo y es menor a la fecha de adjudicación del proceso de obra, por cuanto la interventoría es un concurso de méritos.
- **Patricia León** menciona que las fechas de inicio o apertura de los procesos de interventoría deben registrarse en el SIGEVAS por parte del municipio; razón por la cual se propone una reunión por teams con Paola de planeación para el apoyo inicial de estos aspectos en el sistema.
- **Paola Ortiz** menciona que como se mencionó en otras reuniones, en el sistema aparece el proyecto de Chorrobocon pero no el de residuos o la ECA.
- **Patricia León** pregunta ¿cómo van los procesos de encargo fiduciario y de la obra?
- **Fabian Pérez** menciona que el encargo fiduciario se encuentra en proceso de respuesta a observaciones y el proceso de la obra se encuentra en recepción de observaciones al proyecto de los pliegos.
- **Pablo Quiñones** pregunta si ¿han llegado algún tipo de observaciones relevantes o no se han presentado?
- **Fabian Pérez** menciona que en el encargo fiduciario se tienen aspectos muy técnicos hablando desde el punto de vista financiero, en donde se ha hecho énfasis en que con el recurso existente solamente está dispuesto para pagar lo que es el encargo de manera mensual. En el tema de obra, hay aspectos técnicos, pero nada que cambie el proyecto en general, pues como son pliegos tipo que son inalterables, entonces pues todo se responde bajo ese criterio.
- **Pablo Quiñones** solicita al municipio compartir por correo electrónico los link de los procesos para revisarlos.
- **Patricia León** solicita la remisión del link de la interventoría para revisar que en los estudios previos y pliegos se hayan contemplado las observaciones del MVCT. Se revisó de manera general los estudios previos y pliegos de la obra, y el municipio atendió las observaciones del MVCT que estaban enfocadas a que el alcance del proyecto se describiera con el mismo detalle como se viabilizó en especial los ítems de apropiación e implantación. La misma revisión se haría para la interventoría.

Se realizará una sola acta de las reuniones del 21 de febrero y de hoy tratando de resumir los aspectos más relevantes.

Por otro lado, se entiende la carga de trabajo que tiene el municipio no solo con estos procesos sino con el otro proyecto, pero se hace un llamado para iniciar con los estudios previos de los procesos de suministros y consultoría de aseguramiento, que si bien son procesos que duran muchísimo menos que la obra que es de 17 meses, y por lo tanto, se tiene más tiempo según cronograma para dar inicio, el llamado es a iniciar para poder impactar a la Asociación RECICLEMOS que es la que se va a fortalecer con la consultoría de aseguramiento que dura 8 meses según cronograma. Se quiere hacer énfasis en iniciar primero la consultoría de aseguramiento, pues tiene que ir más o menos a la par de la construcción de la obra en el componente de aprovechamiento (ECA).

Teniendo en cuenta, que faltan tres (3) procesos por iniciar, se realizarán reuniones de comité de seguimiento de manera semanal hasta lograr la contratación de todos los procesos. En ese sentido, se programarán reuniones todos los miércoles a las 3:00 pm para que el municipio lo tenga agendado y puedan asistir todos los involucrados.

- Se da por terminada la reunión y se agradece el espacio para la misma.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar las actas de las reuniones con los compromisos y remitirlas al municipio	MVCT	2-2025
2	Resolución de apertura de los procesos de obra e interventoría, antes del 12 de marzo	Municipio de Inírida	12-03-2025
3	Citar a reunión de comité de seguimiento	Municipio de Inírida y MVCT	5-03-2025 3:00 pm

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
Fecha: Febrero 28 de 2025

Soporte:

Link grabación reunión:

Reunión 21 de febrero: [Seguimiento convenio 983 de 2024 - Proyecto Basura Cero Inirida-20250221_090938-Grabación de la reunión \(1\).mp4](#)

Reunión 27 de febrero: [Seguimiento Convenio 983 de 2024 - Proyecto Basura Cero Inírida-20250227_110801-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 21 de febrero de 2025 HORA: 11:00 am -11:30 am

TEMA: Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Inírida

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALCALDIA DE INIRIDA	3207204975	fapeva17@gmail.com	Convenio 983 de 2024	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA
2	JULIAN FLOREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONVENIO	MVCT-VASB-DPR	3057896044	cflorez@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	
3	PABLO QUIÑONES	CONTRTISTA	MVCT-VASB-DPR	3046761768	pquinones@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PQ
4	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PLEON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 27 de febrero de 2025 HORA: 11:00 am -11:30 am

TEMA: Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Inírida

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALCALDIA DE INIRIDA	3207204975	fapeva17@gmail.com	Convenio 983 de 2024	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA
2	JULIAN FLOREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONVENIO	MVCT-VASB-DPR	3057896044	cflorez@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	
3	Paola Ortiz Villalba	Profesional apoyo SPDE	Inirida	3162519274	Pao1424j@gmail.com	Reunión de seguimiento	PAOLA ORTIZ
4	BRAYAN ZAMBRANO CASTAÑO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	ALCALDIA DE INIRIDA	3213869187	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	Seguimiento Convenio 983 de 2024	BRAYAN ZAMBRANO
5	PABLO QUIÑONES	CONTRTISTA	MVCT-VASB-DPR	3046761768	pquinones@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PQ
6	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PLEON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf