



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	03 de marzo de 2025
HORA:	De 09:30 a 10:05 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- José David Garzón Riveros Gerente SERVAF SA ESP e-mail: servaf@servaf.com - Carolina Ortega Directora acueducto SERVAF SA ESP e-mail: gerencia@servaf.com - Angy Méndez Rojas Subgerente de Ingeniería SERVAF SA ESP e-mail: servaf@servaf.com - Juan Carlos Aldana Consultor del proyecto (Estructuras) e-mail: servaf@servaf.com - Víctor Raúl Lopera Consultor del proyecto (Hidráulica) e-mail: servaf@servaf.com - Edgar Mauricio Parra Triana Interventoría del proyecto e-mail: servaf@servaf.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo para brindar asistencia técnica a la Entidad Formuladora del proyecto de inversión “código 1-2024-90, CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA COMO PLAN DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica a la entidad formuladora del proyecto de inversión 1-2024-90 tendiente a resolver dudas e inquietudes relacionadas con las observaciones contenidas en el primer requerimiento del proyecto (radicado 2024EE0089484 del 22/nov/2024), y en esa medida asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El MVCT preguntó si han existido dificultades, dudas o inquietudes relacionadas con el proceso de subsanación de las observaciones contenidas en el requerimiento 1 del proyecto (radicado 2024EE0089484), observaciones que conforme a lo acordado en la mesa de trabajo inmediatamente anterior celebrada el 27/ene/2025, se enviarían al MVCT el 21/feb/2025.

La Interventoría del proyecto manifestó que se encuentran realizando las subsanaciones del caso y han logrado avances importantes en todos los componentes del proyecto, de hecho, se planea entregar al MVCT la totalidad de la documentación ajustada en 2 semanas aproximadamente. La Interventoría señaló que el pasado 20/feb/2025 mediante correo electrónico radicó en el MVCT ajustes del componente eléctrico, estructuras, suelos y MGA. Así mismo agregó que conforme se terminen los ajustes de los demás componentes del proyecto, los enviará al Ministerio para los fines pertinentes.

El MVCT señaló que procederá a evaluar la información entregada el 20/feb/2025 y generará la retroalimentación correspondiente.

SERVAF SA ESP informó que ya radicarón la disponibilidad del servicio de energía eléctrica ante la Electrificadora del Caquetá, de igual forma se encuentran avanzando con las gestiones prediales del lote que requiere el proyecto para construir la estación de bombeo, lote que inicialmente fue objeto de un acuerdo verbal con su propietario pero que en este momento lo están formalizando conforme a las disposiciones normativas. SERVAF SA ESP resaltó que en actualmente se encuentran ejecutando la tubería de impulsión de la estación de bombeo a que refiere el proyecto 1-2024-90, ejecución que tiene un avance superior al 90% y que conectará el punto de captación de agua cruda con la PTAP existente El Diviso.

El MVCT manifestó tener claro el tema de la impulsión que se encuentra en construcción, sin embargo, aclaró que tanto la estación de bombeo de que trata el alcance de este proyecto como la tubería de impulsión referida, hacen parte de un sistema de bombeo y en esa medida, es fundamental evidenciar en la documentación técnica de este proyecto, que la estación de bombeo y en general todo el sistema son funcionales y cumplen los fines previstos. De igual forma esta Cartera aclaró que la impulsión mencionada al estar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

prácticamente a punto de finalizar su construcción, al tenor de los requisitos del mecanismo de viabilización se evaluará como un componente existente del sistema, luego el enfoque de evaluación es básicamente el de tener claridad respecto a las características, capacidades y limitaciones de dicho componente existente según lo establecido en el RAS.

2. El MVCT agradeció la participación de los asistentes a esta mesa de trabajo. No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar por parte de SERVAF SA ESP las subsanaciones del requerimiento 1 (radicado 2024EE0089484), <i>excepto de los componentes eléctrico, estructuras, suelos y MGA que se presentaron el 20/feb/2025.</i>	Municipio de Florencia, SERVAF SA ESP	21/marzo/2025

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de trabajo 05 - Bombeo AC Florencia					
Attended participants	9					
Start time	3/03/25, 9:16:33 AM					
End time	3/03/25, 10:05:08 AM					
Meeting duration	48m 35s					
Average attendance time	27m 42s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/03/25, 9:31:19 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	33m 49s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Carolina Ortega SERVAF (Unverified)	3/03/25, 9:31:00 AM	3/03/25, 10:05:02 AM	34m 1s			Presenter
victor lopera (Unverified)	3/03/25, 9:31:03 AM	3/03/25, 10:04:57 AM	33m 54s			Presenter
Edgar Mauricio Parra Triana	3/03/25, 9:31:47 AM	3/03/25, 10:04:57 AM	33m 9s			Presenter
Anggy P Méndez Rojas Subgerente Servaf (Unverified)	3/03/25, 9:32:12 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	32m 55s			Presenter
Juan Carlos Aldana C. (Unverified)	3/03/25, 9:35:12 AM	3/03/25, 10:04:56 AM	29m 44s			Presenter
EDUARD HORTUA (Unverified)	3/03/25, 9:43:26 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	21m 42s			Presenter
Florencia, Caquetá (Unverified)	3/03/25, 9:46:50 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	18m 18s			Presenter
José David Garzón Riveros (Unverified)	3/03/25, 9:53:22 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	11m 45s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/03/25, 9:31:19 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	33m 49s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Carolina Ortega SERVAF (Unverified)	3/03/25, 9:31:00 AM	3/03/25, 10:05:02 AM	34m 1s		Presenter	
victor lopera (Unverified)	3/03/25, 9:31:03 AM	3/03/25, 10:04:57 AM	33m 54s		Presenter	
Edgar Mauricio Parra Triana	3/03/25, 9:31:47 AM	3/03/25, 10:04:57 AM	33m 9s		Presenter	
Anggy P Méndez Rojas Subgerente Servaf (Unverified)	3/03/25, 9:32:12 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	32m 55s		Presenter	
Juan Carlos Aldana C. (Unverified)	3/03/25, 9:35:12 AM	3/03/25, 10:04:56 AM	29m 44s		Presenter	
EDUARD HORTUA (Unverified)	3/03/25, 9:43:26 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	21m 42s		Presenter	
Florencia, Caquetá (Unverified)	3/03/25, 9:46:50 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	18m 18s		Presenter	
José David Garzón Riveros (Unverified)	3/03/25, 9:53:22 AM	3/03/25, 10:05:08 AM	11m 45s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: José Garzón, Carolina Ortega, Angy Méndez, Juan Aldana, Víctor Lopera, Edgar Parra (Entidad Formuladora).