



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 – FEBRERO - 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de Febrero de 2025
HORA:	10:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania

DESARROLLO:

Se realiza la presentación por EPC, del ingeniero Mauricio Suarez, como nuevo Director de Interventoría.

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

El Ministerio ing. Jorge rojas informa:

1. Que recibió el 19 de diciembre de 2024 reformulación No. 1 por parte de EPC con radicado 2024 ER0195960 del 17-12-2024.
2. Que El 19 de diciembre de 2024 el Ing. Jorge rojas seguimiento a proyecto remite al Ing. Jonh López paquete presupuesto para revisión, a la ingeniera Mayra Urrutia paquete hidráulico para su revisión, al ing. Jairo Urbina paquete estructural para revisión.

Se programa mesa de trabajo de reformulación No. 1 entre el MVCT, EPC, Contratista de Obra e Interventoría de Paratebueno para el 20 de febrero de 2025 de entrega de observaciones por partes de EPC a observaciones solicitadas por el Ministerio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

EPC informa: El municipio se encuentra en coordinación con los propietarios de los predios aledaños a la planta de tratamiento y la zona de acceso debido a las posibles afectaciones que puedan ocurrir con el desarrollo de las obras.

El municipio se encuentra en trámite de acuerdo con un vecino que se ve afectado por el ingreso de vehículos pesados y no permite el paso.

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC ing. Manuel Granados informa:

Que los nuevos supervisores del proyecto son los ingenieros Carlos Omar y la Ingeniera Jessica.

Que el contratista entrego 12 diseños de pasos elevados de fase II, para revisión de la interventoría.

Que de 80 kms de la fase II, se han ejecutado 56 kms.

Se modifico el contrato de Interventoría con nueva fecha de terminación 5 de julio de 2024.

El Alcalde del Municipio informa que sigue trabajando en la Fase I, teniendo muchas dificultades, teniendo un avance de 3 km de 18 km, en los sectores de el Dorado, Diamante, Tulcán. Se ha habilitado 21 usuarios de 97 usuarios.

Se programa visita por EPC al Municipio para revisar Fase I y verificar pasos críticos, para el 27 de febrero de 2025.

4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

- EPC informa que: se tiene acta de entrega de propiedad firmada por EPC y Municipio. El Acta de custodia se encuentra firmada por el Municipio y firmada por el gerente de EPC., con fecha 27 de noviembre de 2024, con fecha de inicio del proyecto 28 de febrero de 2022 y terminación del proyecto 24 de agosto de 2023, e inicio proceso de liquidación de los contratos derivados.

5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

EPC informa y entrega:

Está radicada la liquidación del contrato de obra en la dirección de gestión contractual de EPC.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega observaciones reformulación No. 1. Paratebueno	Contratista de Obra e Interventoría y EPC	20-02-2025
2..	Visita a San Bernardo	EPC-contratista obra Interventoría	27-2-2025

FIRMAS:



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: E.P.C. FECHA: 18-02-2025 HORA: 10:00am - 12:00pm

TEMA: Presentación EPC - MUCT Cundinamarca PRESIDE: EPC - MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contratista de obra - Interventoría Paratebueno

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temático	Firma
1	Manuel Eduardo González Cárdenas	Profesional Master	Empresarios Públicos Cundinamarca	3002192185	manuel.gonzalez@epc.com.co		
2	Jessica Lorena Galante	Prof 41040	E.P.C	324360411	Jessica.galante@epc.com.co		
3	Mauricio Suarez	Dirección Interventoría	EPC	3194351684	MauricioSuarez@epc.com.co		
4	Brendon Gonzalez G.	Profesional de ABO	EPC	3045786374	brendon.gonzalez@epc.com.co		
5	Jorge E. Rojas	Secretaría Proyectos	MUCT	3115718810	jer@munivivienda.gov.co		
6							
7							
8							
9							
10							

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas
 Fecha: 18-2-25