



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 20250317
SAMPUES ACUEDUCTO URBANO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de marzo de 2025
HORA:	De 8:30 a 8:52 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT JOSE JAVIER HERRERA GÓMEZ, Profesional Gerencia de Medio Ambiente, FINDETER

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento avance proyecto convenio interadministrativo Nro. 1395-2023 - En virtud del presente Convenio, las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Sampués, departamento de Sucre, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el contrato interadministrativo No. 1139 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER S.A., a fin de realizar el Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE", conocer:
 - a. Estado de la contratación derivada a cargo de FINDETER.

DESARROLLO:

1. Se realiza mesa técnica de seguimiento con el fin de abordar los temas relacionados con el estado de la contratación derivada a cargo de FINDETER, al respecto el MVCT indica que en diciembre lo último que se trató fue la prórroga Nro. 3 del convenio la cual se adelantó en febrero y llevó el convenio hasta el 16 de mayo, no se tiene el cronograma actual de los procesos de contratación, toda vez que para justificar la prórroga Nro. 3 del convenio FINDETER informó mediante escrito que el proceso de interventoría se había declarado desierto, pero no anexó nuevo cronograma de este.
El Ing. Jose Javier informa que efectivamente después de surtir un trámite de convocatoria pública y uno de convocatoria privada, las cuales se declararon desiertas las 2 propuestas que se presentaron en esta última; de acuerdo con la normativa interna de FINDETER y el patrimonio autónomo, procedieron a adelantar una contratación directa, producto de lo cual ya fue recibida y aprobada



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

la propuesta (técnica y financiera) y se podría dar la adjudicación en el comité fiduciario de mañana 18 de marzo o en el del 25 de marzo de 2025 si no se alcanza en el de mañana. De igual forma estaría ocurriendo con la obra, de la cual se reiniciaría el proceso de adjudicación para realizar este acto de forma simultánea con la interventoría.

El ministerio solicita que se remita el cronograma en el cual se incluya adjudicación, legalización, plazo de los contratos, datos de los contratistas, acta de comité fiduciario donde recomiendan adjudicaciones, inicio que se daría 1 mes después de adjudicaciones, y la socialización para poder informar a la parte social de esta entidad y realizar la respectiva actividad de acompañamiento y presencia institucional. De igual forma el ministerio solicita que se remitan los documentos de la prórroga Nro. 4 que sería la de ejecución del proyecto a lo que FINDETER indica que enviará los documentos para lo respectivo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir documentos para la prórroga Nro. 4	FINDETER	antes de 31 de marzo de 2025
2	Remitir documentos de contratos derivados	FINDETER Y MUNICIPIO	antes de 31 de marzo de 2025

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@mivivienda.gov.co	8:37 a. m.	8:51 a. m.	13m 26s	Organizador
 JOSÉ JAVIER HERRERA GOMEZ JHERRERA@findeter.gov.co	8:37 a. m.	8:52 a. m.	14m 44s	Moderador

Anexos: ([ASISTENCIA TECNICA D 1395-2023 SAMPUES-20250317 083853-Grabación de la reunión.mp4](#))

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal.

Revisó: n.a.

Fecha: 17 de marzo de 2024