



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02 -2025 Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 21 de marzo de 2025
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Andrea Mantilla – Profesional Social MVTC Romit Cantillo - Municipio
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento CUR 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. En la mesa técnica de seguimiento, no se contó con la participación del contratista ni de la interventoría

Por parte del MVCT, estuvo presente la profesional social con el objetivo de conocer el estado actual del proyecto, dado que se tiene programada una reunión con la Personería y la Veeduría el día de hoy, 21 de marzo de 2025, debido a diversas manifestaciones de inconformidad relacionadas con la ejecución de la obra.

Se solicita al municipio que le informe al contratista y la interventoría que se requiere de la participación de ellos en la reunión con la personería y la veeduría.

El municipio informa sobre inconvenientes con la interventoría debido a dificultades de comunicación con el director, así como la falta de actividades de obra durante este mes.

El municipio informa que el avance del proyecto es del 81%, según el informe remitido por la interventoría en noviembre de 2024. Sin embargo, no dispone de los informes correspondientes a diciembre de 2024, enero y febrero de 2025.

El supervisor por parte del municipio no tiene claridad sobre los motivos por los cuales no se han iniciado las actividades en la obra. Indica que el contratista ya tiene el material disponible en el sitio, pero no ha comenzado con los trabajos. Además, la interventoría no ha respondido a los requerimientos del municipio ni ha realizado visitas al mismo.

En el comité anterior, el municipio manifestó que quedaba muy poco por ejecutar. Según la información proporcionada el día de hoy, faltan aproximadamente 850 metros lineales de vías que ya han sido pavimentadas, pero que requieren intervención.

Se está a la espera de una reunión con la Veeduría, la Alcaldía, la interventoría y el contratista para definir la intervención de las vías pavimentadas, con el objetivo de minimizar su afectación.

El MVCT le comunica al municipio la necesidad de que la interventoría y el contratista participen en la reunión con la Veeduría y la Personería, dado que no asistieron a la presente mesa de seguimiento.

Actualmente está en proceso la suscripción de una nueva prórroga, pero la supervisión por parte del municipio no dispone de datos exactos sobre la fecha de suscripción, aunque se indica que podría ser por dos meses.

Por otro lado, el municipio informa que, en este momento, la interventoría no cuenta con residente de obra.

Finalmente, el MVCT reitera la necesidad de actualizar el sistema SIGEVAS, dado que el estado actual es el siguiente:

Documentos contractuales. Faltan las modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoría.

Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SIGeVAS

Seguimiento Convenios Reformulación Consultas Maestras Documentos Reglamentarios

Soporte Documental de Proyectos

1-2022-259 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA

Otros Documentos Legales				Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por
ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	02/11/2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain
CONTRATO DE INTERVENTORIA	13/10/2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain
CONTRATO DE OBRA	10/10/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain
ACTA DE INICIO CONTRATISTA	02/09/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Con relación a los informes de interventoría se encuentran informes hasta el mes de octubre de 2024

Soporte Documental de Proyectos

1-2022-259 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA

Informes de Interventoría		Resumen			
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
Informe de interventoría	02/11/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/10/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/09/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/08/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN BARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/07/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN BARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/06/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/05/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/04/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/03/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/02/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	01/01/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	01/12/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	

Con relación a los informes de supervisión se encuentran informes hasta diciembre de 2024

Soporte Documental de Proyectos

1-2022-259 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA

Informes de Supervision Seguimientos		Res			
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
Informe de supervisión	02/01/2025	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/12/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/11/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/10/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/09/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/08/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/07/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/06/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/05/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/04/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/03/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	01/01/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	01/12/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	01/11/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	

Con relación a la reunión con la Personería y la Veeduría, el municipio solicita que se re programe, dado que el contratista y la interventoría no han respondido. Desde la parte social del MVCT, se considera que no es posible, pero se comunicará con la Personería para evaluar la viabilidad de atender esta solicitud. La respuesta se informará una vez finalice la presente reunión.

2. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización sistema SIGEVAS	Municipio	28/03/2025
2	Programar nueva mesa	MVCT	28/03/2025
3	Suscripción de prórroga obra e interventoría	Municipio	Fecha máxima 31/03/2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos:

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 21/03/2025

Link de la reunión

[Mesa Técnica de Seguimiento CUR 1357-Remolino, Magdalena-20250321_141645-Grabación de la reunión.mp4](#)

Asistentes:

Mesa Técnica de Seguimiento CUR 1357-Remolino, Magdalena Chat Compartido Resumen Asistencia +4 5 ...

viernes, 21 de marzo de 2025 2:02 p. m. - 2:31 p. m.

4 Asistieron	2:02 p. m. - 2:31 p. m. Hora de inicio y finalización	29m 12s Duración de la reunión	17m 29s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	2:02 p. m.	2:31 p. m.	29m 8s	Organizador
Andrea del Pilar Mantilla Rueda AMantilla@minvivienda.gov.co	2:07 p. m.	2:31 p. m.	24m	Moderador
Romith (No comprobado)	2:09 p. m.	2:10 p. m.	1m 13s	Moderador
Romith (No comprobado)	2:15 p. m.	2:31 p. m.	15m 36s	Moderador