



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de marzo de 2025
HORA:	De 02:30 pm a 03:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. AGUAS DEL MAGDALENA- PDA Gilma Escobar 2. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio Tulia Andrea Santos – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO RIO FRIO, MUNICIPIO ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."

1. Empalme apoyos a la supervisión MVCT
2. Revisión general estado proyecto.

DESARROLLO:

2. Revisión general estado proyecto.
 - Reformulación: Desde Aguas del Magdalena se informa que el proyecto no ha sido radicado en ventanilla toda vez que el consultor está realizando ajustes en relación con el presupuesto.

Desde MVCT, se indica se tenía como compromiso hacer la radicación la primera semana de marzo. Al respecto desde el PDA solicita ampliación de este plazo para el 24 de abril de 2025.

- En relación con el contrato de obra, MVCT indica que, conforme a la previa mesa técnica de seguimiento, el PDA informó que el contratista interpuso demanda, por lo que no se puede adelantar la liquidación y por tanto se iba a revisar el procedimiento a seguir, para definir si se adelantará un acta de cierre para que una vez se cuente con la viabilidad del proyecto en la reformulación se pueda iniciar la contratación de los derivados (obra e interventoría).

Al respecto desde el PDA informa que, aunque se radique el proyecto por medio de ventanilla al banco de proyectos, se está a la espera que se emita la prórroga al permiso de vertimiento en el canal de drenaje ya que este cuenta con vigencia hasta el 30 de abril de 2025. El PDA informa solicitó apoyo a la Contraloría en las gestiones que permitan la expedición de la prórroga requerida. Es necesario tramitar el permiso con la ADR ya que son los propietarios del canal para posteriormente adelantar el permiso con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -Corpomag.

Por otra parte, el PDA informa que con relación a la liquidación ya se realizó el acta de cierre la cual está en revisión del área jurídica.

- MVCT solicita al ejecutor actualizar la plataforma SIGEVAS con la documentación contractual e informes de acuerdo con solicitud realizada en comunicado 2025EE0008775 del 13 de marzo de 2025.

2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación del Proyecto en Ventanilla	PDA-	24/Abril/2025
2	Estado de acta de cierre	PDA-	
3	Gestiones para prórroga permiso de vertimiento	PDA-	
4	Remitir trazabilidad de gestiones adelantadas en el marco de la prórroga de permiso de vertimiento	PDA-	04/Abril/2025
5	Programar próxima mesa de seguimiento	PDA-	22/Abril/2025

Link de reunión:

[1-2017-184 Zona Bananera- Mesa Técnica de Seguimiento-20250327 143620-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

1-2017-184 Zona Bananera- Mesa Técnica de Seguimiento Chat Compartida Resumen Asistencia Salas pa

27 mar 2025 14:30 - 15:30

0:33

0:33 / 13:26

1-2017-184 Zona Bananera- Mesa Técnica de Seguimiento Chat Compartida Resumen Asistencia Salas para sesión de s... +3 Unirse Detalles de la reunión ...

27 mar 2025 14:23 - 14:49 Descargar

3 Asistieron	14:23 - 14:49 Hora de inicio y finalización	25m 55s Duración de la reunión	21m 2s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
DA Deissy Natalia Moreno Avenda... DNMoreno@minvivienda.gov.co	14:23	14:49	25m 44s	Organizador
TC Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	14:26	14:49	23m 20s	Moderador
GE Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	14:35	14:49	14m 1s	Moderador

Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Apoyo a la supervisión MVCT
Revisó: Gilma Escobar- PDA
Fecha: 31 de marzo de 2025