

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27-FEBRERO-2025
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ing. Romith Cantillo – Secretario de Planeación representante del Ejecutor y beneficiario• Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras y avance financiero del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 80,07%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 98.13%

Actualmente las actividades en obra están detenidas.

La obra presenta un avance de un 80,07% en solamente tubería. Queda por instalar un tramo de aproximadamente 500 m lineales, solo que pues ese tramo son calles que están pavimentadas y estamos a la espera de realizar un comité donde va a estar la alcaldía, el Contratista, la interventoría y también la veredura y personería. Porque como les mencioné, esas calles son pavimentadas entonces pues la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Comunidad como que ha puesto un poquito de, pero porque ellos piensan que ese país no se va a reventar todo, entonces estamos Armando un plan de contingencia, a ver qué medidas tomamos para que en caso de que se vaya a aplicar, que se va a aplicar, pues no se pique la totalidad del del pavimento, sino buscando unas estrategias para hacer cortes en el mismo, que no sean tan notorios o que no se pique en gran porcentaje de las placas.



Pero como le mencioné actualmente las actividades están suspendidas. En cuanto al avance financiero, pues bueno, ahí sí me corresponde preguntar al la interventoría sobre el particular, sin embargo, tuve un pequeño contacto con la interventoría y con el contratista. Ellos alegan porque todavía no se ha podido el resolver la cuenta que se presenta ahora en enero. No saben en qué filtro se encuentra, si algo está en el ministerio o ya pasó a la fiduciaria, en fin, pues ellos querían conectarse porque querían mencionar este tema, pero de último momento, pues se le presentó un inconveniente.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar informes de interventoría y de supervisión al contrato de obra.	Secretario de Planeación Remolino	05/03/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA:



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT -
DIDE

Fecha: 29/01/2025