



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	4 de abril de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT. Danilo Patiño, Apoyo Supervisión PDA de Antioquia. Luz Marina Serna Saldarriaga, Municipio de Venecia Patricia Cataño Abondano, Robinson Chaverra, Catastro Jorge Góez, AASSA Juan José Jiménez, Apoyo Técnico Alcaldía Verónica Sánchez, Apoyo Técnico Alcaldía

Convenio CUR 1142-2020, Proyecto Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano del Municipio de Venecia

Objeto: Reunión de seguimiento etapa de diseños sistema de abastecimiento quebrada Galápagos, bocatoma, aducción, desarenador, conducción a la PTAP. Estructuración de la solicitud de reformulación No. 3 del proyecto

DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Venecia, Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Antioquia (PDA de Antioquia), ASS S.A. consultor de diseños y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

Los profesionales del Dagram y el PDA de Antioquia informaron que recomiendan entre otros un manejo de aguas lluvias en el talud de la vía de acceso a la PTARD, dado que está afectando su estabilidad y puede generar un movimiento en masa en el sector. Asimismo, es necesario realizar un diagnóstico patológico de los concretos de la PTAR construida. Agregan que entregaran el informe de la visita técnica el próximo 7 de abril de 2025.

El PDA de Antioquia señala que ese ítem será incluido en la contratación de las obras para que el contratista que se elija para la construcción de las obras pendientes lo ejecute.

El municipio de Venecia informó que el presupuesto actualizado se entregará hoy y esta pendiente solo un permiso de servidumbre.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio de Venecia solicitó aclaración sobre formatos utilizados en la presentación de la Reformulación del Proyecto.

Al respecto el Ministerio socializó nuevamente cada uno de los documentos de la lista de chequeo estableciendo que al final de los 28 puntos no hay formatos obligatorios y cada uno de los requisitos pueden presentarse de manera libre, lo importante es que contengan la información solicitada clara, cumplan con la normatividad y con la información requerida.

Finalmente se verificó el cumplimiento de actividades programadas encontrando que existen atrasos en su ejecución, por lo que el Ministerio reiteró nuevamente mayor celeridad a la ejecución de estas.

- Revisión final de diseños por parte del interventor de la consultoría y supervisor del Municipio para su aprobación y validación. Del 3 de febrero de 2025 al 2 de marzo de 2025. Nueva fecha de entrega. 8 de abril 2025
- Gestión, actualización y trámite de permisos y requerimientos ambientales (Concesión de aguas, ocupación de cauce, compensación forestal por tala de árboles, etc.). Del 3 de febrero de 2025 al 2 de mayo de 2025. OK

En desarrollo de esta actividad está pendiente de que la autoridad ambiental Corantioquia, realice la visita al nuevo sitio de la bocatoma.

- Consecución de servidumbres de paso de la red de conducción nueva quebrada Galápagos. Del 3 de febrero de 2025 al 2 de marzo del 2025.

El municipio informó que solo hace falta la suscripción de un permiso de paso, que se obtendrá una vez se lleve a cabo una reunión con el propietario hacia el 22 de abril de 2025

- Estructuración y radicación en el MVCT de la Reformulación Nro. 3. Municipio y GSP de Antioquia. (2 meses). Del 3 de febrero de 2025 al 2 de mayo del 2025.
- Revisión y presentación de la Reformulación No. 3 del proyecto al comité técnico de proyectos del VASB (1 mes). Del 3 de mayo de 2025 al 2 de junio del 2025.

Finalmente el Ministerio sugirió que se prepare la solicitud de prórroga del Convenio, habida cuenta que el plazo de suspensión vence el 2 de junio de 2025, y se radique en el Ministerio el 30 de abril de 2025.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Continuar con el desarrollo de las actividades programadas dando celeridad a su ejecución hasta radicación.	Municipio de Venecia	3 de mayo de 2025
2	Aprobación de productos por parte de la Interventoria	Municipio de Venecia	2 de marzo 2025 Pendiente
3	Reunion con propietario del predio para concretar el permiso de paso y servidumbre.	Municipio de Venecia	22 -04-2025
4	Reunión virtual de verificación y resolución de dudas en desarrollo de la estructuración la reformulación.	Mpio. Venecia GSP Antioquia	-05-2025

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 2-4-2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of Google Meet video conferences. The top screenshot shows a meeting titled "Meet: jgb-bseg-yhe" at 3:36 p.m. with participants Danilo Patiño Herrera, Jorge goez santamaria, Juan Jose Jimenez Patiño, Planeación venecia-antioquia, and Jairo Alberto Gomez Riano. The bottom screenshot shows a meeting titled "Meet: gwz-eacy-sjw" at 2:09 p.m. with participants Danilo Patiño Herrera, Patricia Cataño, Robinson Chaverra, Oscar Builes Moreno, Juan Jose Jimenez Patiño, vero sanchez, and Jairo Alberto Gomez Riano. Both screenshots show the Google Meet interface with video thumbnails, names, and a control bar at the bottom.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

