



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de abril de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Juan Carlos Erazo Garzón Carlos Julián Flórez Bravo Pablo Esteban Quiñones Municipio Mahates Melissa Franco Eric David Herrera Alexander Rodríguez

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcados en el Convenio de Uso de Recursos No. 845 de 2024. “Optimización del servicio público de aseo para la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mahates Bolívar bajo el esquema de operación de comunidades organizadas”.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Compromisos

DESARROLLO:

1 . Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como los participantes del Municipio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2 . Intervención

El municipio informó de los avances de los contratos derivados:

- Contrato de fortalecimiento Institucional

Hasta la fecha, se ha enviado al Ministerio el documento de diagnóstico y selección de alternativa correspondiente a la Actividad 1, el cual cuenta con el aval de la interventoría y del municipio.

El avance general del proyecto es del 4,3%, en línea con lo establecido en la reprogramación presentada en el comité anterior, ya aprobada. Actualmente, se ejecuta la Actividad 2 de la Fase 1, cuyo documento presenta un avance del 30% y se estima estará finalizado entre el 14 y el 20 de abril, sujeto a revisión y aval.

Para el próximo corte del 20 de abril, se proyecta la ejecución de las Actividades 32, 34 y 21. Durante la última semana, se elaboró el documento metodológico para los talleres de formación y se inició su implementación en instituciones educativas, tal como consta en el registro fotográfico. Además, se realizó el comité de seguimiento y se radicó el Informe de Ejecución No. 2, ya aprobado por la interventoría.

En cuanto al componente ambiental y social (Actividades 21 y 34), se llevaron a cabo dos talleres en instituciones educativas, con evidencia fotográfica compartida en esta sesión. La próxima semana se realizarán tres talleres adicionales, cuyos resultados serán reportados oportunamente.

Cabe recordar que, en el momento en que se presentó la reprogramación, se nos informó que no sería posible completar la Fase 1 en la fecha inicialmente prevista,. Ante esta situación, solicitamos identificar qué actividades podrían adelantarse sin depender directamente del producto final de la Fase 1, en ese sentido, se acordó priorizar la ejecución de actividades que no estuvieran ligadas de forma directa a la alternativa seleccionada, particularmente aquellas que corresponden a ejercicios en comunidad. Estas acciones debían ejecutarse independientemente del resultado del análisis de alternativas, por lo que se consideró viable su avance.

No se han presentado inconvenientes con las comunidades, y se mantiene un seguimiento constante a las novedades surgidas en los espacios de participación. Finalmente, ya se inició la organización del personal para la actividad de construcción



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

del catastro. El equipo ha sido contratado y se prevé el inicio de esta tarea en el mes de abril, conforme al cronograma.

En general, la consultoría avanza según lo planificado.

- Estudio, Diseños y obra ECAS

Actualmente nos encontramos en la fase de revisión y análisis de la documentación relacionada con los diseños, proceso que ya presenta un avance del 100%. En cuanto al levantamiento topográfico, este fue completado en su totalidad y, como se evidenció en presentaciones anteriores, la información fue debidamente entregada y evaluada.

Respecto al desarrollo de la alternativa seleccionada, ya se cuenta con las propuestas respectivas. El ingeniero Carlos me compartió la base técnica sobre la cual se están elaborando los diseños, y estoy a la espera de recibir los archivos en formato PDF para su integración y posterior socialización con todos ustedes. No obstante, se ha verificado que el diseño existe y se encuentra actualmente en desarrollo.

En términos generales, durante la primera semana de abril se ha dado cumplimiento al cronograma establecido, conforme a la reprogramación previamente aprobada. Aunque se han presentado algunas afectaciones menores, estas no han tenido un impacto significativo en el avance del proyecto. Se trata de situaciones puntuales, bajo control del contratista, y que están siendo objeto de seguimiento para su pronta resolución.

En relación con la caracterización fisicoquímica de los residuos, se nos ha informado que el contratista ya contrató los laboratorios requeridos para la realización de las pruebas. El equipo de trabajo realizará el muestreo este viernes

Se utilizará un formato estandarizado para la toma de muestras, lo que permitirá a los laboratorios iniciar el estudio de manera sistemática. Se espera contar con los primeros resultados durante la próxima semana, de acuerdo con lo pactado con el contratista.

El MVCT solicita que se validen los avances en los diseños estructurales, especialmente en mampostería y elementos internos de la ECA, dado que la obra está próxima a iniciar el 2 de mayo. Es crucial que, como mínimo, el componente estructural esté aprobado antes del 30 de abril para comenzar con las actividades preliminares. Aunque se preferiría contar con todos los diseños aprobados, se podrían



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

aceptar ajustes menores sin comprometer la calidad del proyecto. Se pide confirmación sobre el estado de avance para asegurar el cumplimiento del cronograma.

Como es de su conocimiento, informamos que ya se efectuó el primer desembolso a través de la fiducia, por un valor de \$1.366 millones. En atención a su solicitud, se remitió oportunamente el certificado de pago correspondiente, esperamos que este desembolso quede debidamente registrado en el informe mensual de la fiducia, junto con todos los soportes asociados al proceso

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Información de programaciones y anexos diagnóstico al drive	Municipio	07/4/2025

LINK REUNIÓN: [Mahates-20250403 Grabación.mp4](#)

Elaboró: Juan Carlos Erazo Garzón
Fecha: 07/04/2025