

**ACTA No. 04 -2025
Remolino**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 22 de abril de 2025
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos - MVCT Romit Cantillo - Municipio
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de compromisos.
2. Seguimiento CUR 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Revisión de compromisos.

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Actualización sistema SIGEVAS	Municipio	Pendiente
2	Envío de prórroga obra e interventoría a MVCT	Municipio	Pendiente
3	Envío de cronograma según nueva prórroga	Municipio	Cumplido
4	Envío de radicado al MVCT de la comunicación de solicitud de recursos para seguimiento	Municipio	Cumplido
5	Definición de intervención en las vías pavimentadas	Municipio	Cumplido

El municipio manifiesta que la interventoría no ha remitido los informes mensuales correspondientes, lo cual ha generado también retrasos en la elaboración y entrega de los informes de supervisión por parte del ente municipal.

De igual manera informa que a la fecha no han sido firmadas la prórroga de los derivados razón por la cual los derivados no han podido actualizar pólizas y por esta razón no han remitidos los informes mensuales. El MVCT manifiesta su

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

preocupación dado que los derivados tenían fecha de terminación del 2 de abril de 2025. Municipio indica que esta semana quedan las prórrogas suscritas.

Por otra parte, el municipio informó que, en reunión realizada la semana anterior con participación del alcalde, el contratista y la interventoría, se aprobó la propuesta presentada por el contratista para la intervención en las vías pavimentadas. Como parte del acuerdo, se estableció que primero deberán culminarse las obras en los frentes actualmente abiertos, y posteriormente se dará inicio a las actividades de corte de pavimento.

2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) hace un llamado de atención debido a la ausencia del contratista y de la interventoría en la presente mesa técnica. En consecuencia, solicita al municipio remitir una comunicación formal tanto al contratista como a la interventoría, instándolos a participar de manera obligatoria en las mesas técnicas de seguimiento convocadas por el MVCT. Estas reuniones son programadas con la debida antelación para permitir la organización de las agendas. La comunicación deberá enviarse con copia al Ministerio.

En relación con la comunicación enviada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en diciembre de 2024, referente a la solicitud de adición de recursos al convenio, se informa que, según lo indicado por el apoyo a la supervisión anterior, en su momento se solicitó realizar un ajuste al documento y radicarlo nuevamente.

No obstante, se reitera que el trámite de adición no corresponde a la Subdirección de Proyectos, ya que esta actúa únicamente como área ejecutora. Conforme a lo establecido en el convenio, dicho trámite debe ser gestionado directamente por el municipio.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Son obligaciones del **MUNICIPIO** las siguientes:

3. Aportar los recursos económicos adicionales no previstos en el plan financiero del Proyecto viabilizado para la asignación de recursos de la nación por el **MINISTERIO** y que se requieran para finalizar el Proyecto a satisfacción, con el objetivo de garantizar la terminación del Proyecto objeto del presente Convenio y presentado por el **MUNICIPIO** dentro de su autonomía, y acorde con sus responsabilidades constitucionales y legales, para lo cual se deberá acudir al trámite de reformulación establecido en la normativa dispuesta por el **MINISTERIO** para dicho fin.

En caso de que el municipio no cuente con los recursos requeridos, el alcalde deberá adelantar los trámites administrativos y financieros necesarios para su consecución, y posteriormente presentar una reformulación del proyecto, conforme a lo establecido en el convenio. Esta reformulación deberá estar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

acompañada del correspondiente soporte presupuestal que respalde la viabilidad de la adición solicitada.

El municipio manifiesta su preocupación debido a que el proyecto actualmente en ejecución contempla únicamente tres barrios, mientras que el objetivo es que todos los barrios del municipio cuenten con medidores. Sin embargo, se aclara que los barrios restantes aún no han sido legalizados, lo que impide su inclusión en el alcance actual del proyecto.

Frente a esta situación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) indica que el primer paso es adelantar el proceso de legalización de los barrios. Una vez legalizados, el municipio podrá presentar un nuevo proyecto a través del mecanismo de viabilización para consultoría, con el objetivo de elaborar los estudios y diseños correspondientes. Posteriormente, y con base en los productos resultantes de dichos estudios, se podrá avanzar en el proceso de viabilización para la ejecución de las obras.

Finalmente, el MVCT reitera la necesidad de actualizar el sistema SIGEVAS, dado que el estado actual es el siguiente:

Documentos contractuales. Faltan las modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoría.

Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SIGEVAS

Seguimiento Convenios Reformulación Consultas Maestras Documentos Reglamentarios

Construyendo País

Soporte Documental de Proyectos

1-2022-259 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA

Otros Documentos Legales							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	02/11/2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain			
CONTRATO DE INTERVENTORIA	13/10/2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain			
CONTRATO DE OBRA	10/10/2023	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain			
ACTA DE INICIO CONTRATISTA	02/09/2023	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain			

Con relación a los informes de interventoría se encuentran informes hasta el mes de octubre de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Soporte Documental de Proyectos

1-2022-259		OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA			
Resumen					
+ Informes de Interventoría					
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
Informe de interventoría	02/11/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/10/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/09/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/08/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/07/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/06/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/05/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/04/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/03/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	02/02/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	01/01/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de interventoría	01/12/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	

Con relación a los informes de supervisión se encuentran informes hasta diciembre de 2024

Soporte Documental de Proyectos

1-2022-259		OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA			
Res					
+ Informes de Supervision Seguimiento:					
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
Informe de supervisión	02/01/2025	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/12/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/11/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/10/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/09/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/08/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/07/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/06/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/05/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/04/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	02/03/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	01/01/2024	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	01/12/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	
Informe de supervisión	01/11/2023	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA		Romith Cantillo Ropain	

4. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización sistema SIGEVAS	Municipio	2/05/2025
2	Envió de prórroga obra e interventoría a MVCT	Municipio	25/04/2025
3	Comunicación a contratista e interventoría indicando que deben participar en las mesas de seguimiento programadas por el MVCT	Municipio	23/04/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos:


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 22/04/2025

Link de la reunión

[Mesa Técnica de Seguimiento CUR 1357-Remolino, Magdalena-20250422_153148-Grabación de la reunión.mp4](#)

Asistentes:

Mesa Técnica de Seguimiento CUR 1357-Remolino, Magdalena Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen Asistencia +3 Unirse

martes, 22 de abril de 2025 3:01 p. m. - 3:48 p. m.

3 Asistieron	3:01 p. m. - 3:48 p. m. Hora de inicio y finalización	46m 30s Duración de la reunión	23m 37s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minivienda.gov.co	3:01 p. m.	3:48 p. m.	46m 26s	Organizador
 romith (No comprobado)	3:13 p. m.	3:15 p. m.	1m 38s	Moderador
 Romith (No comprobado)	3:25 p. m.	3:48 p. m.	22m 46s	Moderador

Aprobación acta

Acta aprobada mediante correo electrónico

Convenio 1357 de 2023 Remolino, Magdalena Acta Mesa técnica 22-04-2025

 planeacion planeacion <planeacion@remolino-magdalena.gov.co>
Para:  Tulia Andrea Santos Cubillos Mar 29/04/2025 14:37

 Este remitente planeacion@remolino-magdalena.gov.co es de fuera de su organización. Bloquear remitente

Remolino Magdalena, 29 de Abril de 2025

Aprobación de acta No. 04
Reunión Que se llevó a cabo virtualmente el día 22 de abril de 2025 entre la Dra. Andrea Santos, Supervisora por parte del ministerio de vivienda y el secretario de planeacion del Municipio de Remolino Magdalena, Romith Cantillo Ropain.



Responder Reenviar