

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1038_2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 22 de abril de 2025
HORA:	De 4:00 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José Garcés García, Jefe OAP ADC Wilson Fernández, Supervisor proyecto
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Valledupar CUR 1038 de 2021 - Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

- Avance físico y financiero del proyecto.
- Curva "S" del proyecto.
- Varios

DESARROLLO:

Valledupar CUR 1038 de 2021 - Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Avance físico y financiero del proyecto: Se informó por la supervisión a la ejecución del proyecto que se tienen los siguientes avances:

- Avance financiero: 60,75%
- Avance físico ejecutado: 62%
- Avance físico programado: 58,42%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Documentación y curva "S" del proyecto: Por parte del MVCT se reitera la solicitud del formato de la curva "S" al proyecto, **el cual se viene solicitando de manera reiterada sin que a la fecha se presente por parte del ejecutor del proyecto al MVCT.** Se acordó la entrega para el 24 de abril de 2025.

Estado de las obras en el cruce de la carrera novena: Se informó por parte del supervisor de Aguas del Cesar que terminó la parte crítica del cruce en esta zona y se trabaja en módulos para conectar la vía, con avance en pavimentación y recuperación de la vía. Se estima que para el lunes o martes se abrirá al público.

Limpieza del box en el descole: Se informó por parte del ejecutor del proyecto que realizaron una limpieza previa, pero las lluvias provocaron sedimentación nuevamente, por lo tanto, se planifica una limpieza adicional iniciando el mes de mayo.

Prórroga del convenio y contratos: El convenio vence el 27 de septiembre y los contratos derivados tienen fecha vigente hasta el 17 de octubre.

Se acuerda solicitar prórroga para completar el 100% del trabajo, considerando que se ha avanzado al 62% y aún falta el 38%.

Se sugiere al ejecutor comenzar a recopilar documentos y gestionar la solicitud de prórroga con el municipio para su posterior trámite ante el MVCT.

Conclusiones:

1. Se discutió la coordinación técnica y la gestión de la curva "S" de avance al proyecto.
2. Se reafirmó el compromiso de cumplir con los plazos y la necesidad de gestionar la prórroga correspondiente al convenio.
3. Realizar una limpieza adicional en el box del descole.
4. Continuar con las pruebas de resistencia del pavimento, priorizando la seguridad y el cumplimiento de los tiempos.
5. Mantener informados a todos los actores sobre avances y obstáculos.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Formato diligenciado Curva "S" del proyecto.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	24 de abril de 2025
2	Limpieza descole Box Culvert	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	9 de mayo de 2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Asistencia a la reunión Virtual:

 **Mesar técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1038 de 2021** Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resun

martes, 22 de abril de 2025 4:00 p. m. - 4:41 p. m. ▾

4

Asistieron

4:00 p. m. - 4:41 p. m.

Hora de inicio y finalización

41m 29s

Duración de la reunión

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración
 Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	4:02 p. m.	4:41 p. m.	38m 38s
 JAIME (No comprobado)	4:05 p. m.	4:11 p. m.	5m 24s
 Jaime Garces - Ag... (No comprobado)	4:05 p. m.	4:41 p. m.	35m 43s
 Wilson F (No comprobado)	4:07 p. m.	4:41 p. m.	34m 21s

Enlace de grabación de la reunión:

[Resumen: Mesar técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1038 de 2021](#) [martes, 22 de abril](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero