

### ACTA REUNION No. 3

#### DATOS GENERALES

FECHA:	29 de abril de 2025
HORA:	De 2:00 a.m. a 3:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Hector David Lopez Quintero, Supervisor- Secretario de Planeación Betania
	Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

**Convenio CUR 0361-2025**, Construcción de unidades sanitarias en el municipio de Betania, departamento de Antioquia.

**Objeto:** Reunión de seguimiento avance en la contratación derivada de obra e interventoría.

#### DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Betania y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó a la administración municipal de Betania se informe sobre el avance en los siguientes temas:

1. Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007650 10-03-2025

El Ministerio manifestó que a la fecha no se ha recibido de la administración municipal de Betania no se ha la respuesta al oficio remitido el 10 de marzo solicitando información y programación de actividades hasta el inicio de las obras.

El Ente Territorial informó que el oficio se remitirá a más tardar el 30 de abril de 2024.

2. Proceso de contratación derivada de contrato de obra e Interventoria.

El Municipio de Betania informó que el área jurídica del municipio devolvió el proceso se están subsanando las observaciones para publicarlo el 30 de abril de 2025. Agregó la administración municipal de Betania que se remitirá la nueva programación del proceso una vez se públque para ajustarlas.

Publicación Obra : 7 de abril de 2025.  
Interventoria : 7 de abril de 2025  
Apertura : 15 de abril de 2025

Cierre	:	30 de abril de 2025
Observaciones	:	11 de mayo de 2025
Adjudicación	:	31 de mayo de 2025
Firma de contratación	:	27 de julio de 2025
Suscripción acta de inicio	:	15 de julio de 2025.
Desembolsos de recursos	:	15 de septiembre de 2025
Reunion con la comunidad:		27 de septiembre de 2025

El municipio de Betania señala que la programación existente del proceso de contratación se ha modificado por lo una vez se cargue el proceso nuevamente se remitirá la actualizada.

Así mismo el municipio de Betania manifestó que se remiten los enlaces de los procesos publicados y remitió las Actas de Declaratoria de desierto de los dos procesos fallidos.

Proceso licitatorio SECOP:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38208241&isFromPublicArea=True&isModal=False>

El Ministerio manifestó que se debe tener en cuenta que el plazo para terminar el proceso de contratación de obras e Interventoría es de 6 meses, es decir que se tendría hasta el 30 de julio de 2025, para adjudicar los contratos, acorde con lo establecido en el Convenio 0361 de 2025, en su Clausula Quinta-Obligaciones del Municipio, numeral 5.2.

En cuanto al procesos de interventoría el municipio señaló que se abrirá la licitación el 2 de mayo de 2025.

3. Contrato encargo fiduciario para administrar los recursos asignado por la Nación.

Con respecto a la contratación del Encargo Fiduciario se realizó por mínima cuantía, sin embargo se ha declarado desierta en dos oportunidades cuyos documentos se encuentran en los enlaces que a continuación se relacionan.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38712530&isFromPublicArea=True&isModal=False>

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39105276&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Agregó el municipio de Betania que se publicó nuevamente el 28 de abril de 2025 y se espera que los proponentes entreguen le próximo 6 de mayo de 2024, se evalúa y se adjudicaría el 8 de mayo de 2025.

4. Plan de acción con las actividades a realizar hasta el inicio de las obras.

El Ministerio manifestó que en el oficio remitido al Municipio el 20 de marzo se solicitó el cronograma de ejecución de actividades hasta la firma de los contratos derivados de obra e interventoría.

La administración municipal señaló que se dará respuesta al oficio con radicado 2025EE0007650 10-03-2025, a más tardar el 11 de mayo de 2025.

Por otra parte el Ministerio manifestó que el plazo para completar el proceso de contratación de las obras e interventoría se vence el 27 de julio de 2025

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007650 10-03-2025	Municipio de Betania	11/04/2025
2	Cronograma de actividades contratación de obra e interventoría	Municipio de Betania	15/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión  
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha: 29-4-2024.

## ASISTENCIA

Seguimiento CUR 0361 DE 2025 - Unidades Sanitarias Betania Antioquia.

14:34

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción  
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

Transcripción

Se ha producido un problema. Inténtalo de nuevo más tarde.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:10  
Ajá.

PB Planeacion Betania (No comprobado) 14:10  
¿Bueno, listo el oficio o K entonces por allá, yo volveré a programar, reunión por allá en 15 días?

PB Planeacion Betania (No comprobado) 14:10  
Esto haga leña, yo le voy a estar enviando los Lines de las publicaciones.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:10  
Estoy, y sí.

PB Planeacion Betania (No comprobado) 14:10  
Bueno, listo, listo. Muchas gracias a usted por su tiempo muy amable.

PB Planeacion Betania (No comprobado) 14:10  
Muchas gracias.

PB Planeacion Betania (No comprobado) 14:10  
Mucho gusto y

Planeacion Betania (No comprobado)

Búsqueda

ESP LAA 14:10 29/4/2025