



La vivienda y el agua
son de todos

Mínvivienda

ACTA

Versión: 2.0

Fecha: 21/04/2015

Código: GD-F-01

ACTA No. _____

FECHA: Ciudad, Bogotá 14 del mes Enero 2019

HORA: De 2:55 a 3:30 horas

LUGAR: MVCT - Calle 18# 7-59

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

ORDEN DEL DIA:

Reunión con el alcalde del municipio de Conday para socializarle el estado del proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONDAY, TOLIMA. También para ~~se~~ sentar compromisos en la obtención del permiso de ocupación de cauce y la servidumbre.

DESARROLLO:

Se le socializó al alcalde la situación del proyecto, el cual continúa suspendido a la fecha. Se le comunicó al alcalde ~~de~~ que a pesar de que la documentación y solicitud de la reformulación No. ~~1~~ fue radicada a principios de Octubre de 2019, aún no se cuenta con el permiso de ocupación de cauce requerido.

para los trabajos de construcción de la bocatoma y línea de aducción, ni con la servidumbre de 350m requerida para la línea de conducción ~~de~~ en el barrio Altos de Cunday.

El señor alcalde mostró interés en resolver y ~~ob~~ obtener lo mas pronto posible los documentos requeridos para poder continuar con el proceso de la reformulación. Se decidió durante la reunión contactar al contratista de obra para obtener de el, el nombre del propietario del lote donde se requiere la servidumbre. El contratista de obra en efecto suministró el nombre del propietario, el señor Germán Rivera. El señor alcalde afirmó conocerlo y lo contactó inmediatamente; quedaron de reunirse para negociar y confirmar la sesión al municipio para poder realizar este proyecto.

De igual forma se contactó a la EDAT durante la reunión para obtener el número de radicación de la solicitud del permiso de ocupación de cauce ante Cortolima. Esto con la intención de que el alcalde realice seguimiento ante la entidad ambiental cada vez que la solicitud y pago respectivo se realizaron en Junio del año 2019. La EDAT en efecto suministró la información (número de radicado) durante la reunión.

El señor alcalde, Luis Gabriel Perez, reiteró su compromiso de gestionar y sacar el proyecto adelante.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Obt Negociar y obtener la servidumbre faltante (350m) en el barrio Altos de Anlay. Razón/Reporte para el	Municipio →	22/01/20
Seguimiento y gestión en Cortolima para obtener el permiso de ocupación de cauce. Razón/Reporte para el	Municipio →	22/01/20
/	/	/
/	/	/

FIRMAS:

Firma: <i>Daniel E. Romero B.</i>	Firma: <i>[Signature]</i>
Nombre y Apellidos: DANIEL E. ROMERO B.	Nombre y Apellidos: <i>Luis Gabriel Ruiz</i>
Cargo: PROF. DE SEGUIMIENTO	Cargo: <i>Alcalde -</i>

Firma: <i>Edilma Nieto</i>	Firma:
Nombre y Apellidos: <i>Edilma Nieto</i>	Nombre y Apellidos:
Cargo: <i>Coordinadora Seguimiento MVCT</i>	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Elaboró:
Fecha: