



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

ACTA

Versión: 2.0

Fecha: 21/04/2015

Código: GD-F-01

ACTA No. \_\_\_\_\_

FECHA: Ciudad, Bogotá 6 del mes Marzo 2020

HORA: De 11:30 a 12:00 horas

LUGAR: MVCT - Calle 18 # 7-59

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

#### ORDEN DEL DIA:

Reunión con la Asesora Técnica del PDA de Norte de Santander  
para conocerla y revisar el estado de los diferentes proyectos  
que se encuentran activos bajo la ejecución del gestor a que  
la asesora representa

#### DESARROLLO:

☒ Optimización sistema de acueducto corregimiento La Pedregosa, Mpio.  
La Esperanza: Se informó que este proyecto continúa avanzando  
y que se estima se estaría terminando el proyecto en 2 meses.  
Se informó que la nueva fecha programada de terminación de  
las obras, es el 30 de abril 2020.

❑ Construcción sistema de acueducto en el centro poblado San José del Tarra del Mpio. de Hacarí: Se informó que los problemas de orden público ~~se~~<sup>ya</sup> han parado y que las partes del conflicto acordaron permitir la continuación del proyecto. Se estima se reinicien los contratos al final de la próxima semana y que se logre terminar en 1 mes el proyecto.

❑ Conexión de vertimientos principales al sistema de alcantarillado urbano de Pamplona: la Asesora Técnica informó que ya se han subsanado requerimientos impuestos por la ANI para la obtención del permiso de cruce de vía pero todavía falta atender mas detalles, los cuales serán socializados y discutidos en mesa de trabajo la próxima semana entre la Asesora Técnica del PDA y el representante de la ANI. Una vez se otorgue el permiso se procederá a instalar la tubería a través de la vía (trazo zanja/excavación abierta), unico item pendiente por ejecutar del contrato.

❑ Construcción Interceptores sur oriental y nor occidental alcantarillado los Patios: Asesora Técnica reiteró que se continua en el proceso de expropiación del predio por parte del municipio

• Compromisos (Si aplica)

| Compromiso                                                                                                                | Responsable | Fecha limite de cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Una persona en el PDA se dedicará a iniciar los procesos de liquidación de una docena de proyectos en estado "Terminado". | PDA-SAPSB   | A partir del                 |
| igualmente a reportar el avance de los mismos en el SIGEVAS.                                                              | PDA-SAPSB   | lunes 9 de marzo de 2020     |
|                                                                                                                           |             |                              |
|                                                                                                                           |             |                              |

**FIRMAS:**

|                                                                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre y Apellidos: <b>MONTU DELGADO</b>                                                 | Nombre y Apellidos: <b>DANIEL EDUARDO ROMERO B.</b>                                       |
| Cargo: <b>ASESORA TECNICA</b><br><b>SAPS B.</b>                                          | Cargo: <b>PROF. DE SEGUIMIENTO - VASB.</b>                                                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Firma:              | Firma:              |
| Nombre y Apellidos: | Nombre y Apellidos: |
| Cargo:              | Cargo:              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Firma:              | Firma:              |
| Nombre y Apellidos: | Nombre y Apellidos: |
| Cargo:              | Cargo:              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Firma:              | Firma:              |
| Nombre y Apellidos: | Nombre y Apellidos: |
| Cargo:              | Cargo:              |

Elaboró:  
Fecha: